

Total: 7

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Fraguante	Modificado	Reservas (Millonadas)	Años Financieros				Años Físicos			Observaciones	
																		Comprometido	Overspend	Ejercido	Pagado	1 Ancho	Balanceo	Unidad de Medida		Producción
MEX1414030078412	Apoyamiento y rehabilitación de Alameda Pública en Avenida de Las Torres y Jorge Teodoro Casas de Avenida Primera Calle No. 17	93703	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0506 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,848,180	\$7,297,109	\$7,297,109	\$7,297,109	72.98	20	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: Se reporta lo condonante al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo condonante al Primer Trimestre de 2016. / Registros: Se reporta lo condonante al Primer Trimestre de 2016.
MEX1414030078299	Rehabilitación de Camellón Bordo de Avenida Segunda Etapa Mecánico Depurativo	93699	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0506 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,847,294	\$9,504,418	\$9,504,418	\$9,504,418	95.04	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo condonante al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo condonante al Primer Trimestre de 2016. / Registros: Se reporta lo condonante al Primer Trimestre de 2016.
MEX1414030078321	Proyecto de Alumbrado Público Surta Sur En El Municipio De Mexahualtzingo	93700	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0506 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,912,975	\$4,334,047	\$4,334,047	\$4,334,047	87.88	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo condonante al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo condonante al Primer Trimestre de 2016. / Registros: Se reporta lo condonante al Primer Trimestre de 2016.
MEX1414030078343	Proyecto de Alumbrado Público Vialidad Intermedia En El Municipio De Mexahualtzingo	93701	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0506 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,958,112	\$4,038,036	\$4,038,036	\$4,038,036	81.16	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo condonante al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo condonante al Primer Trimestre de 2016. / Registros: Se reporta lo condonante al Primer Trimestre de 2016.
MEX1414030078371	Rehabilitación de calles, Camellones, Mangrutas, Instalaciones de Saneamiento En Diveresa Calles y Villalónes Del Municipio	93702	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0506 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,955,025	\$9,614,724	\$9,614,724	\$9,614,724	96.17	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo condonante al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo condonante al Primer Trimestre de 2016. / Registros: Se reporta lo condonante al Primer Trimestre de 2016.
MEX1414030078394	Reparación de la Avenida Amador Sánchez	93698	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0506 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,950,517	\$9,607,424	\$9,607,424	\$9,607,424	96.08	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo condonante al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo condonante al Primer Trimestre de 2016. / Registros: Se reporta lo condonante al Primer Trimestre de 2016.
MEX1414030078413	Reparación de Avenida Cuadras	93704	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0506 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,960,128	\$9,698,875	\$9,698,875	\$9,698,875	96.99	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo condonante al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo condonante al Primer Trimestre de 2016. / Registros: Se reporta lo condonante al Primer Trimestre de 2016.