

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Específico	Sexo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Año Financiero						Año Físico			Observaciones					
														Ciclo Seguro	Programa	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Desagotado	Ejercido	Pagado	1 Ancho		Metraje	Unidad de Medida	Población	Avance	Atenuación
MX151030055803	Sendero Peatonal De Avenida Regina Cuera	15158260101	México	Michoacán	Cobertura municipal	Subsidio	0348 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Apuntamiento de Michoacán	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	14,306,769	12,944,574	12,944,574	12,933,826	12,933,826	12,933,826	12,933,826	99.65	122,884	Metros Cuadrados	2,100	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016 / Físico: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016.
MX151030055823	Sendero Peatonal De Avenida Victor	15158260102	México	Michoacán	Cobertura municipal	Subsidio	0348 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Apuntamiento de Michoacán	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	25,471,420	17,982,932	17,982,932	17,254,801	17,254,801	17,254,801	17,254,801	99.15	142,080	Metros Cuadrados	4,160	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016 / Físico: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016.
MX151030055848	Habilitación Del Cbo El Sol II	15158260203	México	Michoacán	Cobertura municipal	Subsidio	0348 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Apuntamiento de Michoacán	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	1279,496	1147,817	1147,817	1146,741	1146,741	1146,741	1146,741	99.36	11,794	Metros Cuadrados	2,100	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016 / Físico: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016.
MX151030055855	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario El Sol	15158260204	México	Michoacán	Cobertura municipal	Subsidio	0348 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Apuntamiento de Michoacán	Urbanización	En Ejecución	2015	12,044,824	11,224,954	11,224,954	11,222,450	11,222,450	11,222,450	11,222,450	99.65	19,574	Metros Cuadrados	2,100	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016 / Físico: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016.
MX151030055862	Elemento De Sustentabilidad	15158260304	México	Michoacán	Cobertura municipal	Subsidio	0348 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Apuntamiento de Michoacán	Asistencia Social	En Ejecución	2015	147,453	128,151	128,151	128,473	128,473	128,473	128,473	99.59	1241	Lote	2,100	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016 / Físico: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016.
MX151030055894	Elemento De Sustentabilidad	15158260309	México	Michoacán	Cobertura municipal	Subsidio	0348 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Apuntamiento de Michoacán	Asistencia Social	En Ejecución	2015	130,010	118,004	118,004	117,649	117,649	117,649	117,649	99.34	1209	Lote	2,100	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016 / Físico: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016.