

Total: 124

Table with columns: Clase del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Subtipo, Tipo de Recursos, Programa Función Costo, Programa Función Correlativo - Específico, Sexo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estado, Ciclo anterior, Presupuesto, Mediciones, Rendimiento (Mediciones), Avance Financiero (Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pagado), Avance Físico (Iniciado, Antigüedad), Unidad de Medida, Población, Breve Descripción Anual, Observaciones. The table contains 124 rows of project data.

Total: 124

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común - Específico		Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Años Financieros							Unidad de Medida	Población	Brechas Anuales	Brechas Acum.	Observaciones	
								Ciclo Seguro	Programa Común					Modificación	Reasignación	Completado	Desagregado	Ejecutado	Pagado	1. Anexo						2. Anexo
MEX15104058821	Reparación de Calles Entre Av. Central y Calle Atila y de las Calles de San Mateo y Av. de las Calles y entre Av. Atila y entre Calle Central y Calle de San Mateo	10007	México	Mexahualtpec	Cobertura Municipal	Subsidio	23-Provisiones Salariales y Económicas	0380000	DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,956,673	\$16,959,747	\$16,959,747	\$16,959,747	75.92	50	Metros Cuadrados	11,000	0.00	73.42	Financiera: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016.
MEX15104058821	Reparación de Calles de La Colonia El Sol	100028	México	Mexahualtpec	Cobertura Municipal	Subsidio	23-Provisiones Salariales y Económicas	0380000	DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2015	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,955,232	\$14,523,784	\$14,523,784	\$14,523,784	90.77	50	Metros Cuadrados	5,900	0.00	87.42	Financiera: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016.
MEX15104058823	Reparación de la Av. Avenida, entre Calle 23 y Calle Orientado	100029	México	Mexahualtpec	Cobertura Municipal	Subsidio	23-Provisiones Salariales y Económicas	0380000	DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2015	\$20,904,287	\$20,904,287	\$20,904,287	\$20,893,451	\$12,139,473	\$12,139,473	\$12,139,473	58.07	50	Metros Cuadrados	12,500	0.00	49.74	Financiera: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016.
MEX15104058823	Reparación de la Av. Otilinilimul, entre Av. Vicente Villalpando y Calle José Silverio Portillo	100030	México	Mexahualtpec	Cobertura Municipal	Subsidio	23-Provisiones Salariales y Económicas	0380000	DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$39,910,222	\$11,873,047	\$11,873,047	\$11,873,047	29.93	50	Metros Cuadrados	30,000	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016.
MEX15104058823	Reparación de la Calle 2 (Incluye Obraje), entre Paredón 10 y Calle 2	100031	México	Mexahualtpec	Cobertura Municipal	Subsidio	23-Provisiones Salariales y Económicas	0380000	DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2015	\$4,895,713	\$4,895,713	\$4,895,713	\$4,844,036	\$4,377,116	\$4,377,116	\$4,377,116	81.81	50	Metros Cuadrados	5,000	0.00	60.88	Financiera: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016.
MEX15104058824	Equipo de Sonos Profunda de Agua Potable del Municipio de Mexahualtpec	97730	México	Mexahualtpec	Cobertura Municipal	Subsidio	23-Provisiones Salariales y Económicas	0380000	DE SUBSIDIOS URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2015	\$50,900,431	\$50,900,431	\$50,900,431	\$50,730,077	\$11,220,996	\$11,220,996	\$11,220,996	55.27	50	Lote	46,000	0.00	34.40	Financiera: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016.
MEX15104058826	Reparación de Calles Entre Av. Tegueme y Av. de San Juan de Av. 100073	100073	México	Mexahualtpec	Cobertura Municipal	Subsidio	23-Provisiones Salariales y Económicas	0380000	DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,963,620	\$7,589,086	\$7,589,086	\$7,589,086	29.91	50	Metros Cuadrados	4,000	0.00	67.25	Financiera: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016.
MEX15104059028	Reparación de la Av. Currido del Surte	193771-0001	México	Mexahualtpec	Cobertura Municipal	Asignaciones Federales	33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0380000	DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,455,294	\$10,455,294	\$10,455,294	\$10,439,808	\$10,445,430	\$10,445,430	\$10,445,430	94.23	50	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016.
MEX15104059028	Reparación de la Calle Morelia	193773-0002	México	Mexahualtpec	Cobertura Municipal	Asignaciones Federales	33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0380000	DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,412,304	\$1,412,304	\$1,412,304	\$1,414,973	\$702,487	\$702,487	\$702,487	49.74	50	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016.
MEX15104059029	Reparación de la Calle Morelia	193773-0003	México	Mexahualtpec	Cobertura Municipal	Asignaciones Federales	33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0380000	DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,401,820	\$1,401,820	\$1,401,820	\$1,398,180	\$694,095	\$694,095	\$694,095	49.51	50	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016.
MEX15104059030	Reparación de la Calle Amélica	193774-0004	México	Mexahualtpec	Cobertura Municipal	Asignaciones Federales	33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0380000	DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,378,614	\$1,378,614	\$1,378,614	\$1,356,420	\$479,210	\$479,210	\$479,210	49.27	50	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016.
MEX15104059034	Reparación de la Calle Cecilia	193775-0005	México	Mexahualtpec	Cobertura Municipal	Asignaciones Federales	33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0380000	DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,283,192	\$1,283,192	\$1,283,192	\$1,254,409	\$428,305	\$428,305	\$428,305	48.94	50	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016.
MEX15104059034	Reparación de la Calle Joaquina	193776-0006	México	Mexahualtpec	Cobertura Municipal	Asignaciones Federales	33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0380000	DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,154,211	\$1,154,211	\$1,154,211	\$1,137,071	\$168,235	\$168,235	\$168,235	49.54	50	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016.