

Total: 20

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MX15150300560188	Rehabilitación De Camellón De Avenida Canal De Salas	97221	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE NESHUALCOYOTL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$15,400,196	\$15,384,796	\$15,384,796	\$15,365,000	\$5,053,895	\$5,053,895	\$5,053,895	32.85	00	Metros Cuadrados	12,198	0.00	72.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX15150300560278	Rehabilitación De Parque Deportivo Y Recreativo, De La Avenida De Las Torres "Ovra Jiménez Casti"	97222	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE NESHUALCOYOTL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,595,314	\$17,577,719	\$17,577,719	\$17,550,000	\$13,820,533	\$13,820,533	\$13,820,533	78.63	00	Metros Cuadrados	23,545	0.00	70.07	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX15150300560304	Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo	97223	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE NESHUALCOYOTL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,504,490	\$2,502,485	\$2,502,485	\$1,994,184	\$1,994,225	\$1,994,225	\$1,994,225	99.19	00	Metros Cuadrados	3,548	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX15150300560354	Línea De Conducción Del Paso Ray Neza, A Avenida Caramelo Pérez Con Tubería De 10" De Pead	97225	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE NESHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,399,753	\$4,393,353	\$4,393,353	\$4,380,767	\$5,728,603	\$5,728,603	\$5,728,603	89.60	00	Metros lineales	76,158	0.00	90.17	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX15150300560417	Construcción De Línea De Conducción De 10" Y Construcción De Red Secundaria De 6" De Pead, En El Tramo Comprendido De Calle Oriente 15 A Calle Oriente 1	97226	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE NESHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,145,005	\$6,138,860	\$6,138,860	\$6,125,315	\$1,837,594	\$1,837,594	\$1,837,594	29.93	00	Metros lineales	46,800	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX15150300560449	Rehabilitación De Red Secundaria De Agua Potable De 6" Y Línea De Distribución De 3" De Pead, Colonia Loma Bonita	97228	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE NESHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$28,569,611	\$28,541,041	\$28,541,041	\$28,399,589	\$24,321,115	\$24,321,115	\$24,321,115	85.21	00	Metros lineales	19,900	0.00	85.99	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX15150300560535	Perforación De Pozo Profundo Las Torres	97229	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE NESHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,585,000	\$13,571,415	\$13,571,415	\$13,479,136	\$10,471,185	\$10,471,185	\$10,471,185	77.16	00	Lote	57,600	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX15150400588024	Reparación De Calles Entre Av. Sor Juana Inés De La Cruz A Av. Tapanapan Y De Av. Pantillán A Bordo De Mochilas.	100021	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,627,471	\$24,453,534	\$24,453,534	\$24,453,534	94.05	00	Metros Cuadrados	11,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX15150400588028	Reparación De Calles Entre Calle 7 Y Av. Neshualcoyotl Y De Av. Chimalhuacán A Av. Pantillán	100022	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,941,164	\$20,111,376	\$20,111,376	\$20,111,376	77.35	00	Metros Cuadrados	11,000	0.00	85.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX15150400588075	Reparación De Calles Entre Av. Sor Juana Inés De La Cruz Y Av. Tapanapan Y De Av. Pantillán A Av. Avenida	100023	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,940,042	\$24,104,787	\$24,104,787	\$24,104,787	92.71	00	Metros Cuadrados	11,000	0.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX15150400588081	Reparación De La Av. Neshualcoyotl 3ra. Etapa	100024	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,884,152	\$19,534,215	\$19,534,215	\$19,534,215	97.67	00	Metros Cuadrados	15,000	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX15150400588091	Reparación De La Av. Neshualcoyotl 3ra. Etapa	100025	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,977,572	\$5,951,806	\$5,951,806	\$5,951,806	99.20	00	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX15150400588098	Reparación De La Av. Neshualcoyotl 3ra. Etapa	100026	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,970,260	\$9,927,284	\$9,927,284	\$9,927,284	99.27	00	Metros Cuadrados	8,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX15150400588011	Reparación De Calles Entre Av. Central Y Valle Alto Y De Av. Río De Los Remedios Y Av. De Las Torres Y Entre Av. Alca Venación Y Calle Nicolás Bravo Y De Calle Canal De Salas Y Avenida De Verificación	100027	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,936,473	\$18,959,747	\$18,959,747	\$18,959,747	72.92	00	Metros Cuadrados	11,000	0.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX15150400588015	Reparación De Calles De La Colonia El 201	100028	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,955,232	\$14,523,786	\$14,523,786	\$14,523,786	90.77	00	Metros Cuadrados	5,800	0.00	87.42	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX15150400588023	Reparación De La 4ta. Avenida, Entre Calle 23 Y Calle Orientamento	100029	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,904,287	\$20,904,287	\$20,904,287	\$20,803,451	\$18,616,538	\$18,616,538	\$18,616,538	89.06	00	Metros Cuadrados	12,500	0.00	91.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX15150400588029	Reparación De La Av. Chimalhuacán, Entre Av. Vicente Villada Y Calle José López Portillo	100030	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$39,910,222	\$20,248,126	\$20,248,126	\$20,248,126	50.62	00	Metros Cuadrados	30,000	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX15150400588031	Reparación De La Calle 2 (Cintillo Green), Entre Panteón 10 Y Oriente 2	100031	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,095,713	\$6,095,713	\$6,095,713	\$6,049,436	\$5,436,182	\$5,436,182	\$5,436,182	89.18	00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	97.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX15150400588084	Equipo de Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Neshualcoyotl	97730	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,232,107	\$11,220,996	\$11,220,996	\$11,220,996	55.27	00	Lote	46,080	0.00	36.60	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX15150400588090	Reparación De Calles Entre Av. Tapanapan Y Av. De Los Reyes De Av. Pantillán A Av. Teacoco	100073	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,943,420	\$6,847,484	\$6,847,484	\$6,847,484	57.23	00	Metros Cuadrados	4,500	0.00	78.49	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.