

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miliatado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEX15150100463033	Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 4a. Etapa	97593	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,967,553	\$6,734,410	\$6,734,410	\$6,734,410	96.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100463039	Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 4a. Etapa	97591	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,961,078	\$6,809,184	\$6,809,184	\$6,809,184	97.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100464272	Rehabilitación De Casas De Cultura De Las Colonias Las Águilas Y Campestre Guadalupeana	97595	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,866,644	\$1,489,993	\$1,489,993	\$1,489,993	29.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.
MEX151501004646107	Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 4a Etapa	97594	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,939,496	\$5,355,680	\$5,355,680	\$5,355,680	76.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX151501004646118	Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 4a. Etapa	97592	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,974,556	\$5,833,510	\$5,833,510	\$5,833,510	83.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX151501004646771	Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 1a. Etapa	97590	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,985,368	\$4,229,856	\$4,229,856	\$4,229,856	60.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.