

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																	Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
MEXI3130300193055	Rehabilitación y Mantenimiento De Infraestructura Educativa En Escuelas De Educación Básica En El Territorio Del Mpio. De Mexahualcoytotl	90918	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE MEXAHUALCOYOTL	Educación	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,959,613	\$9,916,684	\$9,916,684	\$9,916,684	99.17	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.
MEXI3130300193062	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Agua Potable. Ray Mesa 1da. Etapa.	90919	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE MEXAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,971,976	\$9,113,905	\$9,113,905	\$9,113,905	91.14	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI3130300193072	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma 1da. Etapa.	90920	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE MEXAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,468,079	\$2,712,884	\$2,712,884	\$2,712,884	49.33	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI3130300193080	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Ray Mesa 2da. Etapa	90922	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE MEXAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,470,850	\$4,451,579	\$4,451,579	\$4,451,579	98.92	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI3130300193089	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa.	90928	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE MEXAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,971,047	\$7,534,065	\$7,534,065	\$7,534,065	75.34	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	65.49	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.