

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido							Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.			
MXI4140400413791	Rehabilitación De Camellon Av. Bordo De Xochiltepec Ite. Etapa	95792	México	Nesahuatlóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,958,583	\$15,889,796	\$15,889,796	\$15,889,796	99.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MXI4140400413802	Reparación De Calles Entre Avenidas Central-Plaza De Aragón Y Avenidas Rancho Seco Y Calle Periferico Oriente	95793	México	Nesahuatlóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,936,102	\$9,893,183	\$9,893,183	\$9,893,183	98.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MXI4140400413810	Reparación De Calles Entre Avenidas Familiares-Desconos Y Avenidas San Juanes De La Cruz- Carmelo Pérez	95794	México	Nesahuatlóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,948,166	\$15,876,436	\$15,876,436	\$15,876,436	99.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MXI4140400413815	Reparación De Calles Entre Avenidas Familiares-Desconos Y Avenidas Nesahuatlóyotl Y Calle 7 (Periferico Oriente)	95795	México	Nesahuatlóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,945,172	\$15,876,443	\$15,876,443	\$15,876,443	99.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.