

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto						Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEX1510100463033	Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 4a. Etapa	97593	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,927,553	\$6,734,410	\$6,734,410	\$6,734,410	96.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510100463039	Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 4a. Etapa	97591	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,981,078	\$6,809,184	\$6,809,184	\$6,809,184	97.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510100464272	Rehabilitación De Casas De Cultura De Las Colonias Las Águilas Y Campestre Guadalupe	97595	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,866,644	\$2,516,298	\$2,516,298	\$2,516,298	50.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510100464107	Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 4a. Etapa	97594	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,939,496	\$5,355,680	\$5,355,680	\$5,355,680	76.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016
MEX1510100464118	Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 4a. Etapa	97592	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,974,556	\$5,833,510	\$5,833,510	\$5,833,510	83.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016
MEX1510100464771	Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 1a. Etapa	97590	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,985,368	\$5,439,218	\$5,439,218	\$5,439,218	77.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.