

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora			Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
MEX14140100285410	Pavimentación y Rehabilitación De Alameda Pública En Avenida De Las Torres " Jorge Jiménez Castañón " De Avenida Primera Calle No. 17	93703	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0558 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal				23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,948,180	\$7,297,599	\$7,297,599	\$7,297,599	72.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para Al siguiente nivel.
MEX14140300373317	Proyecto De Alameda Pública Norte Sur En El Municipio De Mexahualcoyotl	93700	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0558 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal				23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,912,975	\$4,450,545	\$4,450,545	\$4,450,545	89.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para Al siguiente nivel.
MEX14140300373343	Proyecto De Alameda Pública Oriente Poniente En El Municipio De Mexahualcoyotl	93701	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0558 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal				23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,958,112	\$4,155,388	\$4,155,388	\$4,155,388	83.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016