

Total: 10

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEXI16160200672206	Reparación de Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanas Y De Av. Ferrocarril A Av. Chimalhuacán-2831	103961	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,130,000	\$8,130,000	\$8,040,570	\$7,780,819	\$2,334,246	\$2,334,246	\$2,334,246	28.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI16160200672342	Construcción De Ciclovía En Las Avenidas Victor, Nuestra Señora De Lourdes Y Cta. Avenida En El Tramo De Av. Nezahualcóyotl A Lázaro Cárdenas-2823	103953	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,880,110	\$9,620,012	\$2,886,004	\$2,886,004	\$2,886,004	28.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI16160200672381	Construcción De Ciclovía En La Avenida Lázaro Cárdenas Y Av. Tepozanas Comunicando A Calle Huastecas, Calle Lázaro, Av. 9 Y Av. John F. Kennedy-2828	103958	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,791,100	\$9,484,901	\$2,845,470	\$2,845,470	\$2,845,470	28.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI16160200673283	Remediación De Parque Recreativo Lago Atlilán-2854	103954	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,274,700	\$2,271,629	\$681,489	\$681,489	\$681,489	29.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI16160200673486	Reparación de Calles Del Segmento Comprendido De Av. Tepozanas A Av. De Los Reyes Y De Av. Ferrocarril A Av. Texcoco-2825	103955	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,455,866	\$2,836,760	\$2,836,760	\$2,836,760	28.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	9.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI16160200674594	Reparación de Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanas Y De Av. Chimalhuacán A Av. Texcoco-2830	103960	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,449,962	\$2,834,989	\$2,834,989	\$2,834,989	28.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI16160200675047	Construcción De Ciclovía En Av. Nezahualcóyotl Y Cta. Avenida Tramo De Calle 10 A Av. Nezahualcóyotl.-2829	103959	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,870,220	\$9,749,656	\$2,930,897	\$2,930,897	\$2,930,897	29.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI16160200675465	Reparación de Calles Del Segmento Comprendido De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cañón.-2822	103952	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,648,436	\$2,894,531	\$2,894,531	\$2,894,531	29.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI16160200675482	Reparación de Calles Del Segmento Comprendido De Av. Ferrocarril Del Sur A Av. Río De Los Remedios Y De La Av. Carlos Hank González A Av. Periferico.-2826	103956	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,483,181	\$2,844,954	\$2,844,954	\$2,844,954	29.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI16160200675876	Construcción De Pozo (Derechos Del Pozo 329)-2827	103957	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,395,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.