

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Programa	Fondo	Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico						Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX13130300193055	Rehabilitación y Mantenimiento De Infraestructura Educativa En Escuelas De Educación Básica En El Territorio Del Mpio. De Mexahualcōyotl	90918	México	Mexahualcōyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE MEXAHUALCŌYOTL	Educación	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,959,613	\$9,916,684	\$9,916,684	\$9,916,684	99.17	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX13130300193062	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Agua Potable. Ray Mesa 1ta. Etapa.	90919	México	Mexahualcōyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE MEXAHUALCŌYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,971,976	\$9,113,905	\$9,113,905	\$9,113,905	91.14	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX13130300193072	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma 1ra. Etapa.	90920	México	Mexahualcōyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE MEXAHUALCŌYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,468,079	\$2,712,884	\$2,712,884	\$2,712,884	49.33	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	55.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX13130300193080	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Ray Mesa 2da. Etapa.	90922	México	Mexahualcōyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE MEXAHUALCŌYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,470,850	\$4,451,579	\$4,451,579	\$4,451,579	98.92	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX13130300193089	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa.	90928	México	Mexahualcōyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE MEXAHUALCŌYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,971,047	\$7,534,065	\$7,534,065	\$7,534,065	75.34	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	65.49	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.