

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX1414040413791	Rehabilitación De Camellon Av. Borco De Michoaca Iva. Etapa	95792	México	Michoahuacoyotl 1	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,958,583	\$15,889,796	\$15,889,796	\$15,889,796	99.31	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX1414040413802	Reparación De Calles Entre Avenidas Central-Plaza De Aragon Y Avenidas Ramón Soto Y Calle Periferico Oriente	95793	México	Michoahuacoyotl 1	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,836,011	\$9,893,183	\$9,893,183	\$9,893,183	98.93	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016
MEX1414040413810	Reparación De Calles Entre Avenidas Particular-Tecson Y Avenidas Sor Juana Ines De La Cruz-Carmelo Para	95794	México	Michoahuacoyotl 1	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,945,166	\$15,876,436	\$15,876,436	\$15,876,436	99.23	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX1414040413815	Reparación De Calles Entre Avenidas Particular-Tecson Y Avenidas Michoahuacoyotl Y Calle 7 (Periferico Oriente)	95795	México	Michoahuacoyotl 1	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,945,170	\$15,876,443	\$15,876,443	\$15,876,443	99.23	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.