

Total: 20

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				%	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Físico		Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Banco						Presupuesto	Modificado	Recursos (Millonados)	Comprometido					Devengado	Ejercido		Pagado	Avance Anual
MEX1510300560188	Rehabilitación De Camión De Avenida Canal De Salas	97721	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidio	RI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MEXAHUALCOYTOTL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$15,400,196	\$15,384,796	\$15,384,796	\$15,365,000	\$6,336,489	\$6,336,489	\$6,336,489	41.19	00	Metros Cuadrados	12,198	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONSIDERABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300560278	Rehabilitación De Parque Deportivo Y Recreativo, De La Avenida De Las Torres "Jorge Jiménez Cantú"	97722	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidio	RI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MEXAHUALCOYTOTL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,595,314	\$17,577,719	\$17,577,719	\$17,550,000	\$17,472,152	\$17,472,152	\$17,472,152	99.40	00	Metros Cuadrados	23,545	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONSIDERABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300560404	Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo	97723	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidio	RI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MEXAHUALCOYTOTL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,004,490	\$2,002,485	\$2,002,485	\$1,994,184	\$1,986,225	\$1,986,225	\$1,986,225	99.19	00	Metros Cuadrados	3,568	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONSIDERABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300560354	Línea De Conducción Del Pozo Rey Neza, A Avenida Carmelo Pérez Con Tablera De 10° De Paed	97725	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidio	RI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MEXAHUALCOYTOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,399,753	\$6,393,353	\$6,393,353	\$6,380,767	\$6,301,216	\$6,301,216	\$6,301,216	98.56	00	Metros lineales	76,158	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONSIDERABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300560417	Construcción De Línea De Conducción De 10" Y Construcción De Red Secundaria De 6" De Paed, En El Tramo Compendio De Calle Oriente 15 A Calle Oriente 1	97726	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidio	RI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MEXAHUALCOYTOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,145,005	\$6,138,870	\$6,138,870	\$6,125,315	\$1,837,594	\$1,837,594	\$1,837,594	29.93	00	Metros lineales	46,800	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONSIDERABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300560489	Rehabilitación De Red Secundaria De Agua Potable De 6" Línea De Distribución De 3# De Paed, Colonia Loma Bonita	97728	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidio	RI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MEXAHUALCOYTOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$28,569,611	\$28,541,041	\$28,541,041	\$28,399,599	\$26,006,069	\$26,006,069	\$26,006,069	91.12	00	Metros lineales	19,900	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONSIDERABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300560535	Perforación De Pozo Profundo Las Torres	97729	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidio	RI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MEXAHUALCOYTOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,985,000	\$13,971,415	\$13,971,415	\$13,479,136	\$12,693,526	\$12,693,526	\$12,693,526	93.53	00	Lote	57,600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONSIDERABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510400588924	Reparación De Calles Entre Av. San Juan Inza De La Cruz A Av. Tepeyac Y De Col. Avenida A Bordo De Xochilac.	100021	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidio	RI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,627,671	\$25,505,690	\$25,505,690	\$25,505,690	98.10	00	Metros Cuadrados	11,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONSIDERABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510400588928	Reparación De Calles Entre Calle 7 Y Av. Mexahualcoytotl Y De Av. Chimalabacán A Av. Partitlán	100022	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidio	RI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,961,164	\$25,849,262	\$25,849,262	\$25,849,262	99.42	00	Metros Cuadrados	11,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONSIDERABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510400588915	Reparación De Calles Entre Av. San Juan Inza De La Cruz Y Av. Tepeyac Y De Av. Partitlán A 4a. Avenida	100023	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidio	RI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,940,042	\$25,828,231	\$25,828,231	\$25,828,231	99.34	00	Metros Cuadrados	11,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONSIDERABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510400588918	Reparación De La Av. Mexahualcoytotl 1ra. Etapa	100024	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidio	RI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,884,152	\$19,798,444	\$19,798,444	\$19,798,444	98.99	00	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONSIDERABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510400588919	Reparación De La Av. Mexahualcoytotl 3ra. Etapa	100025	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidio	RI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,997,572	\$5,951,806	\$5,951,806	\$5,951,806	99.20	00	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONSIDERABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510400588918	Reparación De La Av. Mexahualcoytotl 2da. Etapa	100026	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidio	RI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,970,260	\$9,927,284	\$9,927,284	\$9,927,284	99.27	00	Metros Cuadrados	8,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONSIDERABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510400588911	Reparación De Calles Entre Av. Central Y Valle Alto Y De Av. Río De Los Remedios Y Av. De Las Torres Y Entre Av. Alta Península Y Calle Nicolás Bravo Y De Calle Canal De Salas Y Bordo De Periferico	100027	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidio	RI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,936,673	\$25,824,877	\$25,824,877	\$25,824,877	99.33	00	Metros Cuadrados	11,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONSIDERABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510400588915	Reparación De Calles De La Colonia El Sol	100028	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidio	RI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,955,232	\$15,886,459	\$15,886,459	\$15,886,459	99.29	00	Metros Cuadrados	5,800	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONSIDERABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510400588923	Reparación De La Av. Avenida Entre Calle 23 Y Calle Oriantemo	100029	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidio	RI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,904,287	\$20,904,287	\$20,904,287	\$20,803,451	\$20,713,781	\$20,713,781	\$20,713,781	99.09	00	Metros Cuadrados	12,100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONSIDERABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510400588929	Reparación De La Av. Chimalabacán, Entre Av. Vicente Villada Y Calle José López Portillo	100030	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidio	RI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$39,910,222	\$39,738,195	\$39,738,195	\$39,738,195	99.35	00	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONSIDERABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510400588923	Reparación De La Calle 2 (Incluye Tronaje), Entre Puentes 10 100031 Y Oriente 2	100031	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidio	RI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,095,713	\$6,095,713	\$6,095,713	\$6,049,636	\$6,023,560	\$6,023,560	\$6,023,560	98.82	00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONSIDERABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510400588924	Equipo de Pozo Profundo De Agua Potable Del Municipio De Mexahualcoytotl	97730	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidio	RI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,232,107	\$11,820,720	\$11,820,720	\$11,820,720	58.23	00	Lote	46,080	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONSIDERABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX151040058929	Reparación De Calles Entre Av. Tepeyac Y Av. De Los Reyes De Av. Partitlán A Av. Texcoco	100033	México	Mexahualcoytotl	Cobertura municipal	Subsidio	RI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,963,620	\$11,912,053	\$11,912,053	\$11,912,053	99.27	00	Metros Cuadrados	4,050	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONSIDERABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.