

Total: 34

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEXI6160300776018	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Bondojito - 281066	281066	México	Mexahualcoyotl	Ciudad Mexahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,390,197	\$1,390,197	\$1,390,197	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	342	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016
MEXI6160300776019	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Sieta - 281065	281065	México	Mexahualcoyotl	Ciudad Mexahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$2,397,953	\$2,397,953	\$2,397,953	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	252	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016