

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto	Modificado						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
MEX151010046303	Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 4a. Etapa	97593	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,967,553	\$6,937,520	\$6,937,520	\$6,937,520	99.11	00	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510100463039	Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 2a. Etapa	97591	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,981,078	\$6,950,987	\$6,950,987	\$6,950,987	99.30	00	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510100464272	Rehabilitación De Casas De Cultura De Las Colonias Las Águilas Y Carpastre Guadalupe	97595	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,946,444	\$4,577,393	\$4,577,393	\$4,577,393	91.55	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510100466107	Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 5a Etapa	97594	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,939,496	\$6,845,516	\$6,845,516	\$6,845,516	97.79	00	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510100466118	Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 3a. Etapa	97592	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,974,556	\$6,938,573	\$6,938,573	\$6,938,573	99.12	00	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510100466771	Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 1a. Etapa	97590	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,985,368	\$6,950,676	\$6,950,676	\$6,950,676	99.30	00	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.