

Total: 10

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Observaciones						
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
MEX16160200672206	Reparación de Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepicenses Y De Av. Perrocarriil A Av. Chimalhuacán--2831	103961	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,130,000	\$8,130,000	\$8,040,570	\$7,780,819	\$2,334,246	\$2,334,246	\$2,334,246	28.71	00	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200672342	Construcción De Ciclovía En Las Avenidas Víctor, Blanca Salda De Lourdes Y Ita, Avenida En El Tramo De Av. Nezahualcóyotl A Límite Cárdenas.--2823	103953	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,880,110	\$9,620,012	\$8,846,150	\$8,846,150	\$8,846,150	88.55	00	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200672381	Construcción De Ciclovía En La Avenida Límite Cárdenas Y Av. Tepicenses Comunitario A Calle Nueve, Clotilde Lindo, Av. 8 Y Av. John F. Kennedy.--2828	103958	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,791,100	\$9,484,901	\$2,845,470	\$2,845,470	\$2,845,470	28.74	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016
MEX16160200673283	Remodelación De Parque Recreativo Lago Altilán.--2824	103954	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,274,700	\$2,271,629	\$1,319,010	\$1,319,010	\$1,319,010	57.35	00	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200673486	Reparación de Calles Del Segmento Comprendido De Av. Tepicenses A Av. De Los Reyes Y De Av. Perrocarriil A Av. Teacoco.--2825	103955	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,455,866	\$2,836,760	\$2,836,760	\$2,836,760	28.95	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200674594	Reparación de Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepicenses Y De Av. Chimalhuacán A Av. Teacoco--2830	103960	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,449,962	\$6,527,176	\$6,527,176	\$6,527,176	66.60	00	Metros Cuadrados	0	0.00	37.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200675067	Construcción De Ciclovía En Av. Nezahualcóyotl Y Sta. Avenida Tramo De Calle 10 A Av. Nezahualcóyotl.--2829	103959	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,870,220	\$9,769,656	\$9,376,408	\$9,376,408	\$9,376,408	94.90	00	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016
MEX16160200675465	Reparación de Calles Del Segmento Comprendido De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Gestión.--2822	103952	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,648,436	\$6,265,543	\$6,265,543	\$6,265,543	63.93	00	Metros Cuadrados	0	0.00	58.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200675482	Reparación de Calles Del Segmento Comprendido De Av. Perrocarriil Del Sur A Av. Río De Los Remedios Y De La Av. Carlos Hank González A Av. Verificación.--2826	103956	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,483,181	\$3,791,450	\$3,791,450	\$3,791,450	38.69	00	Metros Cuadrados	0	0.00	48.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200675876	Construcción De Pozo (Derechos Del Pozo 329)--2827	103957	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,395,500	\$9,350,949	\$2,805,285	\$2,805,285	\$2,805,285	29.53	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016