

Total: 11

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millarado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum
MEX16160400816391	Creación del Gimnasio Al Aire Libre Con Rehabilitación De Camellón Topacio	104586	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,578,179	\$473,454	\$473,454	\$473,454	29.59	00	Metros Cuadrados	11,556	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160400816398	Substitución De Red De Agua Potable En La Colonia Porvenir	105033	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,393,526	\$2,218,058	\$2,218,058	\$2,218,058	29.57	00	Metros Cuadrados	11,445	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160400816403	Rehabilitación Y Equipamiento Del DIF Municipal, Avenida Aviación Civil Sin Numero Colonia Vicente Villada Entre Las Calles Condesa Y Melitón	105037	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,835,362	\$6,142,770	\$6,142,770	\$6,142,770	40.95	00	Metros Cuadrados	30,000	0.00	16.40	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160400816407	Rehabilitación Y Adquisición De Escuelas Públicas De Nivel Básico, (Aulas, Techumbres, Pizcas Civicas, Barden Y Nucleos Sanitarios)	105036	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Educación	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,790,826	\$4,437,248	\$4,437,248	\$4,437,248	29.58	00	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160400816411	Reparación De Calles De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cancún (Segunda Etapa)	105044	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,774,550	\$4,432,365	\$4,432,365	\$4,432,365	29.55	00	Metros Cuadrados	50,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160400816415	Reparación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Teococ A Avenida Bordo De Xochilca (Segunda Etapa)	105040	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$28,517,554	\$28,517,554	\$28,517,554	\$28,200,225	\$8,460,068	\$8,460,068	\$8,460,068	29.67	00	Metros Cuadrados	60,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160400816424	Substitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Mexico II Y Mexico III	105035	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,827,922	\$3,248,377	\$3,248,377	\$3,248,377	29.53	00	Metros Cuadrados	4,035	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160400816435	Substitución Del Pozo 303 Avenida Chalmerscon Y Calle 18 Col. Esperanza	105041	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12,600,000	\$12,600,000	\$12,600,000	\$12,449,400	\$3,734,820	\$3,734,820	\$3,734,820	29.64	00	Lote	80,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160400816438	Substitución Del Pozo 350 4a Avenida Esquina Calle Cleber, Col. Aurora	105042	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,400,000	\$11,400,000	\$11,400,000	\$11,255,224	\$3,376,567	\$3,376,567	\$3,376,567	29.62	00	Metros Cuadrados	95,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160400816481	Reparación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Av. Nezahualcóyotl A La Av. Siete Parícutos Y De Av. Parroquia La Av. Teococ (Primera Etapa)	105038	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,720,189	\$7,416,057	\$7,416,057	\$7,416,057	29.66	00	Metros Cuadrados	32,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160400816482	Reparación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Teococ A Avenida Bordo De Xochilca (Primera Etapa)	105039	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,629,392	\$8,888,818	\$8,888,818	\$8,888,818	29.63	00	Metros Cuadrados	27,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.