

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones
								Programa	Fondo	Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	
MEX16160400812844	Ciclovía Tramo Norte Sobre Avenida Aureliano Ramos Entre Calle 2 y Calle 18, Colonia El Sol, A Base De Recubrimiento Sintético.	150581MEX002	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	2273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,315,027	\$2,318,013	\$364,666	\$364,666	\$364,666	\$364,666	\$364,666	15.73	00	Metros Cuadrados	18,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400812846	Sendero Peatonal Avenida Benito Juárez De Avenida Chimalhuacán A Avenida Bordo De Sochilte	150581MEX001	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	2273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,653,200	\$2,657,298	\$795,960	\$795,960	\$795,960	\$795,960	\$795,960	29.95	00	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400812848	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario El Sol	150581MEX003	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	2273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Nezahualcóyotl	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$458,587	\$452,350	\$135,671	\$135,671	\$135,671	\$135,671	\$135,671	29.99	00	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400812852	Elemento De Sustentabilidad Pisosas Solares Del Centro De Desarrollo Comunitario El Sol	150581MEX005	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	2273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Nezahualcóyotl	Urbanización	En Ejecución	2016	\$220,867	\$221,019	\$66,260	\$66,260	\$66,260	\$66,260	\$66,260	29.98	00	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400812854	Equipamiento Para Los Talleres Del Centro De Desarrollo Comunitario El Sol	150581MEX004	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	2273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Nezahualcóyotl	Urbanización	En Ejecución	2016	\$115,429	\$115,985	00	00	00	00	00	0.00	00	Lote	2,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.