

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEX14140400413791	Rehabilitación De Camellón Av. Borón De Xochitlan Sta. Rita	95792	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,958,583	\$15,889,796	\$15,889,796	\$15,889,796	99.31	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400413802	Repavimentación De Calles Entre Avenidas General Plaza De Aragón Y Avenidas Mancho Seco Y Calle Pacifico Oriente	95793	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,936,011	\$9,893,183	\$9,893,183	\$9,893,183	98.93	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400413810	Repavimentación De Calles Entre Avenidas Pantillón-Teacoco Y Avenidas San Justa Ines De La Cruz-Carmelo Perez	95794	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,945,166	\$15,876,436	\$15,876,436	\$15,876,436	99.23	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400413815	Repavimentación De Calles Entre Avenidas Pantillón-Teacoco Y Avenidas Nezahualcóyotl Y Calle 7 (Periferico Oriente)	95795	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,945,172	\$15,876,443	\$15,876,443	\$15,876,443	99.23	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016