

Total: 275

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
																	Rescudo (Mínistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum	
MEM13130300193075	Urbanización de Calles y Avenidas Del Municipio Con la Adquisición de Muebles Adhésivos Y Señal Para El Reciclado de Asfalto Mediante El Procedimiento De De Sello Puro	175402-0028	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	0	048,637,456	048,637,456	048,637,456	048,286,672	048,286,672	048,286,672	99.28	0	Metros Cuadrados	1,000,000	100.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM13130300193055	Rehabilitación Y Mantenimiento de Infraestructura Educativa En Escuelas De Educación Básica En El Territorio Del Mpio. De Nezahualcóyotl	90918	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Educación	En Ejecución	2013	0	010,000,000	010,000,000	010,000,000	09,959,613	09,916,684	09,916,684	09,916,684	99.17	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM13130300193062	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Ray Mesa 90919 1ra. Etapa	90919	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	0	010,000,000	010,000,000	010,000,000	09,973,976	09,113,905	09,113,905	09,113,905	91.14	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM13130300193072	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma 1ra. Etapa	90920	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	0	05,500,000	05,500,000	05,500,000	05,468,079	02,712,884	02,712,884	02,712,884	49.33	0	Metros Cuadrados	0	100.00	55.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM13130300193080	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Ray Mesa 90922 2da. Etapa	90922	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	0	04,500,000	04,500,000	04,500,000	04,470,850	04,451,579	04,451,579	04,451,579	98.92	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM13130300193089	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa	90928	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	0	010,000,000	010,000,000	010,000,000	09,971,047	07,534,065	07,534,065	07,534,065	75.34	0	Metros Cuadrados	0	100.00	65.49	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM14140300293410	Pavimentación Y Rehabilitación de Alamedas Públicas En Avenida De Las Torres " Jorge Lindero Casas" de Avenida Prieta Calle No. 17	93703	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	0	010,000,000	010,000,000	010,000,000	09,948,180	09,905,300	09,905,300	09,905,300	99.05	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM14140300373317	Proyecto De Alumbrado Público Norte Sur En El Municipio De Nezahualcóyotl	93700	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	0	05,000,000	05,000,000	05,000,000	04,912,975	04,450,545	04,450,545	04,450,545	89.01	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM14140300373343	Proyecto De Alumbrado Público Oriente Poniente En El Municipio De Nezahualcóyotl	93701	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	0	05,000,000	05,000,000	05,000,000	04,958,112	04,914,139	04,914,139	04,914,139	98.28	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM14140400413791	Rehabilitación De Camellón Av. Bordo De Xochitlan 1ra. Etapa	95792	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	0	016,000,000	016,000,000	016,000,000	015,968,583	015,889,796	015,889,796	015,889,796	99.31	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM14140400413802	Reparación De Calles Entre Avenidas Central-Plaza De Aragón Y Avenidas Rancho Seco Y Calle Periferico Oriente	95793	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	0	010,000,000	010,000,000	010,000,000	09,936,011	09,893,183	09,893,183	09,893,183	98.93	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM14140400413810	Reparación De Calles Entre Avenidas Familiar-Tecoxco Y Avenidas Realcoyotl Y Calle 7 (Periferico Oriente)	95794	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	0	016,000,000	016,000,000	016,000,000	015,945,166	015,876,436	015,876,436	015,876,436	99.23	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM14140400413815	Reparación De Calles Entre Avenidas Familiar-Tecoxco Y Avenidas Realcoyotl Y Calle 7 (Periferico Oriente)	95795	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	0	016,000,000	016,000,000	016,000,000	015,945,172	015,876,443	015,876,443	015,876,443	99.23	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM15150100462617	Reparación De Calle Entre Pavimentación De Calle Canal De Sales	97318	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	0	010,000,000	010,000,000	010,000,000	09,898,140	09,214,125	09,214,125	09,214,125	92.14	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM15150100463039	Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 1a. Etapa	97593	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091 Fondo de	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	0	07,000,000	07,000,000	07,000,000	06,967,553	06,937,520	06,937,520	06,937,520	99.11	0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM15150100463039	Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 2a. Etapa	97591	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091 Fondo de	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	0	07,000,000	07,000,000	07,000,000	06,981,078	06,950,987	06,950,987	06,950,987	99.30	0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM15150100464272	Rehabilitación De Casas De Cultura De Las Colonias Las Apuila Y Camperón Guadalupe	97595	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091 Fondo de	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	0	05,000,000	05,000,000	05,000,000	04,966,644	04,577,393	04,577,393	04,577,393	91.55	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM15150100464593	Construcción De Alberca Semi-Olímpica La Colonia Virgenitas, 1ra. Etapa	97317	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	0	05,500,000	05,500,000	05,500,000	05,487,559	05,463,906	05,463,906	05,463,906	99.34	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM151501004646107	Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 3a Etapa	97594	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091 Fondo de	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	0	07,000,000	07,000,000	07,000,000	06,939,496	06,845,516	06,845,516	06,845,516	97.79	0	Metros Cuadrados	0	100.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM151501004646118	Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 3a Etapa	97592	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091 Fondo de	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	0	07,000,000	07,000,000	07,000,000	06,974,556	06,938,573	06,938,573	06,938,573	99.12	0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM151501004646771	Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 1a. Etapa	97590	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0091 Fondo de	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	0	07,000,000	07,000,000	07,000,000	06,985,368	06,950,676	06,950,676	06,950,676	99.30	0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM15150100476103	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 1a. Etapa	97671	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de	0058 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	0	07,000,000	07,000,000	07,000,000	06,972,751	06,942,696	06,942,696	06,942,696	99.18	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM15150100476126	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 2a. Etapa	97673	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de	0058 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	0	07,000,000	07,000,000	07,000,000	06,973,642	06,608,129	06,608,129	06,608,129	94.40	0	Metros Cuadrados	0	100.00	87.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM15150100476132	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 3a. Etapa	97674	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de	0058 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	0	07,000,000	07,000,000	07,000,000	06,972,688	06,596,748	06,596,748	06,596,748	94.27	0	Metros Cuadrados	0	100.00	52.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM15150100476137	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 4a. Etapa	97676	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de	0058 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	0	07,000,000	07,000,000	07,000,000	06,973,408	03,942,544	03,942,544	03,942,544	56.32	0	Metros Cuadrados	0	100.00	26.29	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM15150100476145	Construcción De Alberca Semi Olímpica Colonia Virgenitas 1a Etapa	97678	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de	0058 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	0	05,500,000	05,500,000	05,500,000	05,488,237	05,464,581	05,464,581	05,464,581	99.36	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM15150300560188	Rehabilitación De Camellón De Avenida Canal De Sales	97321	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2015	0	015,400,196	015,384,794	015,384,794	015,365,000	06,336,489	06,336,489	06,336,489	41.19	0	Metros Cuadrados	12,198	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIERE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM15150300560278	Rehabilitación De Parque Deportivo Y Recreativo, De La Avenida De Las Torres " Jorge Lindero Casas"	97722	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2015	0	017,556,314	017,577,719	017,577,719	017										

Total: 275

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Reintestado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX1510300560489	Rehabilitación de Red Secundaria de Agua Potable De 6" y Línea de Distribución de 18 De Paved. Colonia Loma Bonita	97728	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de nezahualcoyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$28,569,611	\$28,541,041	\$28,541,041	\$28,399,599	\$26,006,069	\$26,006,069	\$26,006,069	91.12	00	Metros lineales	19,900	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300560535	Perforación de Pozo Profundo Las Torres	97729	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de nezahualcoyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,585,000	\$13,571,415	\$13,571,415	\$13,479,136	\$12,693,526	\$12,693,526	\$12,693,526	93.53	00	Lote	57,600	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582297	Construcción De Cuartos Para Baños Y Cocinas	191765-0012	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de nezahualcoyotl	Vivienda	En Ejecución	2015	\$48,632,712	\$48,514,977	\$48,514,977	\$48,514,977	\$43,660,544	\$43,660,544	\$43,660,544	89.99	00	Metros Cuadrados	1,910	0.00	79.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582333	Construcción De Red De Atarjea En 1ra. Avenida A	191817-0013	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$879,279	\$809,065	\$809,065	\$809,065	\$809,065	\$809,065	\$809,065	100.00	00	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582370	Construcción De Red De Atarjea En Calle 38	191819-0015	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,429	\$914,996	\$914,996	\$914,996	\$914,996	\$914,996	\$914,996	100.00	00	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582371	Construcción De Red De Atarjea En Calle 39	191820-0016	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$954,769	\$954,769	\$954,769	\$915,001	\$915,001	\$915,001	95.83	00	Metros lineales	1,500	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582372	Construcción De Red De Atarjea En Calle 40	191821-0017	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$373,370	\$373,370	\$373,370	\$373,370	\$373,370	\$373,370	100.00	00	Metros lineales	1,500	0.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582374	Construcción De Red De Atarjea En 1ra. Avenida B	191818-0014	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,480,723	\$2,762,283	\$2,762,283	\$2,762,283	\$2,474,946	\$2,474,946	\$2,474,946	89.60	00	Metros lineales	1,500	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582375	Construcción De Subcolector En Avenida Víctor	191822-0018	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,894,770	\$6,857,133	\$6,857,133	\$6,857,133	\$6,857,133	\$6,857,133	\$6,857,133	100.00	00	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582376	Construcción De Colector En Calle Guadalupe Victoria	191823-0019	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,937,050	\$2,827,890	\$2,827,890	\$2,827,890	\$2,827,890	\$2,827,890	\$2,827,890	100.00	00	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582377	Construcción De Colector En Avenida José Del Pilar	191824-0020	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,518,916	\$4,514,804	\$4,514,804	\$4,514,804	\$4,514,804	\$4,514,804	\$4,514,804	100.00	00	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582378	Construcción De Subcolector En Calle Leopoldo	191825-0021	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,257,284	\$2,249,020	\$2,249,020	\$2,249,020	\$1,124,510	\$1,124,510	\$1,124,510	50.00	00	Metros lineales	1,500	0.00	75.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582380	Construcción De Red De Atarjea En Calle Lago Dog	191826-0022	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,048,101	\$1,045,179	\$1,045,179	\$1,045,179	\$522,590	\$522,590	\$522,590	50.00	00	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582392	Construcción De Red De Atarjea En Calle Arzobispo	191827-0023	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$887,895	\$462,640	\$462,640	\$462,640	\$462,640	\$462,640	\$462,640	100.00	00	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582344	Construcción De Red De Atarjea En Calle Cecilia	191828-0024	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$887,895	\$844,499	\$844,499	\$844,499	\$844,499	\$844,499	\$844,499	100.00	00	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582345	Construcción De Colector En Avenida Norte 2	191830-0025	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$15,016,580	\$13,114,431	\$13,114,431	\$13,114,431	\$13,114,431	\$13,114,431	\$13,114,431	100.00	00	Metros lineales	7,350	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582346	Sustitución De Líneas De Conducción En Avenida Aeropuerto	191831-0026	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$638,310	\$757,645	\$757,645	\$757,645	\$318,663	\$318,663	\$318,663	42.06	00	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582347	Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Sumpango	191833-0027	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$590,646	\$485,577	\$485,577	\$485,577	\$375,624	\$375,624	\$375,624	77.36	00	Metros lineales	1,000	0.00	34.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582348	Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Cuapititzio	191834-0028	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$821,016	\$715,526	\$715,526	\$715,526	\$531,356	\$531,356	\$531,356	74.26	00	Metros lineales	1,000	0.00	68.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582350	Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago Milanes	191835-0029	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$911,464	\$825,252	\$825,252	\$825,252	\$611,655	\$611,655	\$611,655	74.12	00	Metros lineales	1,000	0.00	71.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582351	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Bailén	191836-0030	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$765,444	\$627,112	\$627,112	\$627,112	\$496,489	\$496,489	\$496,489	79.17	00	Metros lineales	1,000	0.00	37.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582352	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Indio	191837-0031	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$898,507	\$980,732	\$980,732	\$980,732	\$567,728	\$567,728	\$567,728	57.89	00	Metros lineales	1,000	0.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582353	Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago 6 Millones	191839-0032	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$545,655	\$446,692	\$446,692	\$446,692	\$368,636	\$368,636	\$368,636	82.53	00	Metros lineales	1,000	0.00	41.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582354	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago 8 Millones	191840-0033	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$655,008	\$425,555	\$425,555	\$425,555	\$351,893	\$351,893	\$351,893	82.69	00	Metros lineales	1,000	0.00	26.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582355	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Colhuac	191841-0034	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$459,994	\$385,613	\$385,613	\$385,613	\$293,902	\$293,902	\$293,902	76.22	00	Metros lineales	1,000	0.00	34.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582356	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago 1 Millones	191842-0035	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$220,558	\$187,745	\$187,745	\$187,745	\$135,894	\$135,894	\$135,894	72.38	00	Metros lineales	1,000	0.00	31.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582357	Sustitución De Línea De Conducción En Avenida Pédon Texaco	191847-0036	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,622,482	\$1,027,439	\$1,027,439	\$1,027,439	\$760,791	\$760,791	\$760,791	74.05	00	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510400588924	Reparación De Calles Entre Av. Sor Juana Inés De La Cruz A Av. Tepoztlán Y De Sta. Avenida A Bordo De Cochula.	100021	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,627,471	\$25,505,690	\$25,505,690	\$25,505,690	98.10	00	Metros Cuadrados	11,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510400588928	Reparación De Calles Entre Calle 7 Y Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Chimahuacán A Av. Pantillán	100022	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,961,164	\$25,849,262	\$25,849,262	\$25,849,262	99.42	00	Metros Cuadrados	11,000	0.00	100.00	

Total: 275

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones								
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mínistrado)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX1510400588198	Reparación de La Av. Mesahualcoyotl 2da. Etapa	100026	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,970,260	\$9,927,284	\$9,927,284	\$9,927,284	99.27	0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1510400588211	Reparación de Calles Entre Av. Central Y Valle Alto Y De Av. Río De Los Remedios Y Av. De Las Torres Y Entre Av. Atilán Y De Av. San Nicolás Bravo Y De Calle Canal De Sales Y Sur de San Nicolás	100027	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,936,673	\$25,824,877	\$25,824,877	\$25,824,877	99.33	0	Metros Cuadrados	11,000	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1510400588215	Reparación de Calles De La Colonia El Sol	100028	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2015	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,955,232	\$15,886,459	\$15,886,459	\$15,886,459	99.29	0	Metros Cuadrados	5,800	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1510400588223	Reparación de La Av. Chimalhuacán, Entre Av. Vicente Villalón Y Calle José López Portillo	100029	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2015	\$20,904,287	\$20,904,287	\$20,904,287	\$20,803,451	\$20,713,781	\$20,713,781	\$20,713,781	99.09	0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1510400588229	Reparación de La Av. Chimalhuacán, Entre Av. Vicente Villalón Y Calle José López Portillo	100030	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$39,910,222	\$39,738,195	\$39,738,195	\$39,738,195	99.35	0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1510400588231	Reparación de La Calle 2 (Cecilio Frensayre), Entre Puentes 10 Y Oriente 2	100031	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2015	\$6,095,713	\$6,095,713	\$6,095,713	\$6,049,636	\$6,023,560	\$6,023,560	\$6,023,560	98.82	0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1510400588284	Equipo de Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Mesahualcoyotl	97730	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2015	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,232,107	\$11,820,720	\$11,820,720	\$11,820,720	58.23	0	Lote	46,080	0.00	60.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1510400588292	Reparación de Calles Entre Av. Tepicenses Y De La Rega De Av. Pantitlán A Av. Teacoco	100873	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,943,620	\$11,912,053	\$11,912,053	\$11,912,053	99.27	0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1510400590268	Reparación de La Av. Corrido Del Sur	189771-0001	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,855,296	\$10,839,808	\$10,839,808	\$10,839,808	\$10,839,808	\$10,839,808	\$10,839,808	\$10,839,808	100.00	0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510400590288	Reparación de La Calle Morenita	189772-0002	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,412,326	\$1,235,656	\$1,235,656	\$1,235,656	\$1,235,656	\$1,235,656	\$1,235,656	100.00	0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1510400590297	Reparación de La Calle Mariela	189773-0003	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,401,820	\$1,242,128	\$1,242,128	\$1,242,128	\$1,242,128	\$1,242,128	\$1,242,128	100.00	0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1510400590309	Reparación de La Calle Ardiila	189774-0004	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,378,416	\$1,218,884	\$1,218,884	\$1,218,884	\$1,218,884	\$1,218,884	\$1,218,884	100.00	0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1510400590354	Reparación de La Calle Cecilia	189775-0005	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,283,192	\$1,128,821	\$1,128,821	\$1,128,821	\$1,128,821	\$1,128,821	\$1,128,821	100.00	0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1510400590366	Reparación de La Calle Jhuaginta	189776-0006	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,154,211	\$1,068,470	\$1,068,470	\$1,068,470	\$1,068,470	\$1,068,470	\$1,068,470	100.00	0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1610200644688	Construcción de Red de Agua Potable En La Colonia Cd Lago Primera Etapa 71201	71201	México	Mesahualcoyotl	Ciudad Mesahualcoyotl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,257,000	\$5,257,000	\$5,208,422	\$3,944,143	\$3,944,143	\$3,944,143	\$3,944,143	75.03	0	Metros lineales	3,090	100.00	65.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1610200644689	Rehabilitación de Red de Alcantarillado de Avenida Higinio Guerra - 56523	56523	México	Mesahualcoyotl	Ciudad Mesahualcoyotl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$8,100,000	\$8,100,000	\$8,084,713	\$8,084,712	\$8,084,712	\$8,084,712	\$8,084,712	99.81	0	Metros lineales	833	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1610200654036	Construcción de Red de Agua Potable En La Colonia Cd Lago Primera Etapa 71176	71176	México	Mesahualcoyotl	Ciudad Mesahualcoyotl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,943,000	\$5,943,000	\$5,888,082	\$4,458,825	\$4,458,825	\$4,458,825	\$4,458,825	75.03	0	Metros lineales	3,492	100.00	65.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1610200654928	Rehabilitación de Red de Alcantarillado de 2a Avenida - 60334	60334	México	Mesahualcoyotl	Ciudad Mesahualcoyotl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,144,995	\$849,104	\$849,104	\$849,104	\$849,104	73.84	0	Metros lineales	312	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1610200659939	Construcción de Red de Alcantarillado En Calle 14 - 56439	56439	México	Mesahualcoyotl	Ciudad Mesahualcoyotl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,179,128	\$1,179,128	\$1,169,999	0	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	254	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1610200672206	Reparación de Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Páez A Av. Tepicenses Y De Av. Ferrocarril A Av. Chimalhuacán-2831	103961	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1032 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,130,000	\$8,130,000	\$8,040,570	\$7,780,819	\$2,334,246	\$2,334,246	\$2,334,246	28.71	0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1610200672342	Construcción De Ciclovía En La Avenida Víctor, Huasteca Grande De Lourdes Y 4ta. Avenida En El Tramo De Av. Mesahualcoyotl 3 Lázaro Cárdenas.-2823	103963	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1032 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,880,110	\$9,620,012	\$8,846,150	\$8,846,150	\$8,846,150	88.55	0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1610200672381	Construcción De Ciclovía En La Avenida Lázaro Cárdenas Y Av. Tepicenses Comprendido A Calle Huastecas, Chicilo Lázaro, Av. 8 Y Av. Jhon F. Kennedy.-2828	103958	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1032 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,791,100	\$9,484,901	\$2,845,470	\$2,845,470	\$2,845,470	28.74	0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1610200672383	Rehabilitación De Parque Recreativo Lago Atlixilán.-2824	103954	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1032 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,274,700	\$2,271,629	\$1,919,010	\$1,919,010	\$1,919,010	83.35	0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1610200673486	Reparación de Calles Del Segmento Comprendido De Av. Programas A Av. Tepicenses Y De Av. Ferrocarril A Av. Teacoco.-2825	103955	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1032 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,455,866	\$2,836,760	\$2,836,760	\$2,836,760	28.95	0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1610200674594	Reparación de Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Páez A Av. Tepicenses Y Av. Chimalhuacán A Av. Teacoco-2830	103960	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1032 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,449,962	\$6,527,176	\$6,527,176	\$6,527,176	66.60	0	Metros Cuadrados	0	0.00	37.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1610200675047	Construcción De Ciclovía En Av. Mesahualcoyotl 4ta. Avenida Tramo De Calle 10 A Av. Mesahualcoyotl.-2829	103959	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1032 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,870,220	\$9,769,656	\$9,376,408	\$9,376,408	\$9,376,408	94.90	0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1610200675165	Reparación de Calles Del Segmento Comprendido De La Av. Carlos Mark González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Canal-2822	103952	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1032 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,448,436	\$6,265,543	\$6,265,543	\$6,265,543	63.93	0	Metros Cuadrados	0	0.00	58.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1610200675482	Reparación de Calles Del Segmento Comprendido De Av. Ferrocarril Del Sur Y Av. Carlos Mark González A La Av. Carlos Mark González A Av. Periferico.-2826	103956	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1032 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,483,181	\$3,791,450	\$3,791,450	\$3,791,450	38.69	0	Metros Cuadrados	0	0.00	48.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1610200675876	Construcción De Pozo (Desechos Del Pozo 329)-2827	103957	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	1032 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,395,500	\$9,350,949	\$2,805,285	\$2,805,285	\$2,805,285	29.53	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1610200687947	Rehabilitación de Red de Alcantarillado de Calle Co																										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 275

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
																	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEXI160200693090	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en La Planta De Bombeo Ciudad Lago - 169318	169318	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,871,796	\$2,961,539	\$2,961,539	\$2,961,539	29.91	0	Otros	255,876	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200693091	Instalación y Rehabilitación de Tecnologías Interactivas - 188188	188188	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$119,190	\$119,190	\$119,190	\$119,190	\$119,190	\$119,190	100.00	0	Mobiliario y equipo		100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200694497	Rehabilitación de Red de Alcantarillado de segunda Avenida y Calle Trinita y Dos - 168282	168282	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,794,499	\$2,255,611	\$2,255,611	\$2,255,611	80.56	0	Metros lineales	600	100.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200694898	Rehabilitación de Red de Alcantarillado De C. San Mateo - 101362	101362	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,745,565	\$2,613,179	\$2,613,179	\$2,613,179	95.02	0	Metros lineales	714	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200709470	Construcción De Línea De Agua Potable Juárez Pantillán - 169308	169308	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,464,416	\$2,993,671	\$2,993,671	\$2,993,671	66.53	0	Metros lineales	45,045	100.00	66.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200709471	Construcción De Línea De Conducción En Avenida Rancho Grande - 170163	170163	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,990,693	\$2,097,208	\$2,097,208	\$2,097,208	29.96	0	Metros lineales	14,600	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200714787	Rehabilitación de Red de Alcantarillado de Av. Mexico - 119844	119844	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,677,645	\$1,596,625	\$1,596,625	\$1,596,625	95.04	0	Metros lineales	558	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200714788	Adquisición De Software Y Hardware - 187535	187535	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$991,720	\$991,720	\$991,720	\$991,720	\$991,720	\$991,720	100.00	0	Mobiliario y equipo		100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200714789	Adquisición De Software Y Hardware - 186401	186401	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,472,427	\$1,472,427	\$1,472,427	\$1,472,427	\$1,472,427	\$1,472,427	100.00	0	Computadoras		100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200720125	Rehabilitación de Red de Alcantarillado de Av. Norueia - 90689	90689	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$6,340,000	\$6,340,000	\$6,340,000	\$5,551,413	\$5,551,413	\$5,551,413	87.56	0	Metros lineales	1,446	100.00	87.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200720126	Rehabilitación de Red de Alcantarillado de Ca. Avenida. - 126283	126283	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,392,185	\$2,740,924	\$2,740,924	\$2,740,924	80.62	0	Metros lineales	750	100.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200720127	Rehabilitación de Red de Alcantarillado de Calle Valle Volpe - 117023	117023	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,850,000	\$7,850,000	\$7,842,000	\$3,145,544	\$3,145,544	\$3,145,544	40.07	0	Metros lineales	1,116	100.00	57.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200720128	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Valle De Aragón Primera Sección - 149155	149155	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$14,330,000	\$14,330,000	\$14,264,368	\$4,273,310	\$4,273,310	\$4,273,310	29.82	0	Metros lineales	2,112	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200725679	Rehabilitación de Red de Alcantarillado de C. San Bartolo - 101242	101242	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,580,000	\$2,580,000	\$2,569,861	\$1,831,759	\$1,831,759	\$1,831,759	71.00	0	Metros lineales	714	100.00	71.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200725680	Rehabilitación de Sistema De Agua Potable Avenida Pantillán - 171991	171991	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,441,611	\$732,483	\$732,483	\$732,483	29.30	0	Otros	90,000	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200725681	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Cal. Legu-Segunda Etapa - 126298	126298	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$14,200,000	\$14,200,000	\$14,115,900	\$4,234,770	\$4,234,770	\$4,234,770	29.82	0	Metros lineales	6,268	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160300775999	Calentadores Solares - 342584	342584	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$251,805	\$251,805	\$251,805	\$18,081	\$18,081	\$18,081	7.18	0	Caldas solares	170	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160300776000	Calentadores Solares - 342102	342102	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$258,993	\$258,993	\$258,993	\$18,597	\$18,597	\$18,597	7.18	0	Caldas solares	144	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160300776001	Calentadores Solares - 342487	342487	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$374,101	\$374,101	\$374,101	\$26,862	\$26,862	\$26,862	7.18	0	Caldas solares	208	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160300776002	Calentadores Solares - 342350	342350	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$374,100	\$374,100	\$374,100	\$26,862	\$26,862	\$26,862	7.18	0	Caldas solares	208	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160300776003	Calentadores Solares - 342187	342187	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$287,770	\$287,770	\$287,770	\$20,663	\$20,663	\$20,663	7.18	0	Caldas solares	160	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160300776004	Calentadores Solares - 342485	342485	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$246,185	\$246,185	\$246,185	\$19,113	\$19,113	\$19,113	7.18	0	Caldas solares	148	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160300776017	Rehabilitación de Red de Alcantarillado de Calle Doce - 281067	281067	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,204,968	\$1,204,968	\$1,204,968	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	342	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160300776018	Rehabilitación de Red de Alcantarillado de Calle Bombordo - 281066	281066	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,390,197	\$1,390,197	\$1,390,197	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	342	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160300776019	Rehabilitación de Drenaje Sanitario En Calle Seis - 281065	281065	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,397,953	\$2,397,953	\$2,397,953	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	252	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160300776020	Calentadores Solares - 246855	246855	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$86,331	\$86,331	\$86,331	\$6,199	\$6,199	\$6,199	7.18	0	Caldas solares	48	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160300776021	Calentadores Solares - 231943	231943	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$3,099	\$3,099	\$3,099	7.18	0	Caldas solares	24	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160300776022	Calentadores Solares - 231927	231927	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$4,133	\$4,133	\$4,133	7.18	0	Caldas solares	32	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160300776023	Calentadores Solares - 231900	231900	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$3,616	\$3,616	\$3,616	7.18	0	Caldas solares	28	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIBRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160300776024	Calentadores Solares - 231881	231881	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016														

Total: 275

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mínistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEXI16160300776155	Calentadores Solares - 223707	223707	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$3,099	\$3,099	\$3,099	7.18	\$0	Celdas solares	24	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEXI16160300776156	Calentadores Solares - 223691	223691	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$28,777	\$28,777	\$28,777	\$2,066	\$2,066	\$2,066	7.18	\$0	Celdas solares	16	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEXI16160400812844	Ciudad Tránsito Surto Edna Avenida Aureliano Ramos Entre Calle 2 Y Calle 18 Colonia El Sol A Base De Recreimiento Sintético	15058IME002	México	Neshahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Neshahuacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,315,027	\$2,318,013	\$364,666	\$364,666	\$364,666	\$364,666	15.73	\$0	Metros Cuadrados	18,000	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEXI16160400812846	Sendero Peatonal Avenida Benito Juárez De Avenida Chimalhuacán A Avenida Bordo De Xochiltepec	15058IME001	México	Neshahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Neshahuacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,653,200	\$2,657,298	\$795,960	\$795,960	\$795,960	\$795,960	29.95	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEXI16160400812848	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario El Sol	15058IME003	México	Neshahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Neshahuacán	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$459,587	\$452,350	\$135,671	\$135,671	\$135,671	\$135,671	29.99	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEXI16160400812852	Elemento De Sustentabilidad Pánel Solar Del Centro De Desarrollo Comunitario El Sol	15058IME005	México	Neshahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Neshahuacán	Urbanización	En Ejecución	2016	\$220,867	\$221,019	\$66,260	\$66,260	\$66,260	\$66,260	29.98	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEXI16160400812854	Equipo Para Los Talleres Del Centro De Desarrollo Comunitario El Sol	15058IME004	México	Neshahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Neshahuacán	Urbanización	En Ejecución	2016	\$115,429	\$115,985	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	2,500	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEXI16160400814391	Creación Del Gimnasio Al Aire Libre Con Rehabilitación De Camellón Topacio	104586	México	Neshahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	0092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUACÁN	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,578,179	\$473,454	\$473,454	\$473,454	29.59	\$0	Metros Cuadrados	11,556	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI16160400814398	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias México II Y México III	105033	México	Neshahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	0092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,393,526	\$2,218,058	\$2,218,058	\$2,218,058	29.57	\$0	Metros Cuadrados	11,445	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI16160400814403	Rehabilitación Y Equipamiento Del CIEF Municipal, Avenida Revolución Civil Sin Número Colonia Vicente Villaseca Entre Calle 2 Y Calle 18	105037	México	Neshahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	0092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUACÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,835,362	\$6,142,770	\$6,142,770	\$6,142,770	40.95	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	16.40	Financiera / Físico / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI16160400814407	Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adopción De Escuelas Públicas De Nivel Básico, (Hojas, Techumbres, Pistas Cívicas, Bandas Y Nucleos Sanitarios)	105036	México	Neshahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	0092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUACÁN	Educación	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,790,826	\$4,437,248	\$4,437,248	\$4,437,248	29.58	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI16160400814411	Reparación De Calles De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cañón (Segunda Etapa)	105044	México	Neshahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	0092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,774,550	\$4,432,365	\$4,432,365	\$4,432,365	29.55	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI16160400814415	Reparación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villaseca A Av. Neshahuacán Y De Av. Teacoco A Avenida Bordo De Xochiltepec (Segunda Etapa)	105040	México	Neshahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	0092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$28,517,554	\$28,517,554	\$28,517,554	\$28,200,225	\$8,460,068	\$8,460,068	\$8,460,068	29.67	\$0	Metros Cuadrados	60,000	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI16160400814424	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias México II Y México III	105035	México	Neshahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	0092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,827,922	\$3,248,377	\$3,248,377	\$3,248,377	29.53	\$0	Metros Cuadrados	4,035	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI16160400814435	Sustitución Del Pozo 303 Avenida Chimalhuacán Y Calle 18 Col. Esperanza	105041	México	Neshahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	0092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12,600,000	\$12,600,000	\$12,600,000	\$12,449,400	\$3,734,820	\$3,734,820	\$3,734,820	29.64	\$0	Lote	80,000	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI16160400814438	Sustitución Del Pozo 330 4a Avenida Espigona Calle Cigarras, Col. Aurora	105042	México	Neshahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	0092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,400,000	\$11,400,000	\$11,400,000	\$11,255,324	\$3,376,567	\$3,376,567	\$3,376,567	29.62	\$0	Metros Cuadrados	95,000	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI16160400814451	Creación De Borneo Eléctrico Para Trocares Con Rehabilitación Y Refortificación Del Camellón De Av. Neshahuacán	104598	México	Neshahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUACÁN	Deporte	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,947,592	\$1,790,278	\$1,790,278	\$1,790,278	29.87	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI16160400814466	Reparación De Calle Palma Negra Entre Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochiltepec	104940	México	Neshahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$26,448,000	\$26,421,552	\$13,210,776	\$13,036,200	\$7,821,720	\$7,821,720	\$7,821,720	29.60	\$0	Metros Cuadrados	12,000	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI16160400814468	Instalación De Nuevo Equipamiento Deportivo Sobre El Camellón Francisco Villa	104943	México	Neshahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUACÁN	Deporte	En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$10,989,000	\$5,494,500	\$5,434,033	\$3,260,540	\$3,260,540	\$3,260,540	29.67	\$0	Metros Cuadrados	21,400	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI16160400814481	Reparación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Av. Neshahuacán, A La Av. Sierra (Periférico) Y De Av. Periferia La Av. Teacoco (Primera Etapa)	105038	México	Neshahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	0092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,720,189	\$7,416,057	\$7,416,057	\$7,416,057	29.66	\$0	Metros Cuadrados	32,000	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI16160400814482	Reparación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villaseca A Av. Neshahuacán Y De Av. Teacoco A Avenida Bordo De Xochiltepec (Primera Etapa)	105039	México	Neshahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	0092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,629,932	\$8,888,818	\$8,888,818	\$8,888,818	29.63	\$0	Metros Cuadrados	27,000	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.