

Total: 22

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEXI150300582257	Construcción De Cuartos Para Baños Y Cocinas	191765-0012	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nezahualcóyotl	Vivienda	En Ejecución	2015	\$48,632,772	\$48,514,977	\$48,514,977	\$48,514,977	\$47,243,724	\$47,243,724	\$47,243,724	97.38	0	Metros Cuadrados	1,910	0.00	94.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI150300582231	Construcción De Red De Atarjes En Calle 39	191820-0016	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$954,769	\$954,769	\$954,769	\$915,001	\$915,001	\$915,001	95.83	0	Metros lineales	1,500	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI150300582372	Construcción De Red De Atarjes En Calle 40	191821-0017	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$973,370	\$973,370	\$973,370	\$973,370	\$973,370	\$973,370	100.00	0	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI150300582374	Construcción De Red De Atarjes En 1ra. Avenida B	191818-0014	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,460,723	\$2,762,283	\$2,762,283	\$2,762,283	\$2,474,946	\$2,474,946	\$2,474,946	89.60	0	Metros lineales	1,500	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI150300582278	Construcción De Subcolector En Calle Lago Azul	191825-0021	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,257,284	\$2,249,020	\$2,249,020	\$2,249,020	\$1,124,510	\$1,124,510	\$1,124,510	50.00	0	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI150300582380	Construcción De Red De Atarjes En Calle Lago Dog	191826-0022	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,048,101	\$1,045,179	\$1,045,179	\$1,045,179	\$522,590	\$522,590	\$522,590	50.00	0	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI150300582346	Sustitución De Líneas De Conducción En Avenida Aeropuerto	191831-0026	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$638,110	\$757,645	\$757,645	\$757,645	\$318,663	\$318,663	\$318,663	42.06	0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI150300582347	Sustitución De Líneas De Distribución En La Calle Lago Zumpango	191833-0027	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$590,646	\$715,526	\$715,526	\$715,526	\$531,356	\$531,356	\$531,356	74.26	0	Metros lineales	1,000	0.00	68.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI150300582348	Sustitución De Líneas De Distribución En La Calle Lago Cuapatzaco	191834-0028	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$821,016	\$715,526	\$715,526	\$715,526	\$531,356	\$531,356	\$531,356	74.26	0	Metros lineales	1,000	0.00	68.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI150300582350	Sustitución De Líneas De Conducción En Calle Lago Huelnar	191835-0029	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$911,464	\$825,252	\$825,252	\$825,252	\$611,655	\$611,655	\$611,655	74.12	0	Metros lineales	1,000	0.00	71.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI150300582351	Sustitución De Líneas De Distribución En Calle Lago Bailén	191836-0030	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$765,444	\$627,112	\$627,112	\$627,112	\$496,489	\$496,489	\$496,489	79.17	0	Metros lineales	1,000	0.00	37.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI150300582352	Sustitución De Líneas De Distribución En Calle Lago Ladoga	191837-0031	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$858,507	\$980,732	\$980,732	\$980,732	\$567,728	\$567,728	\$567,728	57.89	0	Metros lineales	1,000	0.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI150300582353	Sustitución De Líneas De Conducción En Calle Lago 4 Millones	191839-0032	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$549,655	\$446,692	\$446,692	\$446,692	\$368,636	\$368,636	\$368,636	82.53	0	Metros lineales	1,000	0.00	41.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI150300582354	Sustitución De Líneas De Distribución En Calle Lago 6 Millones	191840-0033	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$655,008	\$425,555	\$425,555	\$425,555	\$351,893	\$351,893	\$351,893	82.69	0	Metros lineales	1,000	0.00	26.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI150300582355	Sustitución De Líneas De Distribución En Calle Lago Cúluba	191841-0034	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$459,994	\$385,613	\$385,613	\$385,613	\$324,850	\$324,850	\$324,850	84.24	0	Metros lineales	1,000	0.00	74.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI150300582356	Sustitución De Líneas De Distribución En Calle Lago Muster	191842-0035	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$220,558	\$187,745	\$187,745	\$187,745	\$135,894	\$135,894	\$135,894	72.38	0	Metros lineales	1,000	0.00	31.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI150300582357	Sustitución De Líneas De Conducción En Avenida Peñón Tecoco	191847-0036	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,522,482	\$1,027,439	\$1,027,439	\$1,027,439	\$760,791	\$760,791	\$760,791	74.05	0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI150400590354	Repavimentación De La Calle Cecilia	189773-0005	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,283,192	\$1,128,821	\$1,128,821	\$1,128,821	\$1,128,821	\$1,128,821	\$1,128,821	100.00	0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI16160300774017	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Doce - 281067	281067	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,210,443	\$1,210,443	\$1,210,443	\$1,210,443	\$361,490	\$361,490	\$361,490	29.86	0	Metros lineales	342	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI16160300774018	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Boudjito - 281066	281066	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,390,197	\$1,390,197	\$1,390,197	\$1,390,197	\$417,059	\$417,059	\$417,059	30.00	0	Metros lineales	342	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI16160300774019	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Siete - 281065	281065	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,416,395	\$2,416,395	\$2,397,953	\$2,397,953	\$2,397,953	\$2,397,953	\$2,397,953	99.24	0	Metros lineales	252	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI16160300774035	Construcción De Sistema De Agua Potable Reforma Segunda Etapa - 238309	238309	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,413,298	\$6,413,298	\$6,413,298	\$6,413,298	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	1,200	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.