

Total: 21

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEKD0170100833725	Rehabilitación y Equipamiento De Las Instalaciones Del Instituto Municipal De La Mujer Y De La Clínica De Diaplasias, Cali Center, Nódulos Atención, Capacitación Y Difusión (Primera Etapa).	10532	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,996,150	\$1,998,075	\$1,998,075	\$1,998,075	49.95	00	Metros Cuadrados	10,000	0.00	2.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEKD0170100833729	Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adquisición De Escuelas Públicas (Aulas, Techumbres, Pizcas Civicas, Bandas Y Nódulos Sanitarios)	10534	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016	\$10,500,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,920,745	\$4,960,372	\$4,960,372	\$4,960,372	49.60	00	Pizcas	1,000	0.00	2.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017
MEKD0170100833737	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Nezahualcóyotl y México III, Volcames Y Porvenir.	10536	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,490,492	\$11,490,492	\$11,490,492	\$11,357,761	\$5,678,880	\$5,678,880	\$5,678,880	49.42	00	Metros lineales	4,396	0.00	2.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEKD0170100833743	Reparación De Calle Ignacio Aldama Entre Av. Independencia Y Calle Oriente 7	105001	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,665,436	\$3,332,718	\$3,332,718	\$3,332,718	49.59	00	Metros Cuadrados	20,000	0.00	2.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEKD0170100833748	Rehabilitación Del Mercado Adolfo López Mateos Ubicación 41a Av. Entre Palacio Nacional Y Calle Ángel De La Independencia OCL. Ecológico	105000	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$38,980,000	\$38,680,000	\$38,680,000	\$38,582,561	\$19,291,281	\$19,291,281	\$19,291,281	49.87	00	Metros Cuadrados	30,000	0.00	2.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEKD0170100833749	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Sochiltepec, Martires Del Llano, Volcames Y México III	10537	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,991,954	\$10,991,954	\$10,991,954	\$10,949,355	\$5,474,678	\$5,474,678	\$5,474,678	49.81	00	Metros lineales	3,548	0.00	2.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEKD0170100833753	Rehabilitación Integral Del Pantón Municipal De Estapas	10535	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,979,637	\$1,989,829	\$1,989,829	\$1,989,829	49.75	00	Metros Cuadrados	4,000	0.00	2.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEKD0170100833766	Ampliación Del Centro De Mando (Segunda Etapa).	10533	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,757,044	\$9,878,522	\$9,878,522	\$9,878,522	49.39	00	Pizcas	1,350,000	0.00	2.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEKD0170100833767	Ampliación Del Centro De Mando (C4) (Primera Etapa)	10539	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,400,000	\$10,400,000	\$10,400,000	\$10,241,489	\$5,120,745	\$5,120,745	\$5,120,745	49.24	00	Metros lineales	130,000	0.00	2.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEKD0170100833770	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) (Aulas X Hermanos Municipales).	10551	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,789,141	\$7,394,570	\$7,394,570	\$7,394,570	49.30	00	Metros lineales	1,350,000	0.00	2.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEK1610400816391	Creación Del Gimnasio Al Aire Libre Con Rehabilitación De Camellón Topacio	104386	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,578,179	\$940,087	\$940,087	\$940,087	58.76	00	Metros Cuadrados	11,556	0.00	42.50	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEK1610400816398	Sustitución De Red De Agua Potable En La Colonia Porvenir	105033	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,393,526	\$2,218,058	\$2,218,058	\$2,218,058	29.57	00	Metros Cuadrados	11,445	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEK1610400816403	Rehabilitación Y Equipamiento Del Dif Municipal, Avenida Aviación Civil Sin Número Colonia Vicente Villada Entre Las Calles Condasa Y Malinche	105037	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,835,362	\$8,284,767	\$8,284,767	\$8,284,767	55.23	00	Metros Cuadrados	30,000	0.00	37.15	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEK1610400816407	Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adquisición De Escuelas Públicas De Nivel Básico, (Aulas, Techumbres, Pizcas Civicas, Bandas Y Nódulos Sanitarios)	105036	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Educación	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,790,626	\$4,437,248	\$4,437,248	\$4,437,248	29.58	00	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEK1610400816411	Reparación De Calles De La Av. Calle Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cancón (Segunda Etapa)	105044	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,774,550	\$4,432,365	\$4,432,365	\$4,432,365	29.55	00	Metros Cuadrados	50,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEK1610400816415	Reparación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Teacoco A Avenida Bordo De Xochilca (Segunda Etapa)	105040	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$28,517,334	\$28,517,334	\$28,517,334	\$28,200,325	\$8,460,068	\$8,460,068	\$8,460,068	29.67	00	Metros Cuadrados	60,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEK1610400816424	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias México II Y México III	105035	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,817,922	\$3,248,377	\$3,248,377	\$3,248,377	29.53	00	Metros Cuadrados	4,035	0.00	26.58	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEK1610400816435	Sustitución Del Pozo 053 Avenida Chihuahua Y Calle 18 Col. Esperanza	105041	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12,600,000	\$12,600,000	\$12,600,000	\$12,449,400	\$3,734,820	\$3,734,820	\$3,734,820	29.64	00	Lote	80,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017
MEK1610400816438	Sustitución Del Pozo 330 4a Avenida Espigón Calle Cigarras, Col. Aurora	105042	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,400,000	\$11,400,000	\$11,400,000	\$11,255,224	\$3,376,567	\$3,376,567	\$3,376,567	29.62	00	Metros Cuadrados	95,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEK1610400816441	Reparación De Calles En El Cuadrante Que Componen De La Av. Nezahualcóyotl, A La Av. Sieta (Periférico) Y De Av. Periferónica La Av. Teacoco (Primera Etapa)	105038	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,320,189	\$7,416,057	\$7,416,057	\$7,416,057	29.66	00	Metros Cuadrados	32,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEK1610400816482	Reparación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Teacoco A Avenida Bordo De Xochilca (Primera Etapa)	105039	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,629,392	\$8,888,818	\$8,888,818	\$8,888,818	29.63	00	Metros Cuadrados	27,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.