

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
							Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido							Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.				
MEX16160400812844	Ciclovia Tramo Norte Sobre Avenida Aureliano Ramos Entre Calle 2 Y Calle 38, Colonia El Sol A Base De Mejoramiento Sintético.	150581ME002	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	273 Programa de Infraestructura				15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	Municipio de Mesahualcoyotl	Transportes Y Vialidades	En Ejecución	2016	\$2,315,027	\$2,318,013	\$2,318,013	\$2,315,027	\$2,315,027	\$2,315,027	\$2,315,027	99.87	\$0	Metros Cuadrados	18,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017
MEX16160400812846	Sendero Peatonal Avenida Benito Juárez De Avenida Chimalhuacán A Avenida Bordo De Xochitlan	150581ME001	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	273 Programa de Infraestructura				15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	Municipio de Mesahualcoyotl	Transportes Y Vialidades	En Ejecución	2016	\$2,653,200	\$2,657,298	\$2,657,298	\$2,653,200	\$2,653,200	\$2,653,200	\$2,653,200	99.85	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400812848	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario El Sol	150581ME003	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	273 Programa de Infraestructura				15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	Municipio de Mesahualcoyotl	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$459,587	\$452,350	\$452,350	\$452,338	\$452,238	\$452,238	\$452,238	99.98	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400812852	Elemento De Sustentabilidad Pánelas Solares Del Centro De Desarrollo Comunitario El Sol	150581ME005	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	273 Programa de Infraestructura				15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	Municipio de Mesahualcoyotl	Urbanización	En Ejecución	2016	\$220,867	\$221,019	\$221,019	\$220,867	\$220,867	\$220,867	\$220,867	99.93	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400812854	Equipo Para Los Talleres Del Centro De Desarrollo Comunitario El Sol	150581ME004	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	273 Programa de Infraestructura				15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	Municipio de Mesahualcoyotl	Urbanización	En Ejecución	2016	\$115,429	\$115,985	\$115,985	\$115,429	\$115,429	\$115,429	\$115,429	99.52	\$0	Lote	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017