

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo					Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEX13130300193055	Rehabilitación y Mantenimiento De Infraestructura Educativa En Escuelas De Educación Básica En El Territorio Del Mpio. De Nezahualcóyotl.	90918	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Educación	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,959,613	\$9,916,684	\$9,916,684	\$9,916,684	99.17	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017
MEX13130300193062	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Agua Potable. Ray Mesa 1da. Etapa.	90919	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,971,976	\$9,113,905	\$9,113,905	\$9,113,905	91.14	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX13130300193072	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma 1ra. Etapa.	90920	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,468,079	\$2,712,884	\$2,712,884	\$2,712,884	49.33	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	55.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX13130300193080	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Ray Mesa 2da. Etapa.	90922	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,470,850	\$4,451,579	\$4,451,579	\$4,451,579	98.92	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX13130300193089	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa.	90928	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,971,047	\$7,534,065	\$7,534,065	\$7,534,065	75.34	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	65.49	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.