

Total: 247

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Recaudado (Reiniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEXI6160300776150	Calentadores Solares - 228646	228646	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		028,777	028,777	028,777	02,066	02,066	02,066	7.18	00	Ceidas solares	16	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160300776151	Calentadores Solares - 228641	228641	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		057,554	057,554	057,554	04,133	04,133	04,133	7.18	00	Ceidas solares	32	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160300776152	Calentadores Solares - 228928	228928	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		0107,914	0107,914	0107,914	07,749	07,749	07,749	7.18	00	Ceidas solares	60	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160300776153	Calentadores Solares - 228926	228926	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		086,331	086,331	086,331	06,199	06,199	06,199	7.18	00	Ceidas solares	48	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160300776154	Calentadores Solares - 223753	223753	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		035,971	035,971	035,971	02,583	02,583	02,583	7.18	00	Ceidas solares	20	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160300776155	Calentadores Solares - 223707	223707	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		043,165	043,165	043,165	03,099	03,099	03,099	7.18	00	Ceidas solares	24	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160300776156	Calentadores Solares - 223691	223691	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		028,777	028,777	028,777	02,066	02,066	02,066	7.18	00	Ceidas solares	16	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400812844	Ciclovia Tramo Norte Sobre Avenida Anselmo Ramos Entre Calle 2 y Calle 39, Colonia El Sol A Base De Pavimentación Sintética.	15058IME002	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	Federales	2004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		02,315,027	02,316,013	02,316,013	02,315,027	02,315,027	02,315,027	99.87	00	Metros Cuadrados	18,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400812846	Sendero Peatonal Avenida Benito Juárez De Avenida Chicomulco A Avenida Bordo De Xochiaca	15058IME001	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	Federales	2004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		02,653,200	02,657,298	02,657,298	02,653,200	02,653,200	02,653,200	99.85	00	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400812848	Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario El Sol	15058IME003	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	Federales	2004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Nezahualcóyotl	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		0459,587	0452,350	0452,350	0452,238	0452,238	0452,238	99.98	00	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400812852	Elemento De Sustentabilidad Paneles Solares Del Centro De Desarrollo Comunitario El Sol	15058IME005	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	Federales	2004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Nezahualcóyotl	Urbanización	En Ejecución	2016		0220,867	0221,019	0221,019	0220,867	0220,867	0220,867	99.93	00	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400812854	Equipo Para Las Calles Del Centro De Desarrollo Comunitario El Sol	15058IME004	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	Federales	2004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Nezahualcóyotl	Urbanización	En Ejecución	2016		0115,429	0115,985	0115,985	0115,429	0115,429	0115,429	99.52	00	Lote	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816391	Creación Del Gimnasio Al Aire Libre Con Rehabilitación De Camellón Topacio	104586	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	Federales	0052 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Deporte	En Ejecución	2016		01,600,000	01,600,000	01,600,000	01,578,179	0940,087	0940,087	99.08	00	Metros Cuadrados	11,556	0.00	42.50	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816398	Sustitución De Red De Agua Potable En La Colonia Porvenir	105033	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	Federales	0052 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		07,500,000	07,500,000	07,500,000	07,393,526	02,218,058	02,218,058	29.57	00	Metros Cuadrados	11,445	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816403	Rehabilitación Y Equipamiento Del DIF Municipal, Avenida Aviación Nivel Sin Hombres Niños Vicente Villada Entre Las Calles Comdesa Y Malinche	105037	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	Federales	0052 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		015,000,000	015,000,000	015,000,000	014,835,362	08,284,767	08,284,767	55.23	00	Metros Cuadrados	30,000	0.00	37.15	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816407	Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adornación De Escuelas Públicas De Nivel Básico, (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Muebles Sanitarios)	105036	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	Federales	0052 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Educación	En Ejecución	2016		015,000,000	015,000,000	015,000,000	014,790,826	04,437,248	04,437,248	29.58	00	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816411	Reparación De Calles De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cañón (Segunda Etapa)	105044	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	Federales	0052 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2016		015,000,000	015,000,000	015,000,000	014,774,550	04,432,365	04,432,365	29.55	00	Metros Cuadrados	50,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816415	Reparación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca (Segunda Etapa)	105040	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	Federales	0052 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		028,517,554	028,517,554	028,517,554	028,200,225	08,460,068	08,460,068	29.67	00	Metros Cuadrados	60,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816424	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias México II Y México III	105035	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	Federales	0052 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		011,000,000	011,000,000	011,000,000	010,827,902	03,248,377	03,248,377	29.53	00	Metros Cuadrados	4,035	0.00	26.58	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816435	Sustitución Del Pozo 303 Avenida Chicomulco Y Calle 18 Col. Esperanza	105041	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	Federales	0052 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		012,600,000	012,600,000	012,600,000	012,449,400	03,734,820	03,734,820	29.64	00	Lote	80,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816438	Sustitución Del Pozo 330 4a Avenida Reguina Calle Cigarras, Col. Aurora	105042	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	Federales	0052 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		011,400,000	011,400,000	011,400,000	011,255,224	03,376,567	03,376,567	29.62	00	Metros Cuadrados	95,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816451	Creación De Nueva Plaza Para Tratar Con Rehabilitación Y Reformatación Del Camellón De Av. Mexahueyotl	104598	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	Federales	0052 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Deporte	En Ejecución	2016		06,000,000	06,000,000	06,000,000	05,967,592	02,568,524	02,568,524	42.81	00	Metros Cuadrados	6,000	0.00	19.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816466	Reparación De Calle Palma Negra Entre Camellón A Av. Bordo De Xochiaca	104940	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	Federales	0052 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		026,448,000	026,448,000	026,448,000	026,072,400	07,821,720	07,821,720	29.57	00	Metros Cuadrados	12,000	0.00	2.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816468	Instalación De Nuevo Equipamiento Deportivo Sobre El Camellón Francisco Villa	104943	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	Federales	0052 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Deporte	En Ejecución	2016		011,000,000	011,000,000	011,000,000	010,868,467	04,793,592	04,793,592	43.58	00	Metros Cuadrados	21,400	0.00	8.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816481	Reparación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Av. Nezahualcóyotl, A La Av. Siete (Reformatación) Y De Av. Mexahueyotl A La Av. Texcoco (Primera Etapa)	105038	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	Federales	0052 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		025,000,000	025,000,000	025,000,000	024,720,189	07,416,057	07,416,057	29.66	00	Metros Cuadrados	32,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816482	Reparación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca (Primera Etapa)	105039	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	Federales	0052 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		030,000,000	030,000,000	030,000,000	029,629,392	08,888,818	08,888,818	29.63	00	Metros Cuadrados	27,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.