

Total: 9

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo					Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX1510300560188	Rehabilitación De Camellón De Avenida Canal De Sales	97721	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	817 Contingencias Económicas			AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$15,400,196	\$15,400,196	\$15,400,196	\$15,365,000	\$13,408,292	\$13,408,292	\$13,408,292	87.07	00	Metros Cuadrados	12,198	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300560304	Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo	97723	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	817 Contingencias Económicas			Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,004,490	\$2,002,485	\$2,002,485	\$1,996,184	\$1,986,225	\$1,986,225	\$1,986,225	99.19	00	Metros Cuadrados	3,568	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300560417	Construcción De Línea De Conducción De 10" Y Construcción De Red Secundaria De 6" De Pead, En El Tramo Compendio De Calle Oriente 15 A Calle Oriente	97726	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	817 Contingencias Económicas			Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,145,005	\$6,145,005	\$6,145,005	\$6,125,315	\$3,862,793	\$3,862,793	\$3,862,793	62.86	00	Metros lineales	46,900	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300560489	Agua Potable De 6" Y Línea De Distribución De 3" De Pead, Colonia Loma Bonita	97728	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	817 Contingencias Económicas			Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$28,569,611	\$28,569,611	\$28,569,611	\$28,399,599	\$26,006,069	\$26,006,069	\$26,006,069	91.03	00	Metros lineales	19,900	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX1510300560535	Perforación De Pozo Profundo Las Torres	97729	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	817 Contingencias Económicas			Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,585,000	\$13,585,000	\$13,585,000	\$13,479,136	\$12,985,933	\$12,985,933	\$12,985,933	95.59	00	Lote	57,600	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510400588024	Repavimentación De Calles Entre Av. Sor Juana Inés De La Cruz A Av. Tepejilanes Y De 4ta. Avenida A Bordo De Cochinos.	100021	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	817 Contingencias Económicas			Dirección de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,627,671	\$25,505,690	\$25,505,690	\$25,505,690	98.10	00	Metros Cuadrados	11,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510400588191	Repavimentación De La Av. Nezahualcóyotl 3ra. Etapa	100025	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	817 Contingencias Económicas			DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,977,572	\$5,951,806	\$5,951,806	\$5,951,806	99.20	00	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510400588198	Repavimentación De La Av. Nezahualcóyotl 04a. Etapa	100026	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	817 Contingencias Económicas			DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,970,260	\$9,927,284	\$9,927,284	\$9,927,284	99.27	00	Metros Cuadrados	8,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510400588294	Equipamiento De Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Nezahualcóyotl	97730	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	817 Contingencias Económicas			DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,232,107	\$11,820,720	\$11,820,720	\$11,820,720	58.23	00	Lote	46,080	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.