

Total: 19

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
MEXI150300582257	Construcción De Cuartos Para Baños Y Cocinas	191765-0012	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nezahualcóyotl	Vivienda	En Ejecución	2015	\$48,632,772	\$48,514,977	\$48,514,977	\$48,514,977	\$48,044,787	\$48,044,787	\$48,044,787	99.03	00	Metros Cuadrados	1,910	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI150300582371	Construcción De Red De Atarjes En Calle 39	191820-0016	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$954,769	\$954,769	\$954,769	\$915,001	\$915,001	\$915,001	95.83	00	Metros lineales	1,500	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI150300582372	Construcción De Red De Atarjes En Calle 40	191821-0017	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$973,370	\$973,370	\$973,370	\$973,370	\$973,370	\$973,370	100.00	00	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI150300582374	Construcción De Red De Atarjes En 1ra. Avenida B	191818-0014	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,480,723	\$2,762,283	\$2,762,283	\$2,762,283	\$2,474,946	\$2,474,946	\$2,474,946	89.60	00	Metros lineales	1,500	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI150300582346	Sustitución De Líneas De Conducción En Avenida Aeropuerto	191891-0026	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$639,110	\$757,645	\$757,645	\$757,645	\$464,260	\$464,260	\$464,260	61.28	00	Metros lineales	1,000	0.00	78.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI150300582347	Sustitución De Líneas De Distribución En La Calle Lago Dampago	191831-0027	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$590,646	\$485,577	\$485,577	\$485,577	\$414,687	\$414,687	\$414,687	85.40	00	Metros lineales	1,000	0.00	71.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI150300582348	Sustitución De Líneas De Distribución En La Calle Lago Copatliltio	191834-0028	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$821,016	\$715,526	\$715,526	\$715,526	\$531,356	\$531,356	\$531,356	74.26	00	Metros lineales	1,000	0.00	68.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI150300582350	Sustitución De Líneas De Conducción En Calle Lago Huelmar	191835-0029	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$911,464	\$825,252	\$825,252	\$825,252	\$611,655	\$611,655	\$611,655	74.12	00	Metros lineales	1,000	0.00	71.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI150300582351	Sustitución De Líneas De Distribución En Calle Lago Ladopa	191836-0030	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$765,444	\$627,112	\$627,112	\$627,112	\$496,489	\$496,489	\$496,489	79.17	00	Metros lineales	1,000	0.00	37.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI150300582352	Sustitución De Líneas De Distribución En Calle Lago Ladopa	191837-0031	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$858,507	\$980,732	\$980,732	\$980,732	\$713,044	\$713,044	\$713,044	72.71	00	Metros lineales	1,000	0.00	83.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEXI150300582353	Sustitución De Líneas De Conducción En Calle Lago 4 Millones	191839-0032	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$549,655	\$446,692	\$446,692	\$446,692	\$416,154	\$416,154	\$416,154	93.16	00	Metros lineales	1,000	0.00	76.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI150300582354	Sustitución De Líneas De Distribución En Calle Lago 6 Millones	191840-0033	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$655,508	\$425,555	\$425,555	\$425,555	\$351,893	\$351,893	\$351,893	82.69	00	Metros lineales	1,000	0.00	26.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI150300582355	Sustitución De Líneas De Distribución En Calle Lago Colhuac	191841-0034	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$459,994	\$385,613	\$385,613	\$385,613	\$324,850	\$324,850	\$324,850	84.24	00	Metros lineales	1,000	0.00	74.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI150300582356	Sustitución De Líneas De Distribución En Calle Lago Mustar	191842-0035	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$220,558	\$187,745	\$187,745	\$187,745	\$135,894	\$135,894	\$135,894	72.38	00	Metros lineales	1,000	0.00	31.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI150300582357	Sustitución De Líneas De Conducción En Avenida Pedro Tecuaco	191847-0036	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,522,482	\$1,027,439	\$1,027,439	\$1,027,439	\$760,791	\$760,791	\$760,791	74.05	00	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI16160300776017	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Doce - 281067	281067	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,210,443	\$1,210,443	\$1,204,968	\$1,116,100	\$1,116,100	\$1,116,100	92.21	00	Metros lineales	342	100.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI16160300776018	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Bumbajito - 281066	281066	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,400,500	\$1,400,500	\$1,390,197	\$1,390,197	\$1,390,197	\$1,390,197	\$1,390,197	99.26	00	Metros lineales	342	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEXI16160300776019	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Diez - 281065	281065	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,416,395	\$2,416,395	\$2,397,953	\$2,397,953	\$2,397,953	\$2,397,953	\$2,397,953	99.24	00	Metros lineales	252	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI16160300776035	Construcción De Sistema De Agua Potable Reforma Segunda Etapa - 238309	238309	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,613,298	\$6,613,298	\$6,613,298	\$5,777,414	\$5,777,414	\$5,777,414	87.36	00	Metros lineales	1,200	100.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.	