

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Programa	Fondo	Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico						Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160400816451	Creación De Nueva Plata Para Trabaja Con Rehabilitación Y Reforestación Del Camellón De Av. Nezahualcóyotl	104598	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Deporte	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,967,592	\$4,183,478	\$4,183,478	\$4,183,478	69.72	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	71.36	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816466	Reparimentación De Calle Palmas Negras Entre Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochitlan	104940	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$26,448,000	\$26,448,000	\$26,448,000	\$26,072,400	\$7,821,720	\$7,821,720	\$7,821,720	29.57	\$0	Metros Cuadrados	12,000	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816468	Instalación De Nuevo Equipamiento Deportivo Sobre El Camellón FRANCISCO VILLA	104943	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Deporte	En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,868,467	\$9,847,195	\$9,847,195	\$9,847,195	86.79	\$0	Metros Cuadrados	21,400	0.00	83.14	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.