

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Total: 234

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
																	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEX00170200896591	Programa De Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl - 491256	491256	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017				0.00				0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:				
MEX00170200897400	Reparación De La Calle Lago Tlalisco Entre Av. Chimalhuacán Y Calle Laguna De Venecias Calle Lago Superior Entre Calle Laguna De Venecias Y Av. Pinaros Y Calle Lago De Tepequillo Entre Calle Laguna De Venecias Y Calle Laguna De Cristóbal, En La Colonia Agua Azul. - 4810870	4810870	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017				0.00				0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:				
MEX00170200897401	Reparación De La Calle Bravo Entre Av. Nezahualcóyotl Y Calle Profesas La Calle Villa Guerrero Entre Calle Bravo Y Calle Cosquepaz Y La Calle Latapan Entre Calle Pinaros Y Calle Cosquepaz En La Colonia Alamoscillo - 4810809	4810809	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017				0.00				0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:				
MEX00170200897402	Construcción De Subcolecciones En La Colonia Loma Bonita - 4846634	4846634	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017				0.00				0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:				
MEX00170200898218	Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Central A Av. Pacifico Y De Bosques De Los Continentes A Río De Los Remedios, Municipio De Nezahualcóyotl, México // (Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Central A Av. Pacifico Y De Bosques De Los Continentes A Río De Los Remedios, Compendio: Calle Jicarancero De Calle Prado Roble Y Calle Prado De Abedul), Calle Simadorea (De Av. Bosques De Roma A La Capilla De San Miguel Arcángel), Cad. 15 De Febrero (De Calle Morelia A Calle Canal De Salen), Calle Lago Tampazo (De Av. Lago Colón A Av. Alta Nección) Y Calle Lago Eje 3 (De Calle Lago Colón A Calle Lago Catalán). - 5250687	5250687	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0138 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017				0.00				0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:				
MEX00170200899043	Remodelación De Parque Recreativo Lago Atlitlan En Calle Lago Atlitlan Entre Laguna Tlalahuá Y Laguna Del Caramo/ Colonia Agua Azul - 4844488	4844488	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017				0.00				0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:				
MEX00170200900696	Reparación De Las Calles Oriente Y Oriente 20/ San Sebastián/ Calle 15 Y Calle 18 - 4810748	4810748	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017				0.00				0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:				
MEX00170200901513	Reparación De La Avenida Oaxaca Entre Av. Pacifico Y Calle 17/ La Calle 13 Entre Calle Guadalupe Victoria Y Avenida Oaxaca/ Y La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Simón Bolívar Y Calle Puebla, De La Colonia Juárez Pantitlán. - 4810687	4810687	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017				0.00				0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:				
MEX1310300193055	Rehabilitación Y Mantenimiento De Infraestructura Educativa En Escuelas De Educación Básica En El Territorio Del Mpio. De Nezahualcóyotl	90918	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Educación	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,959,613	\$9,916,684	\$9,916,684	\$9,916,684	99.17	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1310300193062	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Agua Potable. Ray Mesa 15a. Etapa	90919	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,971,976	\$9,113,905	\$9,113,905	\$9,113,905	91.14	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1310300193072	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma 15a. Etapa	90920	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,468,079	\$2,712,884	\$2,712,884	\$2,712,884	49.33	00	Metros Cuadrados	0	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1310300193080	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 20a. Etapa	90922	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,470,850	\$4,451,579	\$4,451,579	\$4,451,579	98.92	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX1310300193089	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 25a. Etapa	90928	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,971,047	\$7,534,065	\$7,534,065	\$7,534,065	75.34	00	Metros Cuadrados	0	100.00	65.49	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX141010284410	Pavimentación Y Rehabilitación De Alameda Pública En Avenida De Las Torres " Jorge Lindero Cantú " De Avenida Tríplice Calle No. 17	93703	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,948,180	\$9,905,300	\$9,905,300	\$9,905,300	99.05	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300560188	Rehabilitación De Camellón De Avenida Canal De Saltes	97721	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$15,400,196	\$15,400,196	\$15,400,196	\$15,365,000	\$13,408,292	\$13,408,292	\$13,408,292	87.07	00	Metros Cuadrados	12,198	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300560304	Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo	97723	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,004,490	\$2,002,485	\$2,002,485	\$1,996,184	\$1,986,225	\$1,986,225	\$1,986,225	99.19	00	Metros Cuadrados	3,568	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300560417	Construcción De Línea De Conducción De 10" Y Construcción De Red Secundaria De Agua Potable En Tramo Compendio De Calle Oriente 15 A Calle Oriente	97726	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,145,005	\$6,145,005	\$6,145,005	\$6,125,513	\$3,862,793	\$3,862,793	\$3,862,793	62.86	00	Metros lineales	46,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300560489	Rehabilitación Y Red Secundaria De Agua Potable De 6" Y Línea De Distribución De 3" De Red, Colonia Loma Bonita	97728	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$28,549,611	\$28,549,611	\$28,549,611	\$28,399,599	\$26,006,049	\$26,006,049	\$26,006,049	91.03	00	Metros lineales	19,900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX1510300560535	Perforación De Pozo Profundo Las Torres	97729	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,585,000	\$13,585,000	\$13,585,000	\$13,479,136	\$12,985,933	\$12,985,933	\$12,985,933	95.59	00	Lote	57,600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 12985933.16 = de reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300582257	Construcción De Cuartos Para Baños Y Cocinas	191765-0012	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nezahualcóyotl	Vivienda	En Ejecución	2015	\$48,632,772	\$48,514,977	\$48,514,977	\$48,514,977	\$48,044,787	\$48,044,787	\$48,044,787	99.03	00	Metros Cuadrados	1,910	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300582371	Construcción De Red De Atarjes En Calle 39	191820-0014	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$918,629	\$918,629	\$918,629	\$915,001	\$915,001	\$915,001	95.83	00	Metros lineales	1,500	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300582372	Construcción De Red De Atarjes En Calle 40	191821-0017	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$937,370	\$937,370	\$937,370	\$937,370	\$937,370	\$937,370	100.00	00	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300582374	Construcción De Red De Atarjes En lra. Avenida B	191818-0014	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,486,723	\$2,762,283	\$2,762,283	\$2,762,283	\$2,474,946	\$2,474,946	\$2,474,946	89.60	00	Metros lineales	1,500	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: 2474945.53 = SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.











Total: 234

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Resolución (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEXI6160300776133	Calentadores Solares - 228886	228886	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	993,525	993,525	993,525	993,525	993,525	993,525	35.90	00	Ceidas solares	52	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776134	Calentadores Solares - 230173	230173	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	879,137	879,137	879,137	828,412	828,412	828,412	35.90	00	Ceidas solares	44	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776135	Calentadores Solares - 227769	227769	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	943,165	943,165	943,165	815,497	815,497	815,497	35.90	00	Ceidas solares	24	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776136	Calentadores Solares - 224716	224716	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	864,748	864,748	864,748	823,246	823,246	823,246	35.90	00	Ceidas solares	36	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776137	Calentadores Solares - 224698	224698	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	864,748	864,748	864,748	823,246	823,246	823,246	35.90	00	Ceidas solares	36	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776138	Calentadores Solares - 224879	224879	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	814,388	814,388	814,388	85,166	85,166	85,166	35.90	00	Ceidas solares	8	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776139	Calentadores Solares - 225949	225949	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	857,554	857,554	857,554	820,663	820,663	820,663	35.90	00	Ceidas solares	32	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776140	Calentadores Solares - 224876	224876	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	821,583	821,583	821,583	87,749	87,749	87,749	35.90	00	Ceidas solares	12	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776141	Calentadores Solares - 224685	224685	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	850,360	850,360	850,360	818,080	818,080	818,080	35.90	00	Ceidas solares	28	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776142	Calentadores Solares - 224665	224665	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	864,748	864,748	864,748	823,246	823,246	823,246	35.90	00	Ceidas solares	36	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776143	Calentadores Solares - 228985	228985	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	993,525	993,525	993,525	993,525	993,525	993,525	35.90	00	Ceidas solares	52	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776144	Calentadores Solares - 228983	228983	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	886,331	886,331	886,331	830,995	830,995	830,995	35.90	00	Ceidas solares	48	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776145	Calentadores Solares - 228804	228804	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	8122,302	8122,302	8122,302	843,909	843,909	843,909	35.90	00	Ceidas solares	68	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776146	Calentadores Solares - 228902	228902	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	850,360	850,360	850,360	818,080	818,080	818,080	35.90	00	Ceidas solares	28	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776147	Calentadores Solares - 228799	228799	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	993,525	993,525	993,525	993,525	993,525	993,525	35.90	00	Ceidas solares	52	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776148	Calentadores Solares - 228807	228807	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	8107,914	8107,914	8107,914	838,743	838,743	838,743	35.90	00	Ceidas solares	60	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776149	Calentadores Solares - 228632	228632	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	943,165	943,165	943,165	815,497	815,497	815,497	35.90	00	Ceidas solares	24	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776150	Calentadores Solares - 228646	228646	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	828,777	828,777	828,777	810,332	810,332	810,332	35.90	00	Ceidas solares	16	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776151	Calentadores Solares - 228641	228641	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	857,554	857,554	857,554	820,663	820,663	820,663	35.90	00	Ceidas solares	32	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776152	Calentadores Solares - 228928	228928	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	8107,914	8107,914	8107,914	838,743	838,743	838,743	35.90	00	Ceidas solares	60	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776153	Calentadores Solares - 228926	228926	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	886,331	886,331	886,331	830,995	830,995	830,995	35.90	00	Ceidas solares	48	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776154	Calentadores Solares - 223733	223733	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	835,971	835,971	835,971	812,914	812,914	812,914	35.90	00	Ceidas solares	20	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776155	Calentadores Solares - 223707	223707	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	943,165	943,165	943,165	815,497	815,497	815,497	35.90	00	Ceidas solares	24	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776156	Calentadores Solares - 223691	223691	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	828,777	828,777	828,777	810,332	810,332	810,332	35.90	00	Ceidas solares	16	100.00	35.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160400816391	Creación del Gimnasio Al Aire Libre Con Rehabilitación de Camellón Topacio	104586	México	Nesahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0902 Fortalecimiento Financiero	0902 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESAHUACÁN	Deporte	En Ejecución	2016	81,600,000	81,600,000	81,600,000	81,578,179	8940,087	8940,087	8940,087	58.76	00	Metros Cuadrados	11,556	0.00	42.50	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816398	Substitución de Red de Agua Potable En La Colonia Porvenir	105033	México	Nesahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0902 Fortalecimiento Financiero	0902 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESAHUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	87,500,000	87,500,000	87,500,000	87,393,526	83,359,509	83,359,509	83,359,509	44.79	00	Metros Cuadrados	11,445	0.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816403	Rehabilitación y Equipamiento Del DIF Municipal, Avenida Aviación Civil Sin Número Colonia Vicente Villada Entre Las Calles Condesa y Malinche	105037	México	Nesahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0902 Fortalecimiento Financiero	0902 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESAHUACÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	815,000,000	815,000,000	815,000,000	814,835,362	811,312,185	811,312,185	811,312,185	75.41	00	Metros Cuadrados	30,000	0.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816407	Programa de Construcción, Rehabilitación Y Adquisición De Escuelas Públicas De Nivel Básico, (Culata, Techobras, Plazas Civiles, Bardas y Núcleos Sanitarios)	105036	México	Nesahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0902 Fortalecimiento Financiero	0902 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESAHUACÁN	Educación	En Ejecución	2016	815,000,000	815,000,000	815,000,000	814,790,826	87,252,410	87,252,410	87,252,410	48.35	00	Metros Cuadrados	15,000	0.00	27.36	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816411	Regeneración de Calles de La Av. Carlos Hank González a La Av. Valle Alto y de Boulevard Mío de Los Remedios a La Calle Casco (Segunda Etapa)	105044	México	Nesahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0902 Fortalecimiento Financiero	0902 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESAHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	815,000,000	815,000,000	815,000,000	814,774,550	89,477,436	89,477,436	89,477,436	63.18	00	Metros Cuadrados	50,000	0.00	69.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816415	Regeneración de Calles En El Cuadrante Que Comprende La Avenida Vicente Villada A Av. Nesahuacán y De Sr. Teodoro A Avenida Bordo de Xochilca (Segunda Etapa)	105040	México	Nesahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0902 Fortalecimiento Financiero	0902 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESAHUACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	828,517,554	828,517,554	828,517,554	828,200,225	813,015,478	813,015,478	813,015,478	45.64	00	Metros Cuadrados	60,000	0.00	68.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816424	Substitución de Red de Agua Potable En Las Colonias México II y México III	105035	México	Nesahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0902 Fortalecimiento Financiero	0902 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESAHUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	811,000,000	811,000,000	811,000,000	810,827,922	85,250,520	85,250,520	85,250,520	47.73	00	Metros Cuadrados	4,035	0.00	26.58	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA:

Total: 234

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Cum.
MEX16160400816435	Sustitución Del Pano 303 Avenida Chihuahua y Calle 18 Col. Esperanza	105041	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0502 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12,600,000	\$12,600,000	\$12,600,000	\$12,449,400	\$3,734,820	\$3,734,820	\$3,734,820	29.64	00	Lote	80,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816438	Sustitución Del Pano 330 de Avenida Esquina Calle Cigarras, Col. Aurora	105042	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0502 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,400,000	\$11,400,000	\$11,400,000	\$11,255,224	\$3,376,567	\$3,376,567	\$3,376,567	29.62	00	Metros Cuadrados	95,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816451	Creación De Nueva Plaza Para Trotar Con Rehabilitación Y Reforestación Del Camellón De Av. Nezahualcóyotl	104598	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Deporte	En Ejecución	2016	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$5,947,592	\$4,183,478	\$4,183,478	\$4,183,478	69.72	00	Metros Cuadrados	6,500	0.00	71.36	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816466	Reparación De Calle Palmas Negras Entre Av. Chihuahua A Av. Bordo De Xochitlan	104940	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$26,448,000	\$26,448,000	\$26,448,000	\$26,072,400	\$7,821,720	\$7,821,720	\$7,821,720	29.57	00	Metros Cuadrados	12,000	0.00	2.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816468	Instalación De Nuevo Equipamiento Deportivo Sobre El Camellón Francisco Villa	104943	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Deporte	En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,668,467	\$9,547,195	\$9,547,195	\$9,547,195	86.79	00	Metros Cuadrados	21,400	0.00	83.14	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816461	Reparación De Calles En El Cuadrante Que Comprende La Avenida Viceroy Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Toluca A Avenida Bordo De Xochitlan (Primera Etapa)	105038	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0502 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,320,189	\$18,676,218	\$18,676,218	\$18,676,218	74.70	00	Metros Cuadrados	32,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017.
MEX16160400816482	Reparación De Calles En El Cuadrante Que Comprende La Avenida Viceroy Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Toluca A Avenida Bordo De Xochitlan (Primera Etapa)	105039	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0502 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,629,392	\$14,142,300	\$14,142,300	\$14,142,300	47.14	00	Metros Cuadrados	27,000	0.00	73.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833725	Rehabilitación Y Equipamiento De Las Instalaciones Del Instituto Municipal De La Mujer Y De La Clínica De Diagnóstico, Cálculo, Costeo, Módulo De Atención, Capacitación Y Difusión (Primera Etapa)	105532	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,996,150	\$3,325,033	\$3,325,033	\$3,325,033	83.13	00	Metros Cuadrados	10,000	0.00	2.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833729	Programa De Construcción, Rehabilitación Y Admisión De Escuelas Públicas (Hijas, Tachumbas, Plazas Civicas, Bardas Y Muebles (Sanitarios))	105534	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,820,745	\$4,960,372	\$4,960,372	\$4,960,372	49.60	00	Plazas	5,000	0.00	44.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833737	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colomas Xochitlan, Maristas México III, Volcanes Y Porvenir.	105536	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,490,492	\$11,490,492	\$11,490,492	\$11,357,761	\$7,409,700	\$7,409,700	\$7,409,700	64.49	00	Metros lineales	4,396	0.00	53.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017.
MEX16170100833743	Reparación De Calle Ignacio Allende Entre Av. Independencia Y Calle Oriente 2	105401	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,665,436	\$3,332,718	\$3,332,718	\$3,332,718	49.59	00	Metros Cuadrados	20,000	0.00	93.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833748	Rehabilitación Del Mercado Adolfo López Mateos Ubicación 4ta Av. Entre Palacio Nacional Y Calle Angel De La Independencia Col. Evolución	105400	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$38,680,000	\$38,680,000	\$38,680,000	\$38,582,561	\$19,291,281	\$19,291,281	\$19,291,281	49.87	00	Metros Cuadrados	30,000	0.00	2.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833749	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colomas Xochitlan, Maristas Del Llano, Volcanes Y México III	105537	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,991,954	\$10,991,954	\$10,991,954	\$10,991,954	\$5,474,678	\$5,474,678	\$5,474,678	49.81	00	Metros lineales	3,548	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833753	Rehabilitación Integral Del Pantón Municipal 1ra Etapa	105535	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,979,657	\$3,055,957	\$3,055,957	\$3,055,957	76.40	00	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833766	Aplicación Del Centro De Mando (Segunda Etapa)	105533	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,757,044	\$14,230,000	\$14,230,000	\$14,230,000	71.15	00	Plazas	1,350,000	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833767	Aplicación Del Centro De Mando (C4) (Primera Etapa)	105539	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,400,000	\$10,400,000	\$10,400,000	\$10,241,489	\$8,027,492	\$8,027,492	\$8,027,492	77.19	00	Metros lineales	130,000	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833770	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Atención A Mercados Municipales	105551	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,789,141	\$10,260,555	\$10,260,555	\$10,260,555	68.40	00	Metros lineales	1,350,000	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200879173	Sustitución De Redes De Distribución De Agua Potable En Zona Norte De Nezahualcóyotl 1ra. Etapa.	105800	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,778,457	\$9,889,229	\$9,889,229	\$9,889,229	49.45	00	Metros lineales	9,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200879181	Construcción De Parque Recreativo Municipal El Sol (Camellón De Av. Bordo De Xochitlan Entre Av. Riva Palacio Y Av. Victor, Col. El Sol)	105802	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,993,934	\$6,996,917	\$6,996,917	\$6,996,917	49.98	00	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200879185	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Toluca A Av. Familia, Primera Etapa	105807	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,975,540	\$4,987,770	\$4,987,770	\$4,987,770	49.88	00	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017.
MEX17170200879188	Pavimentación De Boulevard Prados De Aragón Entre Calle Bosques De África Y Calle Prados De Los Reyes, Col. Prados De Aragón 2da. Etapa.	105810	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,974,410	\$4,987,205	\$4,987,205	\$4,987,205	49.87	00	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.