

Total: 7

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
								Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal									Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX17170200894591	Programa De Baches En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl - 4917256	4917256	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,156,058	\$1,578,029	\$1,578,029	\$1,578,029	49.31	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX17170200897400	Reparación De La Calle Lago Tzuculmuc Entre Av. Chimalhuacán Y Calle Laguna De Terminos; Calle Lago Superior Entre Calle Laguna De Terminos Y Av. Flixiver; Y Calle Lago De Tequiquilangue Entre Calle Laguna De Terminos Y Calle Laguna De San Cristóbal, En La Colonia Agua Azul. - 4810877	4810870	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Físico: ESTA OBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: ESTA OBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170200897401	Reparación De La Calle Bravo Entre Av. Nezahualcóyotl Y Calle Profesa; La Calle Villa Gueroero Entre Calle Bravo Y Calle Coatepec; Y La Calle Sagapan Entre Calle Fiamingos Y Calle Coatepec, En La Colonia Atlacomulco - 4810809	4810809	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,300,000	\$6,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Físico: ESTA OBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: ESTA OBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX17170200897402	Construcción De Subconectores En La Colonia Loma Bonita - 4846634	4846634	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,268,075	\$1,134,037	\$1,134,037	\$1,134,037	49.31	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX17170200899043	Remodelación De Parque Recreativo Lago Atlixlan 2i; Calle Lago Atlixlan Entre Laguna Tezahuila Y Laguna Del Camero; Colonia Agua Azul - 4846488	4846488	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,925,000	\$2,304,998	\$2,304,998	\$2,304,998	57.62	\$0	Metros Cuadrados		0.00	15.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX17170200900496	Reparación De Las Calles Oriente Y Oriente 20; San Sebastián; Calle 15 Y Calle 16 - 4810748	4810748	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Físico: ESTA OBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: ESTA OBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX17170200901513	Reparación De La Avenida Oaxaca Entre Av. Periferico Y Calle 17; La Calle 13 Entre Calle Guadalupe Victoria Y Avenida Oaxaca; Y La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Simón Bolívar Y Calle Puebla, De La Colonia Juárez Partidán. - 4810687	4810687	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,200,000	\$7,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Físico: ESTA OBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: ESTA OBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	