

Total: 21

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEXI6160400816391	Creación del Gimnasio Al Aire Libre Con Rehabilitación de Camellón Topográfico	104586	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,578,179	\$940,087	\$940,087	\$940,087	58.76	00	Metros Cuadrados	11,556	0.00	42.50	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816398	Sustitución De Red De Agua Potable En La Colonia Pervenir	105033	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,393,526	\$6,241,976	\$6,241,976	\$6,241,976	83.23	00	Metros Cuadrados	11,445	0.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816403	Rehabilitación Y Ampliación Del DIF Municipal, Avenida Aviación Civil Y Las Colónias Viveros Villada Entre Las Calles Condesa Y Malinalco	105037	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,835,362	\$11,312,185	\$11,312,185	\$11,312,185	75.41	00	Metros Cuadrados	30,000	0.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816407	Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adornación De Escuelas Públicas De Nivel Básico, Básico Medio, Secundarias, Plazas Civiles, Bardas Y Núcleos Sanitarios	105036	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Educación	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,790,826	\$7,252,410	\$7,252,410	\$7,252,410	48.35	00	Metros Cuadrados	15,000	0.00	27.36	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816411	Repavimentación De Calles De La Av. Carlos Manó González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cuernavaca (Segunda Etapa)	105044	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,774,550	\$9,477,436	\$9,477,436	\$9,477,436	63.18	00	Metros Cuadrados	50,000	0.00	69.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816415	Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochitlan (Segunda Etapa)	105040	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$28,517,554	\$28,517,554	\$28,517,554	\$28,200,225	\$20,401,385	\$20,401,385	\$20,401,385	71.54	00	Metros Cuadrados	60,000	0.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816424	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colónias México 11 Y México 111	105035	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,827,922	\$6,331,718	\$6,331,718	\$6,331,718	57.56	00	Metros Cuadrados	4,035	0.00	26.58	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816435	Sustitución Del Pozo 303 Avenida Chihuahua Y Calle 18 Col. Esperanza	105041	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12,600,000	\$12,600,000	\$12,600,000	\$12,449,400	\$5,478,810	\$5,478,810	\$5,478,810	43.48	00	Lote	80,000	0.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816438	Sustitución Del Pozo 330 4a Avenida Esquina Calle Cigarrera, Col. Aurora	105042	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,400,000	\$11,400,000	\$11,400,000	\$11,255,224	\$5,134,618	\$5,134,618	\$5,134,618	45.04	00	Metros Cuadrados	95,000	0.00	55.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017.
MEXI6160400816461	Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen De La Av. Nezahualcóyotl, A La Av. Cienega (Periférico) Y De Av. Pericosarilla La Av. Texcoco (Primera Etapa)	105038	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,720,189	\$23,824,070	\$23,824,070	\$23,824,070	95.30	00	Metros Cuadrados	32,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816482	Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochitlan (Primera Etapa)	105039	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,629,392	\$26,088,768	\$26,088,768	\$26,088,768	86.96	00	Metros Cuadrados	27,000	0.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6170100833725	Rehabilitación Y Equipamiento De Las Instalaciones Del Instituto Municipal De La Mujer Y De La Clínica De Diagnóstico, Cali Center, Módulos De Atención, Organización Y Difusión (Primera Etapa).	105532	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,996,150	\$3,978,925	\$3,978,925	\$3,978,925	99.47	00	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6170100833729	Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adornación De Escuelas Públicas (Bardas, Techumbres, Plazas Civiles, Bardas Y Núcleos Sanitarios)	105534	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,920,745	\$7,270,865	\$7,270,865	\$7,270,865	72.71	00	Piezas	5,000	0.00	54.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6170100833737	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colónias Nezahualcóyotl, México 111, Volcanes Y Portaviva.	105536	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,490,492	\$11,490,492	\$11,490,492	\$11,357,761	\$9,039,545	\$9,039,545	\$9,039,545	78.67	00	Metros lineales	4,396	0.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6170100833743	Repavimentación De Calle Ispacio Alameda Entre Av. Independencia Y Calle Oriente I	105601	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,665,436	\$3,332,718	\$3,332,718	\$3,332,718	49.59	00	Metros Cuadrados	20,000	0.00	93.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6170100833748	Rehabilitación Del Mercado Adolfo López Mateos Ubicación 4ta Av. Independencia Nacional Y Calle Angel De La Independencia Col. Evolución	105600	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$38,680,000	\$38,680,000	\$38,680,000	\$38,582,561	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	30,000	0.00	0.00	Financiera: LOS LOCATORIOS DEL MERCADO SE QUISIERON A LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO / Físico: LOS LOCATORIOS DEL MERCADO SE QUISIERON A LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO / Registro: LOS LOCATORIOS DEL MERCADO SE QUISIERON A LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO. Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6170100833749	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colónias Xochitlan, Martirio Del Llano, Volcanes Y México 111	105537	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,991,954	\$10,991,954	\$10,991,954	\$10,949,355	\$10,388,636	\$10,388,636	\$10,388,636	94.51	00	Metros lineales	3,548	0.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6170100833753	Rehabilitación Integral Del Pantón Municipal 1ra Etapa	105535	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,979,657	\$3,962,503	\$3,962,503	\$3,962,503	99.06	00	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6170100833766	Ampliación Del Centro De Mando (Segunda Etapa)	105533	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,757,044	\$14,300,000	\$14,300,000	\$14,300,000	71.50	00	Piezas	1,350,000	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6170100833767	Ampliación Del Centro De Mando (C4) (Primera Etapa)	105539	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,400,000	\$10,400,000	\$10,400,000	\$10,241,489	\$8,027,492	\$8,027,492	\$8,027,492	77.19	00	Metros lineales	130,000	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6170100833770	Equipamiento Y Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Que De Mando (C4) Atención A Mercados Municipales.	105551	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,789,141	\$10,260,555	\$10,260,555	\$10,260,555	68.40	00	Metros lineales	1,350,000	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.