

Total: 12

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Fisico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEXI1710200879173	Substitución de Redes de Distribución De Agua Potable En Zona Norte De Mexahualcoyotl Ira. Etapa.	105800	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,778,457	\$11,877,648	\$11,877,648	\$11,877,648	59.39	\$0	Metros lineales	9,000	0.00	20.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1710200879181	Construcción De Parque Recreativo Municipal El Sol (Camellón De Av. Bordo De Kochilaca Entre Av. Riva Palacio A Av. Víctor, Col. El Sol	105802	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,993,834	\$9,264,217	\$9,264,217	\$9,264,217	66.17	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	20.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1710200879185	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Teacoco A Av. Pantitlán, Primer Etapa	105807	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,975,540	\$9,060,584	\$9,060,584	\$9,060,584	90.61	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	82.37	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1710200879188	Pavimentación De Boulevard Prados De Aragón Entre Calle Bosques De África Y Calle Prados De Los Virreyes Col. Prados De Aragón 2da. Etapa.	105810	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,974,410	\$6,798,157	\$6,798,157	\$6,798,157	67.98	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	36.63	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1710200904361	Construcción De Infraestructura En Diversas Escuelas De Educación Básica Segunda Etapa, Todo El Municipio.	105795	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,975,936	\$9,987,968	\$9,987,968	\$9,987,968	49.94	\$0	Piezas	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1710200904363	Construcción De Depósito Vehicular (Corralón) Av. Bordo De Kochilaca Entre Av. Adolfo López Mateos Y Calle Cabello Negu, Col. Benito Juárez	105796	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,998,724	\$4,999,362	\$4,999,362	\$4,999,362	49.99	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1710200904365	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Teacoco A Av. Pantitlán, Segunda Etapa	105809	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,987,602	\$4,993,801	\$4,993,801	\$4,993,801	49.94	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1710200904366	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Teacoco A Av. Pantitlán, 4ta. Etapa.	107425	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,914,866	\$6,957,433	\$6,957,433	\$6,957,433	49.70	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1710300965794	Rehabilitación Integral De La Unidad De Rehabilitación Integración Social (U.R.I.S.) Encarnación Ariaga.	105806	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,949,192	\$4,474,596	\$4,474,596	\$4,474,596	49.72	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1710300965803	Pavimentación De La Calle 4 Entre Calle Chalco Y Calle Valle De Bravo	107421	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,067,637	\$533,818	\$533,818	\$533,818	48.53	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Tercer Trimestre del 2017.
MEXI1710300965808	Requerimiento De La Calle 18 Entre Calle Chelito Lindo Y Avenida Ferrocarril	107423	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,413	\$998,207	\$998,207	\$998,207	49.91	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1710300965813	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Teacoco A Av. Pantitlán, 2da. Etapa	107424	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,078,086	\$6,539,043	\$6,539,043	\$6,539,043	46.71	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.