

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 261

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudo (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX13130300193072	Perforación y Equipamiento de Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma Ira. Etapa.	90920	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NESHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,468,079	\$2,712,884	\$2,712,884	\$2,712,884	49.33	0	Metros Cuadrados	0	100.00	55.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX13130300193089	Perforación y Equipamiento de Pozo Profundo Para Agua Potable, Reforma 2da. Etapa.	90928	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NESHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,971,047	\$7,534,065	\$7,534,065	\$7,534,065	75.34	0	Metros Cuadrados	0	100.00	65.49	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1410010281410	Perforación y Rehabilitación de Alcantarillado Público en Avenida de Las Torres y Jorge Lindero Centro de Avenida Primera Calle No. 17	97303	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$9,488,180	\$9,805,300	\$9,805,300	\$9,805,300	95.05	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300560188	Rehabilitación de Camión de Avenida Canal De Sales	97721	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	8117	Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE NESHUALCOYOTL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$15,400,196	\$15,400,196	\$15,400,196	\$15,365,000	\$13,408,292	\$13,408,292	\$13,408,292	87.07	0	Metros Cuadrados	12,198	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300560304	Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo	97723	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	8117	Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de neshualcoyotl	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,004,490	\$2,002,485	\$2,002,485	\$1,996,184	\$1,986,225	\$1,986,225	\$1,986,225	99.19	0	Metros Cuadrados	3,568	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300560417	Construcción de líneas de conducción de 10" y construcción de Red Secundaria de 6" de Pres. En el Tramo Comprende De Calle Oriente 15 a Calle Oriente	97724	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	8117	Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de neshualcoyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,145,005	\$6,145,005	\$6,145,005	\$6,125,315	\$3,842,793	\$3,842,793	\$3,842,793	62.86	0	Metros lineales	46,800	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300560489	Rehabilitación de Red Secundaria De Agua Potable de 6" y Línea de Distribución de 3/4 de Pres. Colonia Loma Bonita	97728	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	8117	Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de neshualcoyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$28,569,611	\$28,569,611	\$28,569,611	\$28,399,599	\$26,006,069	\$26,006,069	\$26,006,069	91.03	0	Metros lineales	19,900	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300560535	Perforación de Pozo Profundo Las Torres	97729	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	8117	Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de neshualcoyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,585,000	\$13,585,000	\$13,585,000	\$13,479,163	\$13,421,036	\$13,421,036	\$13,421,036	98.79	0	Lote	57,600	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582257	Construcción De Cuartos Para Baños Y Cocinas	191765-0012	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Neshualcoyotl	Vivienda	En Ejecución	2015	\$48,632,772	\$48,514,977	\$48,514,977	\$48,514,977	\$48,044,787	\$48,044,787	\$48,044,787	99.03	0	Metros Cuadrados	1,910	0.00	98.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582371	Construcción De Red De Atarjes En Calle 39	191820-0016	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NESHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$954,769	\$954,769	\$954,769	\$915,001	\$915,001	\$915,001	95.83	0	Metros lineales	1,500	0.00	99.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582372	Construcción De Red De Atarjes En Calle 40	191821-0017	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NESHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$973,370	\$973,370	\$973,370	\$973,370	\$973,370	\$973,370	100.00	0	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582374	Construcción De Red De Atarjes En Ira. Avenida B	191818-0014	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NESHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,486,733	\$2,742,283	\$2,742,283	\$2,742,283	\$2,474,946	\$2,474,946	\$2,474,946	89.60	0	Metros lineales	1,500	0.00	99.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582346	Sustitución De Línea De Conducción En Avenida Aeropuerto	191891-0026	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NESHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$638,110	\$757,645	\$757,645	\$757,645	\$464,260	\$464,260	\$464,260	61.28	0	Metros lineales	1,000	0.00	78.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582347	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Sumpago	191893-0027	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NESHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$590,646	\$485,577	\$485,577	\$485,577	\$414,687	\$414,687	\$414,687	85.40	0	Metros lineales	1,000	0.00	71.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582348	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Copatzitlán	191894-0028	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NESHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$821,016	\$715,526	\$715,526	\$715,526	\$531,356	\$531,356	\$531,356	74.26	0	Metros lineales	1,000	0.00	69.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582350	Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago Hualme	191895-0029	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NESHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$911,464	\$825,252	\$825,252	\$825,252	\$611,655	\$611,655	\$611,655	74.12	0	Metros lineales	1,000	0.00	71.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582351	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Bailan	191896-0030	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NESHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$765,444	\$627,112	\$627,112	\$627,112	\$496,489	\$496,489	\$496,489	79.17	0	Metros lineales	1,000	0.00	37.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582352	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Ladaga	191897-0031	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NESHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$958,507	\$985,732	\$985,732	\$980,732	\$713,044	\$713,044	\$713,044	72.71	0	Metros lineales	1,000	0.00	83.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582353	Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago 4 Millones	191899-0032	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NESHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$549,655	\$446,692	\$446,692	\$446,692	\$416,154	\$416,154	\$416,154	93.16	0	Metros lineales	1,000	0.00	76.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582354	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago 6 Millones	191840-0033	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NESHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$655,008	\$425,555	\$425,555	\$425,555	\$351,893	\$351,893	\$351,893	82.69	0	Metros lineales	1,000	0.00	26.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582355	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Colhuac	191841-0034	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NESHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$459,994	\$385,613	\$385,613	\$385,613	\$324,850	\$324,850	\$324,850	84.24	0	Metros lineales	1,000	0.00	74.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582356	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Muter	191842-0035	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NESHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$220,558	\$187,745	\$187,745	\$187,745	\$135,894	\$135,894	\$135,894	72.38	0	Metros lineales	1,000	0.00	31.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510300582357	Sustitución De Línea De Conducción En Avenida Pedro Texcoco	191847-0036	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NESHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,522,482	\$1,027,439	\$1,027,439	\$1,027,439	\$760,791	\$760,791	\$760,791	74.05	0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1510400582824	Equipamiento de Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Neshualcoyotl	97730	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	8117	Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,232,107	\$11,820,720	\$11,820,720	\$11,820,720	58.23	0	Lote	46,080	0.00	60.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1616020658929	Construcción De Red De Alcantarillado En Calle 14 - 56439	56439	México	Neshualcoyotl	Ciudad Neshualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,179,128	\$1,179,128	\$1,179,128	\$1,169,999	\$1,169,999	\$1,169,999	\$1,169,999	99.23	0	Metros lineales	354	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1616020672206	Reparación de Calles Del Segmento Comprende De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepicamey y De Av. Pericarril A Av. Chihuahua-2931	2256342	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,130,000	\$8,130,000	\$8,130,000	\$7,780,819	\$7,747,281	\$7,747,281	\$7,747,281	95.29	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1616020673486	Reparación de Calles Del Segmento Comprende De Av. Tepicamey A Av. De Los Reyes y De Av. Pericarril A Av. Chihuahua-2930	2256599	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,455,866	\$8,443,376	\$8,443,376	\$8,443,376	86.16	0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1616020674594	Reparación de Calles Del Segmento Comprende De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepicamey y De Av. Chihuahua-2930	2246117	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,449,942	\$9,405,229	\$9,405,229	\$9,405,229	96.01	0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1616020675482	Reparación de Calles Del Segmento Comprende De Av. Carmelo Pérez Y De La Av. Carlos Hank González A Av. Periferico-2926	2245522	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,483,181	\$8,527,573	\$8,527,573	\$8,527,573	87.02	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta lo conducente al tercer trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1616020675876	Construcción De Pozo (Oreochos Del Pozo 239)-282	2258917	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,350,949	\$5,932,027	\$5,932,027	\$5,932,027	62.44	0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera / Físico / Registro: Se reporta









Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 261

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
MEXI6160300776133	Calentadores Solares - 228886	228886	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		893,525	893,525	893,525	870,513	870,513	870,513	75.39	00	Ceildas solares	52	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776134	Calentadores Solares - 230173	230173	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		879,137	879,137	879,137	859,664	859,664	859,664	75.39	00	Ceildas solares	44	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776135	Calentadores Solares - 227769	227769	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		843,165	843,165	843,165	832,544	832,544	832,544	75.39	00	Ceildas solares	24	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776136	Calentadores Solares - 224716	224716	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		864,748	864,748	864,748	848,816	848,816	848,816	75.39	00	Ceildas solares	36	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776137	Calentadores Solares - 224698	224698	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		864,748	864,748	864,748	848,816	848,816	848,816	75.39	00	Ceildas solares	36	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776138	Calentadores Solares - 224879	224879	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		814,388	814,388	814,388	810,848	810,848	810,848	75.39	00	Ceildas solares	8	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776139	Calentadores Solares - 225949	225949	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		857,554	857,554	857,554	843,392	843,392	843,392	75.39	00	Ceildas solares	32	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776140	Calentadores Solares - 224876	224876	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		821,583	821,583	821,583	816,272	816,272	816,272	75.39	00	Ceildas solares	12	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776141	Calentadores Solares - 224685	224685	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		850,360	850,360	850,360	837,968	837,968	837,968	75.39	00	Ceildas solares	28	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776142	Calentadores Solares - 224665	224665	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		864,748	864,748	864,748	848,816	848,816	848,816	75.39	00	Ceildas solares	36	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776143	Calentadores Solares - 228985	228985	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		893,525	893,525	893,525	870,513	870,513	870,513	75.39	00	Ceildas solares	52	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776144	Calentadores Solares - 228983	228983	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		886,331	886,331	886,331	865,088	865,088	865,088	75.39	00	Ceildas solares	48	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776145	Calentadores Solares - 228904	228904	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		8122,302	8122,302	8122,302	892,209	892,209	892,209	75.39	00	Ceildas solares	68	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776146	Calentadores Solares - 228902	228902	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		850,360	850,360	850,360	837,968	837,968	837,968	75.39	00	Ceildas solares	28	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776147	Calentadores Solares - 228799	228799	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		893,525	893,525	893,525	870,513	870,513	870,513	75.39	00	Ceildas solares	52	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776148	Calentadores Solares - 228907	228907	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		8107,914	8107,914	8107,914	881,361	881,361	881,361	75.39	00	Ceildas solares	60	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776149	Calentadores Solares - 228632	228632	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		843,165	843,165	843,165	832,544	832,544	832,544	75.39	00	Ceildas solares	24	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776150	Calentadores Solares - 228446	228446	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		828,777	828,777	828,777	821,696	821,696	821,696	75.39	00	Ceildas solares	16	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776151	Calentadores Solares - 228641	228641	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		857,554	857,554	857,554	843,392	843,392	843,392	75.39	00	Ceildas solares	32	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776152	Calentadores Solares - 228928	228928	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		8107,914	8107,914	8107,914	881,361	881,361	881,361	75.39	00	Ceildas solares	60	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776153	Calentadores Solares - 228926	228926	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		886,331	886,331	886,331	865,088	865,088	865,088	75.39	00	Ceildas solares	48	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776154	Calentadores Solares - 223733	223733	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		835,971	835,971	835,971	827,120	827,120	827,120	75.39	00	Ceildas solares	20	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776155	Calentadores Solares - 223707	223707	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		843,165	843,165	843,165	832,544	832,544	832,544	75.39	00	Ceildas solares	24	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160300776156	Calentadores Solares - 223691	223691	México	Nesahuacán	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		828,777	828,777	828,777	821,696	821,696	821,696	75.39	00	Ceildas solares	16	100.00	75.39	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI6160400816391	Creación del Gimnasio Al Aire Libre Con Rehabilitación De Camellón Topacio	104586	México	Nesahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESAHUACÁN	Deporte	En Ejecución	2016		81,600,000	81,600,000	81,600,000	81,576,179	8940,087	8940,087	8940,087	58.76	00	Metros Cuadrados	11,556	0.00	42.50	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816398	Substitución De Red De Agua Potable En La Colonia Periclit	105033	México	Nesahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESAHUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		87,500,000	87,500,000	87,500,000	87,393,526	86,241,976	86,241,976	86,241,976	83.23	00	Metros Cuadrados	11,445	0.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816403	Rehabilitación Y Equipamiento Del DIF Municipal, Avenida Aviación Civil Sin Número Colonia Vicente Villada Entre Las Calles Condesa Y Malinalco	105037	México	Nesahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESAHUACÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2016		815,000,000	815,000,000	815,000,000	814,835,362	811,312,185	811,312,185	811,312,185	75.41	00	Metros Cuadrados	30,000	0.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816407	Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adornación De Escuelas Públicas De Nivel Básico, (Mulas, Techumbres, Plazas Civicas, Bardas Y Muros Perimetrales)	105036	México	Nesahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESAHUACÁN	Educación	En Ejecución	2016		815,000,000	815,000,000	815,000,000	814,790,826	87,252,410	87,252,410	87,252,410	48.35	00	Metros Cuadrados	15,000	0.00	27.36	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816411	Reparación De Calles De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cancón (Segunda Etapa)	105044	México	Nesahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESAHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016		815,000,000	815,000,000	815,000,000	814,714,550	89,477,436	89,477,436	89,477,436	63.18	00	Metros Cuadrados	50,000	0.00	69.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816415	Reparación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada En Av. Desahuacán Y De Av. Topacio A Avenida Bordo De Xochiac (Segunda Etapa)	105040	México	Nesahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	0992 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESAHUACÁN	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016		828,517,554	828,517,554	828,517,554	828,200,225	820,401,385	820,401,385	820,401,385	71.84	00	Metros Cuadrados	60,000	0.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI6160400816424	Substitución De Red De Agua Potable En Las Colonias México II Y México III	105035	México	Nesahuacán	Cobertura municipal	Subsidios																							



Total: 261

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Anual
MEX1717020099218	Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Central A Av. Periferico Y De Bosques De Los Continentes A Rio De Los Remedios, Municipio De Nezahualcoyotl, Mexico // (Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Central A Av. Periferico Y De Bosques De Los Continentes A Rio De Los Remedios, Comprendiendo: Calle Jacarandas (De Calle Prado Publico Y Calle Prado De Abedul), Calle Diamantes (De Av. Bosques De Joses A La Capilla De San Miguel Arcangel), Cad. 15 De Febrero (De Calle Morelia A Calle Canal De Sales), Calle Lago Lempango (De Av. Lago Colón A Av. Alta Tensión) Y Calle Lago Eje 3 (De Calle Lago Colón A Calle Lago Tama), - 525687	525687	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,470,000	\$8,470,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Finicio: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1717020099043	Remodelación De Parque Recreativo Lago Atlixlan 11 Calle Lago Atlixlan Entre Laguna Tamañaba Y Laguna Del Caceron, Colonia Agua Azul - 484648	484648	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,925,000	\$2,304,998	\$2,304,998	\$2,304,998	57.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00	Financiera: / Finicio: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1717020090436	Reparación De Las Calles Orientales Y Occidentales Entre Subserano Calle 15 Y Calle 18 - 4810748	4810748	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Finicio: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX17170200901513	Reparación De La Avenida Oaxaca Entre Av. Periferico Y Calle 17, La Calle 13 Entre Calle Guadalupe Victoria Y Avenida Oaxaca Y Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Simón Bolívar Y Calle Puebla, La Colonia Juárez Pantitlán. - 4810687	4810687	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,200,000	\$7,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Finicio: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX17170200904361	Construcción De Infraestructura En Diversas Escuelas De Educación Básica Seguridad Escolar, Todo El Municipio.	105795	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130	Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,975,936	\$9,987,968	\$9,987,968	49.94	\$0	Piezas	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Finicio: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170200904363	Construcción De Depósito Vehicular (Corralón) Ar. Borjo De Kumbaca Entre Av. Adolfo López Mateos Y Calle Calles Nov. Ocl. Puerto Juárez	105786	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130	Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,998,724	\$4,999,362	\$4,999,362	49.99	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Finicio: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170200904365	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Tacuaco A Av. Pantitlán, Seguridad Escolar	105809	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130	Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,987,602	\$4,993,801	\$4,993,801	49.94	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Finicio: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170200904366	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Tacuaco A Av. Pantitlán, 4ta. Etapa.	107425	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130	Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,914,866	\$6,957,433	\$6,957,433	49.70	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Finicio: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300927802	Adquisición De Espacios Fisicos - 172012	172012	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$810,516	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Finicio: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300927803	Adquisición De Software Y Hardware - 172010	172010	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,127,119	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: / Finicio: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300927804	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Bellas Artes 159029 - 159029	159029	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,550	100.00	0.00	Financiera: / Finicio: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300927805	Construcción De Pavimentación De Calle Rio Blanco Entre Calle Romero Publico Y Calle Triunfo - 143834	143834	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	204	100.00	0.00	Financiera: / Finicio: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300927806	Mejoramiento De Comedor Escolares En La Escuela Primaria Leyza De Reforma - 143888	143888	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	355	100.00	0.00	Financiera: / Finicio: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300927807	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133600	133600	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,430,898	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,554	100.00	0.00	Financiera: / Finicio: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300927808	Construcción De Pavimentación De La Calle Gaviota Entre Cuarta Avenida Y Calle Dr. Gustavo Baz - 134340	134340	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	312	100.00	0.00	Financiera: / Finicio: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300927809	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133422	133422	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,437,507	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,081	100.00	0.00	Financiera: / Finicio: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300927810	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133316	133316	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$848,272	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,368	100.00	0.00	Financiera: / Finicio: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300927811	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130308	130308	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$786,174	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,368	100.00	0.00	Financiera: / Finicio: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300927812	Construcción De Pavimentación De Calle Juquepita Entre Calle Anicéstor Rumboso Y Cuarta Avenida - 121914	121914	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,080,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	264	100.00	0.00	Financiera: / Finicio: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300927813	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130249	130249	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$794,696	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,469	100.00	0.00	Financiera: / Finicio: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300927814	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Platanos - 129778	129778	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,410	100.00	0.00	Financiera: / Finicio: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300927815	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130204	130204	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$702,453	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	696	100.00	0.00	Financiera: / Finicio: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300927816	Mejoramiento De Comedor Escolares En La Escuela Primaria Alfredo V Bonfil - 123542	123542	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	51	100.00	0.00	Financiera: / Finicio: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300927817	Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Generalísimo Guzmán - 123515	123515	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	31	100.00	0.00	Financiera: / Finicio: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300927818	Rehabilitación Del Cárcamo Sor Juana - 123610	123610	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,988	100.00	0.00	Financiera: / Finicio: 0 / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300927819	Mejoramiento De Comedor Escolares En La Escuela Primaria Generalísimo Guzmán - 130109	130109	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	280	100.00	0.00	Financiera: / Finicio: 0 / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300927820	Rehabilitación Del Cárcamo López Mateos - 123957	123957	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$12,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,792	100.00	0.00	Financiera: / Finicio: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 261

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEXI1710300927821	Rehabilitación Del Cárcamo Ciudadhuahua - 12390	12390	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		87,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60,742	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI1710300927822	Rehabilitación Del Cárcamo Maravillas - 128229	128229	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		218,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,942	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEXI1710300927823	Mejoramiento De Comedor Escuelas En El Jardín De Niños Luisa Isabel Campos - 116892	116892	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017		5700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	34	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEXI1710300927824	Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Patria Y Libertad - 116867	116867	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017		5700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEXI1710300927825	Construcción De Pavimentación De Calle Aportación De Ubicación Entre Avenida Tzacoco Y Calle Nicolas Bravo - 125139	125139	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		84,492,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	444	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEXI1710300927826	Construcción De Planta Potabilizadora El Sol - 125071	125071	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		845,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12,109	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEXI1710300927827	Construcción De Pavimentación De Calle Ventanas Entre Avenida Cuervo Y Avenida Sol - 121859	121859	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		81,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	216	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEXI1710300927828	Construcción De Pavimentación Calle Program Regional Entre Avenida Vicente Villada Y Calle Abelardo Rodríguez - 122940	122940	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		83,376,358	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	420	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEXI1710300927829	Rehabilitación Del Cárcamo La Esperanza - 120288	120288	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		84,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9,317	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEXI1710300927830	Rehabilitación Del Cárcamo Carmelo Pérez - 120227	120227	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		84,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26,056	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEXI1710300927831	Construcción De Pavimentación En Calle Anulación Civil Entre Calle Tlalpañ Y Calle Condesa - 122020	122020	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		82,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	306	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEXI1710300927832	Construcción De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Avenida Victor Y Calle Cuarenta - 117053	117053	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		81,090,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,314	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEXI1710300927833	Construcción De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Calle Treinta Y Dos A Avenida Victor - 117045	117045	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		81,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,380	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEXI1710300927834	Construcción De Pavimentación De Primera Avenida Entre Avenida Victor Y Calle Cuarenta - 117038	117038	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		81,195,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,608	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEXI1710300927835	Construcción De Pavimentación De Calle Treinta Y Dos Entre Avenida Anselmo Ramos Y Segunda Avenida - 116966	116966	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		8700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEXI1710300965794	Rehabilitación Integral De La Unidad De Rehabilitación Integración Social (U.R.I.S.) Pioneros Arriaga.	105806	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	1030 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Asistencia Social	En Ejecución	2017		89,000,000	89,000,000	89,000,000	88,949,192	84,474,596	84,474,596	84,474,596	49.72	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI1710300965803	Pavimentación De La Calle 4 Entre Calle Chalco Y Calle Valle De Bravo	107421	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	1030 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		81,100,000	81,100,000	81,100,000	81,047,437	8533,818	8533,818	8533,818	48.53	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI1710300965808	Reparación De La Calle 16 Entre Calle Civalto Lindo Y Avenida Fierroarriaga	107423	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	1030 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		82,000,000	82,000,000	82,000,000	81,996,413	8998,207	8998,207	8998,207	49.91	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI1710300965813	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De los Reyes Y De Av. Tzacoco A Av. Pantitlán, 2da. Etapa	107424	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	1030 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		84,000,000	84,000,000	84,000,000	83,078,086	86,539,043	86,539,043	86,539,043	46.71	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.