

Total: 19

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEXI1510300582257	Construcción De Cuartos Para Baños Y Cocinas	191765-0012	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Neshahualcoyotl	Vivienda	En Ejecución	2015	\$48,632,772	\$48,514,977	\$48,514,977	\$48,514,977	\$48,514,977	\$48,514,977	100.00	00	Metros Cuadrados	1,910	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI1510300582271	Construcción De Red De Atarjes En Calle 39	191820-0016	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEHAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,429	\$954,769	\$954,769	\$954,769	\$915,001	\$915,001	\$915,001	95.83	00	Metros lineales	1,500	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582272	Construcción De Red De Atarjes En Calle 40	191821-0017	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEHAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,429	\$973,370	\$973,370	\$973,370	\$973,370	\$973,370	\$973,370	100.00	00	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582274	Construcción De Red De Atarjes En 1ra. Avenida B	191818-0014	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEHAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,480,723	\$2,762,283	\$2,762,283	\$2,762,283	\$2,474,946	\$2,474,946	\$2,474,946	89.60	00	Metros lineales	1,500	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582246	Sustitución De Líneas De Conducción En Avenida Aeropuerto	191891-0026	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEHAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$639,110	\$757,645	\$757,645	\$757,645	\$516,362	\$516,362	\$516,362	68.15	00	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582247	Sustitución De Líneas De Distribución En La Calle Lago Pampago	191883-0027	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEHAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$590,646	\$485,577	\$485,577	\$485,577	\$440,701	\$440,701	\$440,701	90.76	00	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582248	Sustitución De Líneas De Distribución En La Calle Lago Copatlaco	191884-0028	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEHAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$821,016	\$715,526	\$715,526	\$715,526	\$585,838	\$585,838	\$585,838	81.88	00	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582250	Sustitución De Líneas De Conducción En Calle Lago Huelnar	191835-0029	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEHAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$911,464	\$825,252	\$825,252	\$825,252	\$665,952	\$665,952	\$665,952	80.70	00	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582251	Sustitución De Líneas De Distribución En Calle Lago Milno	191836-0030	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEHAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$765,444	\$627,112	\$627,112	\$627,112	\$622,817	\$622,817	\$622,817	99.32	00	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582252	Sustitución De Líneas De Distribución En Calle Lago Ladopa	191887-0031	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEHAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$858,507	\$980,732	\$980,732	\$980,732	\$713,008	\$713,008	\$713,008	72.70	00	Metros lineales	1,000	0.00	83.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582253	Sustitución De Líneas De Conducción En Calle Lago 4 Millones	191839-0032	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEHAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$546,635	\$446,692	\$446,692	\$446,692	\$416,154	\$416,154	\$416,154	93.16	00	Metros lineales	1,000	0.00	76.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582254	Sustitución De Líneas De Distribución En Calle Lago 6 Millones	191840-0033	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEHAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$655,208	\$425,555	\$425,555	\$425,555	\$355,809	\$355,809	\$355,809	83.61	00	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582255	Sustitución De Líneas De Distribución En Calle Lago Colhuac	191841-0034	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEHAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$459,994	\$398,583	\$398,583	\$398,583	\$398,583	\$398,583	\$398,583	100.00	00	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582256	Sustitución De Líneas De Distribución En Calle Lago Mustar	191842-0035	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEHAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$220,558	\$187,745	\$187,745	\$187,745	\$170,535	\$170,535	\$170,535	90.83	00	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582257	Sustitución De Líneas De Conducción En Avenida Pablo Tacuaco	191847-0036	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEHAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,522,482	\$1,027,439	\$1,027,439	\$1,027,439	\$760,791	\$760,791	\$760,791	74.05	00	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4160300776017	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Doce - 281067	281067	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,220,000	\$1,210,443	\$1,210,443	\$1,204,968	\$1,204,968	\$1,204,968	99.55	00	Metros lineales	342	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI4160300776018	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Hondojo - 281066	281066	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,400,500	\$1,400,500	\$1,400,500	\$1,390,197	\$1,390,197	\$1,390,197	\$1,390,197	99.26	00	Metros lineales	342	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4160300776019	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Siete - 281065	281065	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,416,395	\$2,416,395	\$2,416,395	\$2,397,953	\$2,397,953	\$2,397,953	99.24	00	Metros lineales	252	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI4160300776020	Construcción De Sistema De Agua Potable Reforma Segunda Etapa - 238309	238309	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,613,298	\$6,613,298	\$6,613,298	\$6,613,298	\$6,588,869	\$6,588,869	\$6,588,869	99.63	00	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.