

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 47

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Fisico			Observaciones	
																	Recaudado (Millonadas)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población
MXE1710300927802	Acomodamiento de Espacios Fisicos - 17021	17021	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	8810,516	8810,516	8810,516	8808,265	8808,265	8808,265	8808,265	99.72	0	100.00	100.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927803	Adquisición De Software Y Hardware - 172010	172010	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,127,119	\$2,127,119	\$2,127,119	\$2,124,981	\$2,124,981	\$2,124,981	\$2,124,981	99.90	0	100.00	100.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927804	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Bellas Artes 159029 - 159029	159029	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,281,147	\$640,574	\$640,574	\$640,574	49.27	0	100.00	0.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927805	Construcción De Pavimentación De Calle Rio Blanco Entre Calle Romero Rubio Y Calle Tlalpaan - 154394	154394	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,388,908	\$984,017	\$984,017	\$984,017	70.29	0	100.00	24.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927806	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Leyes De Reforma 154388 - 154388	154388	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$693,927	\$346,964	\$346,964	\$346,964	49.57	0	100.00	0.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927807	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133600	133600	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,430,898	\$7,430,898	\$7,430,898	\$7,396,488	\$3,698,244	\$3,698,244	\$3,698,244	49.77	0	100.00	0.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927808	Construcción De Pavimentación De La Calle Savitza Entre Cuarta Avenida Y 134340 Calle De Guadalupe Bn - 134340	134340	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,110,000	\$2,110,000	\$2,110,000	\$2,094,106	\$1,047,053	\$1,047,053	\$1,047,053	49.62	0	100.00	0.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927809	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133422	133422	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,437,507	\$2,437,507	\$2,437,507	\$2,426,320	\$1,213,110	\$1,213,110	\$1,213,110	49.77	0	100.00	0.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927810	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133316	133316	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$848,272	\$848,272	\$848,272	\$844,344	\$422,172	\$422,172	\$422,172	49.77	0	100.00	0.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927811	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130308	130308	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$786,174	\$786,174	\$786,174	\$782,533	\$391,267	\$391,267	\$391,267	49.77	0	100.00	0.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927812	Construcción De Pavimentación De Calle Juepinto Entre Calle Amador Ramboer Y Cuarta Avenida - 121914 - 121914	121914	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,068,512	\$1,034,256	\$1,034,256	\$1,034,256	49.72	0	100.00	0.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927813	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130249	130249	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$794,696	\$794,696	\$794,696	\$791,016	\$395,508	\$395,508	\$395,508	49.77	0	100.00	0.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927814	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Viesgoes - 129778	129778	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,377,625	\$1,688,813	\$1,688,813	\$1,688,813	49.67	0	100.00	0.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927815	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130204	130204	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$702,453	\$702,453	\$702,453	\$699,200	\$349,600	\$349,600	\$349,600	49.77	0	100.00	0.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927816	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Alfredo V Bonfil 123642 - 123642	123642	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$682,664	\$341,332	\$341,332	\$341,332	48.76	0	100.00	0.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927817	Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Federalista Cuauhtémoc - 123515	123515	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,252	\$349,626	\$349,626	\$349,626	49.95	0	100.00	0.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927818	Rehabilitación Del Círculo Sor Juana - 129610	129610	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,488,474	\$4,744,337	\$4,744,337	\$4,744,337	49.94	0	100.00	0.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927819	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Generalísimo Guevara - 130108	130108	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,130	\$349,565	\$349,565	\$349,565	49.94	0	100.00	0.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927820	Rehabilitación Del Círculo López Mateos - 123957	123957	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$12,300,000	\$12,300,000	\$12,300,000	\$12,277,686	\$6,138,343	\$6,138,343	\$6,138,343	49.91	0	100.00	0.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927821	Rehabilitación Del Círculo Chimalháncan - 123900	123900	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,975,668	\$3,487,834	\$3,487,834	\$3,487,834	49.83	0	100.00	1.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927822	Rehabilitación Del Círculo Navarilla - 128229	128229	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$18,300,000	\$18,300,000	\$18,300,000	\$18,271,510	\$9,481,453	\$9,481,453	\$9,481,453	29.95	0	100.00	0.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927824	Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Patria Y Libertad 116487	116487	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$698,412	\$349,206	\$349,206	\$349,206	49.89	0	100.00	1.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927825	Construcción De Pavimentación De Calle Aparicio De Iturbide Entre Avenida Villalada Y Calle Amador Bravo - 125139	125139	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,492,750	\$4,492,750	\$4,492,750	\$4,473,545	\$2,236,772	\$2,236,772	\$2,236,772	49.79	0	100.00	0.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927826	Construcción De Planta Potabilizadora El Sol - 125071	125071	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$45,000,000	\$45,000,000	\$45,000,000	\$43,849,776	\$21,924,888	\$21,924,888	\$21,924,888	48.72	0	100.00	1.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927827	Construcción De Pavimentación De Calle Venustiano Carranza Entre Cuatro Y Avenida Sela - 121859	121859	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,388,772	\$694,386	\$694,386	\$694,386	49.60	0	100.00	1.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927828	Construcción De Pavimentación Calle Progreso Nacional Entre Avenida Vicente Villalada Y Calle Amador Rodríguez - 122040	122040	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,376,358	\$3,376,358	\$3,376,358	\$3,342,885	\$1,671,442	\$1,671,442	\$1,671,442	49.50	0	100.00	0.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927829	Rehabilitación Del Círculo La Esperanza - 120288	120288	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,952,988	\$1,976,499	\$1,976,499	\$1,976,499	49.41	0	100.00	1.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927830	Rehabilitación Del Círculo Carmelo Pérez - 120227	120227	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,949,284	\$1,984,642	\$1,984,642	\$1,984,642	49.62	0	100.00	1.00	Financiera: / Fficio: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MXE1710300927831	Construcción De Pavimentación En Calle Aviación Civil Entre Calle Tlalpaan Y Calle Comden - 122020	122020	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,578,547	\$1,289,273	\$1,289,273	\$1,289,273	49.59	0	100.00	0.00	Financiera:

Total: 47

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Recurrido (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEXI7170300527835	Construcción De Pavimentación De Calle Treinta Y Dos Entre Avenida Anselmo Ramon Y Segunda Avenida - 116966	116966	México	Neshualcoyotl	Ciudad Neshualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$692,902	\$346,451	\$346,451	\$346,451	49.49	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401001338	Construcción De Red De Alcantarillado En Avenida Juárez Entre Calle Luis Y Calle Victor Cal - 337670	337670	México	Neshualcoyotl	Ciudad Neshualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$950,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$468,518	\$468,518	\$468,518	66.93	\$0	Metros lineales	3,311	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401001339	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308526	308526	México	Neshualcoyotl	Ciudad Neshualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$93,518	\$93,518	\$93,518	\$93,275	\$46,637	\$46,637	\$46,637	49.87	\$0	Otros	949	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401001340	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308611	308611	México	Neshualcoyotl	Ciudad Neshualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$232,683	\$232,683	\$232,683	\$232,076	\$116,038	\$116,038	\$116,038	49.87	\$0	Otros	2,267	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401001341	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308592	308592	México	Neshualcoyotl	Ciudad Neshualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$231,849	\$231,849	\$231,849	\$231,245	\$115,622	\$115,622	\$115,622	49.87	\$0	Otros	2,172	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401001342	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308646	308646	México	Neshualcoyotl	Ciudad Neshualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$498,698	\$498,698	\$498,698	\$497,398	\$248,699	\$248,699	\$248,699	49.87	\$0	Otros	4,671	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401001343	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308619	308619	México	Neshualcoyotl	Ciudad Neshualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$231,978	\$231,978	\$231,978	\$231,373	\$115,687	\$115,687	\$115,687	49.87	\$0	Otros	2,193	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401001344	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308638	308638	México	Neshualcoyotl	Ciudad Neshualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$197,420	\$197,420	\$197,420	\$196,906	\$98,453	\$98,453	\$98,453	49.87	\$0	Otros	1,866	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401001345	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308568	308568	México	Neshualcoyotl	Ciudad Neshualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$231,849	\$231,849	\$231,849	\$231,245	\$115,622	\$115,622	\$115,622	49.87	\$0	Otros	2,287	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401001346	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308657	308657	México	Neshualcoyotl	Ciudad Neshualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$558,530	\$558,530	\$558,530	\$557,074	\$278,537	\$278,537	\$278,537	49.87	\$0	Otros	5,303	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401001347	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Boulevard Nequepas De Los Continentes - 281836	281836	México	Neshualcoyotl	Ciudad Neshualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,498,028	\$3,748,014	\$3,748,014	\$3,748,014	49.99	\$0	Metros lineales	5,714	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401001348	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De La Puistima - 282576	282576	México	Neshualcoyotl	Ciudad Neshualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,398,200	\$7,398,200	\$7,398,200	\$7,395,062	\$3,697,531	\$3,697,531	\$3,697,531	49.98	\$0	Metros lineales	2,624	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401001349	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Calle Diaz - 282695	282695	México	Neshualcoyotl	Ciudad Neshualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,092,490	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,320	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401001350	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De San Carlos - 294115	294115	México	Neshualcoyotl	Ciudad Neshualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,398,200	\$7,398,200	\$7,398,200	\$7,395,062	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,640	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401001351	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 327373	327373	México	Neshualcoyotl	Ciudad Neshualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,858,652	\$4,858,652	\$4,858,652	\$4,845,989	\$4,078,879	\$4,078,879	\$4,078,879	83.95	\$0	Otros	78,292	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.