

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
							Presupuesto	Modificado	Recurrido (Gastado)	Comprometido							Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.			
MX16160200673486	Reparación de Calles Del Segmento Comprendido De Av. Tepozanes A Av. De Los Reyes Y De Av. Perrocarriil A Av. Descooc.-2825	2254509	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0110 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,455,866	\$9,401,431	\$9,401,431	\$9,401,431	95.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SIITDA: Para al siguiente nivel.
MX16160200674594	Reparación de Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanes Y De Av. Chimalhuacán A Av. Descooc.-2830	2246117	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0110 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,449,962	\$9,409,229	\$9,409,229	\$9,409,229	96.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SIITDA: Para al siguiente nivel.
MX16160200675182	Reparación de Calles Del Segmento Comprendido De Av. Perrocarriil Del Sur A Av. 16 De Los Remedios Y De La Av. Carlos Hank González A Av. Periferia.-2826	2245522	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0110 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,483,181	\$9,442,305	\$9,442,305	\$9,442,305	96.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SIITDA: Para al siguiente nivel.
MX16160200675876	Construcción De Pozo (Derechos Del Pozo 329)-2827	2254817	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0110 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,395,500	\$9,350,949	\$9,310,643	\$9,310,643	\$9,310,643	98.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SIITDA: Para al siguiente nivel.