

Total: 9

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Asbto | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Fisico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| MEXI7170200896591 | Programa De Baches En Calles Del Municipio De Mexahualcoyotl - 4917256 | 107452 | México | Mexahualcoyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPFO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$3,200,000 | \$3,200,000 | \$3,200,000 | \$3,156,058 | \$2,655,761 | \$2,655,761 | \$2,655,761 | 82.99 | \$0 | Metros Cuadrados | | 0.00 | 68.89 | Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 |
| MEXI7170200897400 | Reparación De La Calle Lago Traslamo Entre Av. Chimalhuacan Y Calle Laguna De Terán | 108189 | México | Mexahualcoyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPFO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$6,300,000 | \$6,300,000 | \$6,230,000 | \$6,197,952 | \$3,098,976 | \$3,098,976 | \$3,098,976 | 49.19 | \$0 | Metros Cuadrados | | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| MEXI7170200897401 | Reparación De La Calle Bravo Entre Av. Mexahualcoyotl Y Calle Profesor La Calle Villa Guerrero Entre Calle Bravo Y Calle Coatepec Y La Calle Lagam Entre Calle Flamingo Y Calle Coatepec | 108191 | México | Mexahualcoyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPFO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$6,300,000 | \$6,300,000 | \$6,230,700 | \$6,227,967 | \$3,113,984 | \$3,113,984 | \$3,113,984 | 49.43 | \$0 | Metros Cuadrados | | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| MEXI7170200897402 | Construcción De Subcolectores En La Colonia Loma Bonita - 4846594 | 107451 | México | Mexahualcoyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPFO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$2,300,000 | \$2,300,000 | \$2,300,000 | \$2,268,075 | \$2,258,299 | \$2,258,299 | \$2,258,299 | 98.19 | \$0 | Metros Cuadrados | | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| MEXI7170200899043 | Remodelación De Parque Recreativo Lago Melitlan 17/ Calle Lago Melitlan Entre Laguna Tzalahua Y Laguna Del Caramo Colonia Agua Azul - 4846488 | 107453 | México | Mexahualcoyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPFO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$3,925,000 | \$3,906,373 | \$3,906,373 | \$3,906,373 | 97.66 | \$0 | Metros Cuadrados | | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| MEXI7170200900696 | Reparación De Las Calles Oriente 90 Oriente 200 San Sebastián/ Calle 15 Y Calle 18 - 4817148 | 108187 | México | Mexahualcoyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPFO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$9,000,000 | \$9,000,000 | \$9,000,000 | \$8,896,840 | \$6,108,575 | \$6,108,575 | \$6,108,575 | 67.87 | \$0 | Metros Cuadrados | | 0.00 | 29.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| MEXI7170200901513 | Reparación De La Avenida Osanca Entre Av. Periférico Y Calle 17/ La Calle 13 Entre Calle Desdoblado Victoria Y Avenida Osanca/ Y La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Sando Bolívar Y Calle Puebla. | 108190 | México | Mexahualcoyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPFO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$7,200,000 | \$7,200,000 | \$7,120,800 | \$7,117,716 | \$3,558,858 | \$3,558,858 | \$3,558,858 | 49.43 | \$0 | Metros Cuadrados | | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| MEXI7170401051347 | Rehabilitación De Calle 10 Entre Av. Chimalhuacan Y Calle Melitlan, Colonia Miravillas. | 109842 | México | Mexahualcoyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Transportes y Desarrollo Urbano | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$3,954,000 | \$3,924,680 | \$1,962,340 | \$1,962,340 | \$1,962,340 | 49.06 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| MEXI7170401051382 | Pavimentación De Calles De Calle Vencedor A Av. Central Y De Av. Ffco. De Los Reyes A Av. Francisco Villa Primera Etapa. | 109848 | México | Mexahualcoyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Transportes y Desarrollo Urbano | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$8,640,000 | \$8,544,960 | \$8,544,960 | \$8,518,702 | \$4,259,351 | \$4,259,351 | \$4,259,351 | 49.85 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |