

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																	Recurrido (Millarés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
MEMI3130300193072	Perforación y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma Ira. Etapa.	90920	México	Nezahualcóyotl 3	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,468,079	\$2,712,884	\$2,712,884	\$2,712,884	49.33	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEMI3130300193089	Perforación y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa.	90928	México	Nezahualcóyotl 1	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,971,047	\$7,534,065	\$7,534,065	\$7,534,065	75.34	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	65.49	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017.