

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millarés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
MX16160400816451	Creación De Nueva Plaza Para Trotar Con Rehabilitación Y Reforestación Del Camellón De Av. Mexahualcoyotl	104598	México	Mexahualcoyotl 2	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MEXAHUALCOYOTL	Deporte	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,967,592	\$5,926,241	\$5,926,241	\$5,926,241	98.77	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX16160400816466	Repavimentación De Calle Palma Negra Entre Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochitlan	104940	México	Mexahualcoyotl 1	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MEXAHUALCOYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$26,448,000	\$26,448,000	\$26,448,000	\$26,072,400	\$25,960,019	\$25,960,019	\$25,960,019	98.15	\$0	Metros Cuadrados	12,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX16160400816468	Instalación De Nuevo Equipamiento Deportivo Sobre El Camellón Francisco Villa	104943	México	Mexahualcoyotl 1	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MEXAHUALCOYOTL	Deporte	En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$10,989,000	\$10,989,000	\$10,868,467	\$10,821,620	\$10,821,620	\$10,821,620	98.48	\$0	Metros Cuadrados	21,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.