

Total: 13

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEXI170401001339	Mejoramiento de Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308526	308526	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	593,518	593,518	593,518	593,275	546,637	546,637	546,637	49.87	0	Otros	949	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI170401001340	Mejoramiento de Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308611	308611	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	2332,683	2332,683	2332,683	2332,076	2116,038	2116,038	2116,038	49.87	0	Otros	2,247	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018.
MEXI170401001341	Mejoramiento de Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308592	308592	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	2331,849	2331,849	2331,849	2331,245	2115,622	2115,622	2115,622	49.87	0	Otros	2,172	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI170401001342	Mejoramiento de Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308646	308646	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	2498,698	2498,698	2498,698	2497,398	2248,699	2248,699	2248,699	49.87	0	Otros	4,671	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI170401001343	Mejoramiento de Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308619	308619	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	2231,978	2231,978	2231,978	2231,373	2115,687	2115,687	2115,687	49.87	0	Otros	2,193	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI170401001344	Mejoramiento de Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308638	308638	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	2197,420	2197,420	2197,420	2196,906	208,453	208,453	208,453	49.87	0	Otros	1,866	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018.
MEXI170401001345	Mejoramiento de Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308568	308568	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	2231,849	2231,849	2231,849	2231,245	2115,622	2115,622	2115,622	49.87	0	Otros	2,287	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI170401001346	Mejoramiento de Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308657	308657	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	2558,530	2558,530	2558,530	2517,074	2278,537	2278,537	2278,537	49.87	0	Otros	5,303	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI170401001347	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Boulevard Buzacos De Los Continentes - 281836	281836	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	27,500,000	27,500,000	27,500,000	27,498,028	23,749,014	23,749,014	23,749,014	49.99	0	Metros lineales	5,714	100.00	99.77	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI170401001348	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De San Carlos - 282576	282576	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	27,398,200	27,398,200	27,398,200	27,395,062	23,697,531	23,697,531	23,697,531	49.98	0	Metros lineales	2,624	100.00	44.56	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI170401001349	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Calle Diaz - 282695	282695	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	22,100,000	22,100,000	22,100,000	22,092,490	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	2,320	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018.
MEXI170401001350	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De San Carlos - 294115	294115	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	27,398,200	27,398,200	27,398,200	27,385,817	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	2,040	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018.
MEXI170401001351	Mejoramiento de Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 327373	327373	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	24,858,632	28,179,075	28,179,075	28,157,757	24,078,879	24,078,879	24,078,879	49.87	0	Otros	78,292	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR