

Total: 9

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
								Presupuesto	Modificado							Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEXI1710200896591	Programa De Sabeo En Calles Del Municipio De Mexahualcoyotl - 4917256	107452	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,156,058	\$2,655,761	\$2,655,761	\$2,655,761	82.99	00	Metros Cuadrados		0.00	68.89	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEXI1710200897400	Reparación De La Calle Lago Tratamiento Entre Av. Chimalhuacán Y Calle Laguna De Terninos	108189	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,230,700	\$6,197,952	\$5,342,950	\$5,342,950	\$5,342,950	84.81	00	Metros Cuadrados		0.00	73.04	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEXI1710200897401	Reparación De La Calle Bravo Profesa/ La Calle Villa Guatemal Entre Calle Bravo Y Calle Coatepec Y La Calle Laguna Entre Calle Fielingros Y Calle Coatepec	108191	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,230,700	\$6,227,967	\$6,201,122	\$6,201,122	\$6,201,122	98.43	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEXI1710200897402	Construcción De Subcolectores En La Colonia Loma Bonita - 4846634	107451	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,268,075	\$2,258,299	\$2,258,299	\$2,258,299	98.19	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEXI1710200899043	Remodelación De Parque Recreativo Lago Atlixán 11/ Calle Lago Atlixán Entre Laguna Tanihua Y Laguna Del Carmen: Colonia Agua Azul - 4846688	107453	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,925,000	\$3,906,373	\$3,906,373	\$3,906,373	97.66	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEXI1710200900696	Reparación De Las Calles Oriente Y Oriente 20/ San Sebastián/ Calle 15 Y Calle 18 - 4817148	108187	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,901,000	\$8,896,840	\$8,758,414	\$8,758,414	\$8,758,414	97.32	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEXI1710200901513	Reparación De La Avenida Oaxaca Entre Av. Parícutin Y Calle 17/ La Calle 13 Entre Calle Guadalupe Victoria Y Avenida Oaxaca/ Y La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Sando Soliver Y Calle Puebla.	108190	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,200,000	\$7,200,000	\$7,120,800	\$7,117,716	\$6,877,820	\$6,877,820	\$6,877,820	95.53	00	Metros Cuadrados		0.00	94.07	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEXI1710401051347	Rehabilitación De Calle 10 Entre Av. Chimalhuacán Y Calle Malinalco, Colonia Metaxillas.	109842	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Transportes y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,924,680	\$3,907,763	\$3,907,763	\$3,907,763	97.69	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEXI1710401051382	Pavimentación De Calles De Calle Veracruz A Av. Central Y De Av. Ffco. De Los Reyes A Av. Francisco Villa Primera Etapa.	109648	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Transportes y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,540,000	\$8,544,960	\$8,544,960	\$8,518,702	\$8,481,983	\$8,481,983	\$8,481,983	99.26	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.

PRELIMINAR