

Total: 20

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEMI6160400816391	Creación Del Gimnasio Al Aire Libre Con Rehabilitación De Canchón Topocico	104586	México	Neshahuatoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUATÓYOTL	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,578,179	\$1,528,377	\$1,528,377	\$1,528,377	95.52	00	Metros Cuadrados	11,556	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEMI6160400816398	Sustitución De Red De Agua Potable En La Colonia Porvenir	105033	México	Neshahuatoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUATÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,393,526	\$7,361,657	\$7,361,657	\$7,361,657	98.16	00	Metros Cuadrados	11,445	0.00	90.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEMI6160400816403	Rehabilitación Y Equipamiento Del Edificio Municipal De Arriación Civil Sin Número Colonia Vicente Villa Entre Las Calles Condesa Y Melchior	105037	México	Neshahuatoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUATÓYOTL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,835,362	\$14,740,356	\$14,740,356	\$14,740,356	98.27	00	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEMI6160400816407	Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adornación De Escuelas Públicas De Nivel Básico, (Aulas, Techumbres, Pizcas Civicas, Bardas Y Muebles Sanitarios)	105036	México	Neshahuatoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUATÓYOTL	Educación	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,790,426	\$14,727,073	\$14,727,073	\$14,727,073	98.18	00	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEMI6160400816411	Reparación De Calles De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Del Sur Las Anexas A La Calle Canón (Segunda Etapa)	105044	México	Neshahuatoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUATÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,774,550	\$14,710,846	\$14,710,846	\$14,710,846	98.07	00	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEMI6160400816415	Reparación De Calles En El Cuadrante Que Comprende La Avenida Vicente Villada A Av. Neshahuatoyotl Y De Av. Texcoco Avenida Bordo De Xochilaca (Segunda Etapa)	105040	México	Neshahuatoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUATÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$28,517,554	\$28,517,554	\$28,517,554	\$28,200,225	\$28,076,673	\$28,076,673	\$28,076,673	98.46	00	Metros Cuadrados	60,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEMI6160400816424	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Mexico II Y Mexico III	105035	México	Neshahuatoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUATÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,827,922	\$10,726,490	\$10,726,490	\$10,726,490	97.51	00	Metros Cuadrados	4,035	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEMI6160400816435	Sustitución Del Pozo 303 Avenida Chihuahua Y Calle 18 Col. Esperanza	105041	México	Neshahuatoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUATÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12,600,000	\$12,600,000	\$12,600,000	\$12,449,400	\$12,395,739	\$12,395,739	\$12,395,739	98.38	00	Lote	80,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEMI6160400816438	Sustitución Del Pozo 330 4a Avenida Regina Calle Cisneros, Col. Arriación	105042	México	Neshahuatoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUATÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,400,000	\$11,400,000	\$11,400,000	\$11,255,224	\$11,206,711	\$11,206,711	\$11,206,711	98.30	00	Metros Cuadrados	95,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEMI6160400816481	Reparación De Calles En El Cuadrante Que Comprende De La Av. Neshahuatoyotl, A La Av. Siete Pavimentos Y De Av. Texcoco (Primera Etapa)	105038	México	Neshahuatoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUATÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,720,189	\$24,613,636	\$24,613,636	\$24,613,636	98.45	00	Metros Cuadrados	32,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEMI6160400816482	Reparación De Calles En El Cuadrante Que Comprende La Avenida Vicente Villada A Av. Neshahuatoyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochilaca (Primera Etapa)	105039	México	Neshahuatoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NESHAHUATÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,429,392	\$29,501,679	\$29,501,679	\$29,501,679	98.34	00	Metros Cuadrados	27,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEMI6170100833725	Rehabilitación Y Equipamiento De Las Instalaciones Del Instituto Municipal De La Mujer Y De La Clínica De Diagnósticos, Cálculo Centro, Módulos De Atención, Capacitación Y Difusión (Primera Etapa)	105532	México	Neshahuatoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,996,150	\$3,978,925	\$3,978,925	\$3,978,925	99.47	00	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEMI6170100833729	Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adornación De Escuelas Públicas (Aulas, Techumbres, Pizcas Civicas, Bardas Y Muebles Sanitarios)	105534	México	Neshahuatoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,920,745	\$9,871,026	\$9,871,026	\$9,871,026	98.71	00	Piezas	5,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEMI6170100833737	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Neshahuatoyotl, Mexico III, Volcamesa Y Porvenir.	105536	México	Neshahuatoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,490,492	\$11,490,492	\$11,490,492	\$11,357,761	\$11,308,805	\$11,308,805	\$11,308,805	98.42	00	Metros lineales	4,396	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEMI6170100833743	Reparación De Calle Ignacio Aldama Entre Av. Independencia Y Calle Oriente I	105601	México	Neshahuatoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,665,436	\$6,636,705	\$6,636,705	\$6,636,705	98.76	00	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEMI6170100833749	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Neshahuatoyotl, Del Llano, Volcamesa Y Mexico III	105537	México	Neshahuatoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,991,954	\$10,991,954	\$10,991,954	\$10,949,355	\$10,898,658	\$10,898,658	\$10,898,658	99.15	00	Metros lineales	3,548	0.00	98.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEMI6170100833753	Rehabilitación Integral Del Pantón Municipal los Etlags	105535	México	Neshahuatoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,979,657	\$3,962,503	\$3,962,503	\$3,962,503	99.06	00	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEMI6170100833766	Ampliación Del Centro De Mando (Segunda Etapa)	105533	México	Neshahuatoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,757,044	\$19,671,884	\$19,671,884	\$19,671,884	98.36	00	Piezas	1,350,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEMI6170100833767	Ampliación Del Centro De Mando (C4) (Primera Etapa)	105539	México	Neshahuatoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,400,000	\$10,400,000	\$10,400,000	\$10,241,489	\$10,197,345	\$10,197,345	\$10,197,345	98.05	00	Metros lineales	130,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEMI6170100833770	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) (Módulo A Módulos Municipales).	105551	México	Neshahuatoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,789,341	\$14,725,394	\$14,725,394	\$14,725,394	98.17	00	Metros lineales	1,350,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.