

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Primer Trimestre 2018

Total: 43

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anualizado	Avance Cumulado	
MEM1710200879173	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En Zona Norte De Nezahualcóyotl Ira. Etapa.	105800	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,778,457	\$18,000,464	\$18,000,464	\$18,000,464	90.00	\$0	Metros lineales	5,000	0.00	82.73	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710200879181	Construcción De Parque Recreativo Municipal El Sol (Camellón De Arreglo De Viveros Entre Riva Palacio A Av. Victor, Col. El Sol)	105802	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,993,834	\$13,933,516	\$13,933,516	\$13,933,516	99.53	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710200879185	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Teacoco A Av. Pantitlán, Primera Etapa	105807	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,975,940	\$9,932,542	\$9,932,542	\$9,932,542	99.33	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710200879188	Pavimentación De Boulevard Prado De Arreglo Entre Calle Bosques De África Y Calle Prado De Los Virreyes Col. Prado De Arreglo 2da. Etapa.	105810	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,974,410	\$9,931,417	\$9,931,417	\$9,931,417	99.31	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710200904361	Construcción De Infraestructura En Diversas Escuelas De Educación Básica Segunda Etapa, Todo El Municipio.	105795	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,975,936	\$19,889,833	\$19,889,833	\$19,889,833	99.45	\$0	Piezas	10,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710200904363	Construcción De Depósito Vehicular (Corralón) Av. Bordo De Cochabamba Entre Av. Adolfo López Mateos Y Calle Gabriel Bayo, Col. Benito Juárez.	105796	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,998,724	\$9,955,626	\$9,955,626	\$9,955,626	99.56	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710200904365	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Teacoco A Av. Pantitlán, Segunda Etapa	105809	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,987,602	\$4,993,801	\$4,993,801	\$4,993,801	49.94	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710200904366	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Teacoco A Av. Pantitlán, 4ta. Etapa.	107425	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,914,866	\$13,854,888	\$13,854,888	\$13,854,888	98.96	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710300904374	Rehabilitación Integral De La Unidad De Rehabilitación Integración Social 105806 (U.R.I.S.) Pioneros Atléticos	105806	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,949,192	\$8,910,618	\$8,910,618	\$8,910,618	99.01	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710300904383	Pavimentación De La Calle 4 Entre Calle Chiclayo Y Calle Valle De Bravo	107421	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,067,637	\$1,063,035	\$1,063,035	\$1,063,035	96.64	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710300904388	Repavimentación De La Calle 18 Entre Calle Chiclayo Lindo Y Avenida 18	107423	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,413	\$1,987,808	\$1,987,808	\$1,987,808	99.39	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710300904383	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Teacoco A Av. Pantitlán, 2da. Etapa	107424	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,978,086	\$10,041,076	\$10,041,076	\$10,041,076	71.72	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	54.02	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710401050823	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Comando (CC) Primera Etapa	105792	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Seguridad	En Ejecución	2017	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,982,965	\$24,491,482	\$24,491,482	\$24,491,482	49.97	\$0	Metros lineales	50,000	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710401050831	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Comando (CC) Segunda Etapa	105793	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,981,463	\$9,990,732	\$9,990,732	\$9,990,732	49.95	\$0	Metros lineales	50,000	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710401050844	Construcción De Polideportivo Y Área Administrativa Municipal Zona Norte (Ira Etapa) Ubicado Entre La Av. Central Y Calle 33 De Avenida 6 A La Avenida 18 En La Colonia Campesinos Guadalupeña	105798	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,738,964	\$19,213,414	\$19,213,414	\$19,213,414	64.04	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	29.47	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710401050852	Construcción De Parque Recreativo Municipal (Ira. Etapa) Calle Vergelillo Entre Calle Rancho Grande Y Calle Bordo De Cochabamba Entre Calle Benito Juárez.	105804	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.
MEM1710401050875	Repavimentación De La Calle Rosas De Mayo Entre Rancho Grande Y Corredor Del Norte	107422	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,067,843	\$1,083,154	\$1,083,154	\$1,083,154	98.47	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710401050901	Programa Integral De Rehabilitación Y Remozamiento De Vialidades	108156	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,936	\$1,991,315	\$1,991,315	\$1,991,315	99.57	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710401050903	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Benito Juárez Primera Etapa	108163	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,953,305	\$7,223,972	\$7,223,972	\$7,223,972	65.67	\$0	Metros lineales	20,000	0.00	32.18	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710401050907	Repavimentación De Avenida Teacoco Entre Calle Libertad Y Calle Guadalupe Victoria, Col. Loma Bonita	108169	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,993,445	\$6,943,500	\$6,943,500	\$6,943,500	99.48	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710401050912	Repavimentación De La Calle Sur 2 Entre Calle Oriente Y Av. De Los Reyes Col. Loma Bonita	108170	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,640,453	\$8,075,592	\$8,075,592	\$8,075,592	62.12	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710401050914	Construcción De Pisosas Digitales. Zonas Wifi	108401	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,954,112	\$1,977,056	\$1,977,056	\$1,977,056	49.43	\$0	Piezas	20,000	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710401050917	Rehabilitación Integral Del Pantón Municipal Ira Etapa.	108404	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,952,426	\$19,866,623	\$19,866,623	\$19,866,623	99.33	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710401050923	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 2a Etapa	108406	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,948,835	\$9,874,418	\$9,874,418	\$9,874,418	49.79	\$0	Metros lineales	20,000	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710401050927	Construcción De Infraestructura En Diversas Escuelas De Educación Básica Primera Etapa	108413	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Educación	En Ejecución	2017	\$9,620,000	\$9,620,000	\$9,620,000	\$9,597,460	\$9,556,092	\$9,556,092	\$9,556,092	99.34	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710401050931	Construcción De Parque Recreativo Avenida Sor Juana Inés De La Cruz, Primera Etapa	108415	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,981,229	\$9,938,206	\$9,938,206	\$9,938,206	99.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710401050935	Construcción De Subcolector En Av. Píruas (Segunda Etapa)	108419	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0330 Portaleamiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,092,812	\$1,046,406	\$1,046,406	\$1,046,406	49.83	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.	
MEM1710401050938	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán Ira Etapa.	108495	México	Nezahualcóyotl	Cob																								

Total: 43

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEXI170401050941	Construcción De Casetas De Vigilancia, En Sierritas Colonias, Primera Etapa	109790	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	seguridad	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,970,145	\$2,485,073	\$2,485,073	\$2,485,073	49.70	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registros: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.
MEXI170401050949	Construcción De Subcolector En Av. Piedad (Sierra El Chapo)	109791	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	aseo	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,792,088	\$1,770,666	\$1,770,666	\$1,770,666	98.37	0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registros: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.
MEXI170401050964	Rehabilitación De Subcolector Y Redes De Alcantarillas En La Colonia Impulsora/ Ubicación Entre Hacienda De Soledad Y Hacienda De San Carlos De Hacienda De La Soledad Y Hacienda De Presillas, Col. Impulsora Po	110069	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,993,885	\$4,130,388	\$4,130,388	\$4,130,388	59.01	0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registros: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.
MEXI170401051160	Sistema De Agua Potable Loma Bonita/ Ubicación: Colonia Loma Bonita.	110072	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,982,695	\$2,991,347	\$2,991,347	\$2,991,347	49.86	0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registros: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.
MEXI170401051164	Sistema De Agua Potable Reforma/ Ubicación: Col. Reforma.	110074	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,872,378	\$3,936,189	\$3,936,189	\$3,936,189	49.20	0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registros: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.
MEXI170401051173	Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Verdel de Guadalupe (Joyas De Aragón/ Ubicación: Colonia Verdel de Guadalupe Y Joyas De Aragón)	110076	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,372,570	\$3,686,285	\$3,686,285	\$3,686,285	49.15	0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registros: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.
MEXI170401051188	Construcción De Interconexiones En El Sistema De Agua Potable De La Colonia Benito Juárez, Ubicación: Col. Benito Juárez.	110078	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,989,000	\$1,492,500	\$1,492,500	\$1,492,500	49.75	0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registros: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.
MEXI170401051195	Rehabilitación De Pozo Beza No. 3/ Ubicación: Av. Vicente Villada Equias Av. Tasso. Col. Regl. Vicente Villada	110080	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$495,448	\$493,312	\$493,312	\$493,312	98.66	0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registros: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.
MEXI170401051210	Rehabilitación Del Pozo Rey Maza/ Ubicación: Calle Melchiorstein Entre Calle Coahuilán Y Calle Tescobichán. U. Vado Rey Nezahualcóyotl.	110082	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,130	\$494,987	\$494,987	\$494,987	99.00	0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registros: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.
MEXI170401051219	Repavimentación De Calles Cuadrante De Av. Pantillón A Av. Tasso Y De Av. Grial, José Vicente Villada A Av. Independencia.	110083	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	urbanización	En Ejecución	2017	\$13,500,000	\$13,500,000	\$13,500,000	\$13,362,464	\$6,681,232	\$6,681,232	\$6,681,232	49.49	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registros: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.
MEXI170401051229	Bachos En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl.	110086	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,982,250	\$9,939,223	\$9,939,223	\$9,939,223	99.39	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registros: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.
MEXI170401051237	Rehabilitación De Calles En El Cuadrante De Av. Rancho Grande A 4ta. Avenida Y De Av. San Juan A Calle Patino Maza. Col. Benito Juárez.	110090	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,994,129	\$8,531,515	\$8,531,515	\$8,531,515	56.88	0	Metros Cuadrados	0	0.00	57.15	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registros: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.
MEXI170401051245	Construcción De Cuartos Domesticos/ Todo El Municipio.	110091	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$29,000,000	\$29,000,000	\$29,000,000	\$28,961,177	\$14,480,589	\$14,480,589	\$14,480,589	49.93	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registros: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.
MEXI170401051259	Construcción Del Centro De Sanciones Administrativas Y De Organización Social De Nezahualcóyotl, Av. Bordo De Nublado Entre Calle Impulso Mojado Y Calle La Negra De La Colonia Benito Juárez.	110107	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,985,850	\$4,992,975	\$4,992,975	\$4,992,975	49.93	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registros: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.
MEXI170401051269	Construcción De Mercado De Carnicos	110108	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,995,781	\$19,864,517	\$19,864,517	\$19,864,517	66.22	0	Metros Cuadrados	0	0.00	32.73	Financiera: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018. / Registros: Se reporta lo conducido al Primer Trimestre del 2018.

PRELIMINAR