













Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 305

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Anejos Financieros					Anejos Fisios			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conesvo	Programa Fondo Conesvo - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Anejo	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEM1610100833729	Programa de Construcción, Rehabilitación y Administración de Escuelas Públicas (Incluye, Techumbres, Pizetas, Pizetas, Barcos y Bucleo Sanitario)	105534	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,820,745	\$9,871,026	\$9,871,026	\$9,871,026	98.71	00	Piases	5,000	0.00	100.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1610100833737	Sustitución de Red de Agua Potable En Las Colinas Nezahualcóyotl, México Tli, Volcanes y Perismit.	105536	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,490,492	\$11,490,492	\$11,490,492	\$11,357,761	\$11,309,805	\$11,309,805	\$11,309,805	98.42	00	Metros lineales	4,396	0.00	100.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1610100833749	Reparación de Calle Ignacio Albiro Entre Av. Independencia Y Calle Oriente I	105601	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,654,436	\$6,636,705	\$6,636,705	\$6,636,705	98.74	00	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1610100833749	Sustitución de Red de Agua Potable En Las Colinas Neohuicomy, Mexicana Del Llano, Volcanes Y México Tli	105537	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,991,954	\$10,991,954	\$10,991,954	\$10,949,355	\$10,898,458	\$10,898,458	\$10,898,458	99.15	00	Metros lineales	3,548	0.00	98.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1610100833753	Rehabilitación Integral del Pentón Municipal 1a Etapa	105535	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,979,657	\$3,962,503	\$3,962,503	\$3,962,503	99.56	00	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1610100833766	Aplicación Del Centro De Mando (Segunda Etapa)	105533	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,757,044	\$19,671,884	\$19,671,884	\$19,671,884	98.36	00	Piases	1,350,000	0.00	100.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1610100833767	Aplicación Del Centro De Mando (C4) (Primera Etapa)	105539	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,400,000	\$10,400,000	\$10,400,000	\$10,241,489	\$10,197,345	\$10,197,345	\$10,197,345	98.05	00	Metros lineales	130,000	0.00	100.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1610100833770	Suministro e Instalación de Infraestructura Para la Aplicación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Anuncio A Mercado Municipal.	105551	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,789,141	\$14,725,394	\$14,725,394	\$14,725,394	98.17	00	Metros lineales	1,350,000	0.00	100.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1710200879173	Sustitución de Redes de Distribución De Agua Potable En Romeros De Neohuicomy, 1ra. Etapa.	105800	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,778,457	\$18,000,444	\$18,000,444	\$18,000,444	90.00	00	Metros lineales	9,000	0.00	82.73	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1710200879181	Construcción De Parque Recreativo Municipal El Sol Entre Av. De Arce Y Av. Victoria, Col. El Sol	105802	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,943,434	\$13,933,516	\$13,933,516	\$13,933,516	99.53	00	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1710200879185	Pavimentación de Calles Cuadante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Tascoco A Av. Pantillas, Primera Etapa	105807	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,975,540	\$9,932,542	\$9,932,542	\$9,932,542	99.33	00	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1710200879188	Pavimentación De Boulevard Prados De Aragón Entre Calle Boyeros De África Y Calle Prados De Los Pines/ Col. Prados De Aragón 2da. Etapa.	105810	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,974,410	\$9,931,417	\$9,931,417	\$9,931,417	99.31	00	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1710200896591	Programa De Baches En Calles Del Municipio De Neohuicomy - 439756	107452	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,156,058	\$2,655,761	\$2,655,761	\$2,655,761	82.99	00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	68.89	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1710200897400	Reparación de la Calle Lago Tratamiento Entre Av. Chalmihuan Y Calle Laguna De Tormenta	108189	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,230,700	\$6,197,952	\$5,342,950	\$5,342,950	\$5,342,950	84.81	00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	73.04	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1710200897401	Reparación de la Calle Nuevo Entre Av. Neohuicomy y Calle Prados: la Calle Villa Guerrero Entre Avenida y Calle Cosquey y la Calle Tancayo Entre Calle Pantillas y Calle Cosquey	108191	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,230,700	\$6,227,967	\$6,201,122	\$6,201,122	\$6,201,122	98.43	00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	100.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1710200897402	Construcción de Subestaciones En Las Colinas De Neohuicomy	107451	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,268,075	\$2,258,299	\$2,258,299	\$2,258,299	98.19	00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	100.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1710200898218	Pavimentación de Calles de Cuadrante De Av. Central A Av. Periférico Y De Boyeros De Los Conchitos A Río De Los Hornos Municipio De Neohuicomy, México	107439	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,470,000	\$8,374,630	\$8,374,630	\$8,329,052	\$8,293,151	\$8,293,151	\$8,293,151	99.00	00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	100.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1710200898943	Reconstrucción De Parque Recreativo Lago Atlalaya, Col. Calle Atlalaya Entre Laguna Tatlalaya Y Laguna Del Cerezo. Colonia Agua Azul - 464408	107453	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,925,000	\$3,906,973	\$3,906,973	\$3,906,973	97.66	00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	100.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1710200904696	Reparación de las Calles Oriente Y Central 2da Etapa: Calles Calle 15 Y Calle 18 - 481048	108187	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,901,000	\$8,896,640	\$8,758,414	\$8,758,414	\$8,758,414	97.32	00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	100.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1710200904698	Reparación de la Avenida Oceano Entre Av. Periférico Y Calle 17/ La Calle 13 Entre Calle Guadalupe Victoria Y Avenida Oceano, Y La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Simón Bolívar Y Calle Puebla	108190	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,200,000	\$7,200,000	\$7,120,800	\$7,117,716	\$6,877,820	\$6,877,820	\$6,877,820	95.53	00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	94.07	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1710200904691	Construcción de Infraestructura En Centros De Educación Primaria Segunda Etapa, Todo El Municipio.	105795	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,875,836	\$19,889,833	\$19,889,833	\$19,889,833	99.45	00	Piases	10,000	0.00	100.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1710200904693	Construcción de Cuadrante Habitacional (Corralón) Av. Bordo De Yochitlan Entre Av. Bordo De Yochitlan Y Calle Caballito Rey, Col. Benito Juárez	105796	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,998,724	\$9,955,426	\$9,955,426	\$9,955,426	99.56	00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1710200904695	Pavimentación de Calles Cuadante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Tascoco A Av. Pantillas, Segunda Etapa	105809	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,987,602	\$4,993,801	\$4,993,801	\$4,993,801	49.94	00	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1710200904696	Pavimentación de Calles Cuadante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Tascoco A Av. Pantillas, Segunda Etapa.	107425	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,914,866	\$13,854,888	\$13,854,888	\$13,854,888	98.96	00	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM1710300927802	Acomodamiento De Espacios Fisicos - 172012	172012	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Neohuicomy	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$810,514	\$810,514	\$810,514	\$808,265	\$808,265	\$808,265	\$808,265	99.72	00	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financieras: / Fisical: / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTRDA: Para al siguiente nivel.
MEM1710300927803	Adquisición De Software Y Hardware - 172010	172010	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Neohuicomy	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,127,119	\$2,127,119	\$2,127,119	\$2,124,981	\$2,124,981	\$2,124,981	\$2,124,981	99.90	00	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financieras: / Fisical: / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTRDA: Para al siguiente nivel.
MEM1710300927804	Construcción de Red de Alcantarillado De Calle Bellas Artes - 159029	159029	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Neohuicomy	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,291,147	\$1,257,223	\$1,257,223	\$1,257,223	96.71	00	Metros lineales	1,550	100.00	100.00	Financieras: / Fisical: / Registrar: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTRDA: Para al siguiente nivel.
MEM1710300927805	Construcción De Pavimentación De Calle Río Blanco Entre Calle Romero Rubio Y Calle Tlaxcala - 154394	154394	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Neohuicomy	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,388,408	\$1,364,961	\$1,								

Total: 305

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Avenues Financieras										Observaciones									
								Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	% Avenues	Reintegr.	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEX17030097808	Construcción de Pavimentación de La Calle Sevilla Entre Cuarta Avenida Y Calle 25 Centro Sur - 13430	13430	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,110,000	\$2,110,000	\$2,110,000	\$2,094,106	\$1,969,887	\$1,969,887	\$1,969,887	64.92	00	Metros Cuadrados	312	100.00	31.93	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097809	Construcción Sistema de Agua Potable De La Colonia El Sol - 13342	13342	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,437,507	\$2,437,507	\$2,437,507	\$2,426,220	\$1,423,940	\$1,423,940	\$1,423,940	58.42	00	Metros lineales	1,081	100.00	18.00	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097810	Construcción Sistema de Agua Potable De La Colonia El Sol - 13314	13314	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$848,272	\$848,272	\$848,272	\$844,344	\$495,543	\$495,543	\$495,543	58.42	00	Metros lineales	1,368	100.00	18.00	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097811	Construcción Sistema de Agua Potable De La Colonia El Sol - 13038	13038	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$786,174	\$786,174	\$786,174	\$782,533	\$459,264	\$459,264	\$459,264	58.42	00	Metros lineales	1,368	100.00	18.00	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097812	Construcción de Pavimentación de Calle Joaquina Entre Calle Ansones y Sanchez Y Cuarta Avenida - 12194	12194	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,068,512	\$2,032,848	\$2,032,848	\$2,032,848	97.73	00	Metros Cuadrados	264	100.00	99.99	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097813	Construcción Sistema de Agua Potable De La Colonia El Sol - 13049	13049	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$794,696	\$794,696	\$794,696	\$791,616	\$464,245	\$464,245	\$464,245	58.42	00	Metros lineales	1,469	100.00	18.00	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097814	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Castaños - 12978	12978	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,377,625	\$3,319,390	\$3,319,390	\$3,319,390	97.63	00	Metros lineales	3,410	100.00	100.00	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097815	Construcción Sistema de Agua Potable De La Colonia El Sol - 13024	13024	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$702,453	\$702,453	\$702,453	\$699,200	\$410,358	\$410,358	\$410,358	58.42	00	Metros lineales	696	100.00	18.00	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097816	Mejoramiento de Condiciones Sanitarias De La Escuela Primaria Alfredo V Bonfil - 12354	12354	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$682,664	\$341,332	\$341,332	\$341,332	48.76	00	Otros	51	100.00	1.00	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097817	Mejoramiento De Condes En La Escuela Primaria Fidelidad Cuauhtemc - 12515	12515	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,252	\$349,626	\$349,626	\$349,626	49.95	00	Otros	51	100.00	1.00	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097818	Rehabilitación Del Camino San Juan 12940	12940	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,488,474	\$4,744,337	\$4,744,337	\$4,744,337	49.94	00	Otros	2,988	100.00	1.00	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097819	Mejoramiento De Condes Escuelas En La Escuela Primaria Generalísimo Morales - 13018	13018	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,131	\$349,565	\$349,565	\$349,565	49.94	00	Otros	280	100.00	1.00	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097820	Rehabilitación Del Camino López Macías - 12399	12399	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$12,300,000	\$12,300,000	\$12,300,000	\$12,276,686	\$6,138,343	\$6,138,343	\$6,138,343	49.91	00	Otros	1,792	100.00	1.00	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097821	Rehabilitación Del Camino Chimalhuacán - 12390	12390	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,975,668	\$4,903,689	\$4,903,689	\$4,903,689	70.05	00	Otros	60,742	100.00	42.04	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097822	Rehabilitación Del Camino Navarillas - 12829	12829	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$18,300,000	\$18,300,000	\$18,300,000	\$18,271,510	\$9,072,409	\$9,072,409	\$9,072,409	49.58	00	Otros	5,942	100.00	28.79	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097824	Mejoramiento De Condes En La Escuela Primaria Petra y Libertad - 11687	11687	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$696,412	\$349,206	\$349,206	\$349,206	49.89	00	Otros	1,000	100.00	1.00	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097825	Construcción de Pavimentación De Calle Aragón Y Estudio Entre Avenida Ansones Y Calle Nicolás Bravo - 12519	12519	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,492,700	\$4,492,700	\$4,492,700	\$4,473,945	\$4,396,414	\$4,396,414	\$4,396,414	97.85	00	Metros Cuadrados	444	100.00	100.00	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097826	Construcción De Planta Purificadora El Sol - 12571	12571	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$45,000,000	\$45,000,000	\$45,000,000	\$43,849,176	\$21,924,888	\$21,924,888	\$21,924,888	48.72	00	Otros	12,109	100.00	0.00	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097827	Construcción De Pavimentación De Calle Periferico Entre Avenida Centro Y Avenida Seis - 121859	121859	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,388,770	\$694,386	\$694,386	\$694,386	49.60	00	Metros Cuadrados	216	100.00	1.00	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097828	Construcción De Pavimentación Calle Progreso Nacional Entre Avenida Vicente Villalpando Y Calle Ricardo Rodríguez - 12204	12204	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,976,958	\$3,976,958	\$3,976,958	\$3,942,885	\$2,998,665	\$2,998,665	\$2,998,665	88.81	00	Metros Cuadrados	420	100.00	82.24	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097829	Rehabilitación Del Camino La Esperanza - 12028	12028	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,952,998	\$3,852,521	\$3,852,521	\$3,852,521	96.31	00	Otros	9,317	100.00	97.26	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097830	Rehabilitación Del Camino Camello Pared - 12027	12027	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,949,284	\$3,176,837	\$3,176,837	\$3,176,837	79.42	00	Otros	26,556	100.00	62.22	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097831	Construcción De Pavimentación En Calle Arroyo Civil Entre Calle Triunfo Y Calle Cuarenta - 12202	12202	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,578,947	\$1,809,988	\$1,809,988	\$1,809,988	69.61	00	Metros Cuadrados	306	100.00	41.83	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097832	Construcción De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Avenida Victor Y Calle Cuarenta - 117053	117053	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,980	\$1,170,446	\$1,170,446	\$1,170,446	97.95	00	Metros Cuadrados	1,314	100.00	100.00	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097833	Construcción De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Calle Treinta Y Dos A Avenida Victor - 117045	117045	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,486,192	\$1,460,568	\$1,460,568	\$1,460,568	97.37	00	Metros Cuadrados	1,390	100.00	100.00	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097834	Construcción De Pavimentación De Primera Avenida Entre Avenida Victor A Calle Cuarenta - 117038	117038	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,195,000	\$1,195,000	\$1,195,000	\$1,190,980	\$1,170,446	\$1,170,446	\$1,170,446	97.95	00	Metros Cuadrados	1,608	100.00	100.00	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030097835	Construcción De Pavimentación De Calle Treinta Y Dos Entre Avenida Aureliano Ramos Y Segunda Avenida - 116966	116966	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OMRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$692,902	\$680,956	\$680,956	\$680,956	97.28	00	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030096574	Rehabilitación Integral De La Unidad De Rehabilitación Integral Social (G.R.I.S.) Fontana Arizaga.	10586	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidio		U130 Portafolio de Inversión	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,949,192	\$8,910,418	\$8,910,418	\$8,910,418	99.01	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financieras / Financ. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Financ. Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17030096580	Pavimentación De La Calle 4 Entre Calle Chicomilco Y Calle Valle De Bravo	10741	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidio		U130 Portafolio de Inversión	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLIC																	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 305

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avenas Financieras				Avenas Fisio			Observaciones						
															Poseguro	Modificado	Recaudado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avenas	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avenas Anula	Recaud Anula
MEX170401001340	Mejoramiento de Alumbrado Público en Calles y Avenidas Del Municipio - 308611	308611	México	Nehualcoloytl	Ciudad Nehualcoloytl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$232,683	\$232,683	\$232,683	\$232,076	\$116,038	\$116,038	\$116,038	49.87	00	Otros	2,247	100.00	1.00	Financieras / Fisio: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX170401001341	Mejoramiento de Alumbrado Público en Calles y Avenidas Del Municipio - 308692	308692	México	Nehualcoloytl	Ciudad Nehualcoloytl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$231,849	\$231,849	\$231,849	\$231,245	\$115,622	\$115,622	\$115,622	49.87	00	Otros	2,172	100.00	1.00	Financieras / Fisio: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SITIDMA: Para el siguiente nivel.
MEX170401001342	Mejoramiento de Alumbrado Público en Calles y Avenidas Del Municipio - 308644	308644	México	Nehualcoloytl	Ciudad Nehualcoloytl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$498,698	\$498,698	\$498,698	\$497,398	\$248,699	\$248,699	\$248,699	49.87	00	Otros	4,671	100.00	1.00	Financieras / Fisio: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SITIDMA: Para el siguiente nivel.
MEX170401001343	Mejoramiento de Alumbrado Público en Calles y Avenidas Del Municipio - 308619	308619	México	Nehualcoloytl	Ciudad Nehualcoloytl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$231,978	\$231,978	\$231,978	\$231,373	\$115,687	\$115,687	\$115,687	49.87	00	Otros	2,193	100.00	1.00	Financieras / Fisio: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SITIDMA: Para el siguiente nivel.
MEX170401001344	Mejoramiento de Alumbrado Público en Calles y Avenidas Del Municipio - 308638	308638	México	Nehualcoloytl	Ciudad Nehualcoloytl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$197,420	\$197,420	\$197,420	\$196,906	\$98,453	\$98,453	\$98,453	49.87	00	Otros	1,866	100.00	1.00	Financieras / Fisio: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX170401001345	Mejoramiento de Alumbrado Público en Calles y Avenidas Del Municipio - 308668	308668	México	Nehualcoloytl	Ciudad Nehualcoloytl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$231,849	\$231,849	\$231,849	\$231,245	\$115,622	\$115,622	\$115,622	49.87	00	Otros	2,297	100.00	1.00	Financieras / Fisio: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SITIDMA: Para el siguiente nivel.
MEX170401001346	Mejoramiento de Alumbrado Público en Calles y Avenidas Del Municipio - 308657	308657	México	Nehualcoloytl	Ciudad Nehualcoloytl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$58,530	\$58,530	\$58,530	\$57,074	\$278,537	\$278,537	\$278,537	49.87	00	Otros	5,303	100.00	1.00	Financieras / Fisio: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SITIDMA: Para el siguiente nivel.
MEX170401001347	Rehabilitación de La Red de Alcantarillado en Calle Zaragoza de Los Comiantes - 281836	281836	México	Nehualcoloytl	Ciudad Nehualcoloytl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,498,028	\$3,749,014	\$3,749,014	\$3,749,014	49.99	00	Metros lineales	5,714	100.00	99.77	Financieras / Fisio: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SITIDMA: Para el siguiente nivel.
MEX170401001348	Rehabilitación de Red de Alcantarillado en La Calle Hacienda de La Portada - 282976	282976	México	Nehualcoloytl	Ciudad Nehualcoloytl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$7,398,200	\$7,398,200	\$7,398,200	\$7,395,062	\$3,697,531	\$3,697,531	\$3,697,531	49.99	00	Metros lineales	2,624	100.00	44.56	Financieras / Fisio: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SITIDMA: Para el siguiente nivel.
MEX170401001349	Rehabilitación de La Red de Alcantarillado en Calle Diaz - 282695	282695	México	Nehualcoloytl	Ciudad Nehualcoloytl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,092,490	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	2,500	100.00	0.00	Financieras / Fisio: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX170401001350	Rehabilitación de Red de Alcantarillado en La Calle Hacienda de San Carlos - 294115	294115	México	Nehualcoloytl	Ciudad Nehualcoloytl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$7,398,200	\$7,398,200	\$7,398,200	\$7,385,817	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	2,640	100.00	0.00	Financieras / Fisio: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX170401001351	Mejoramiento de Alumbrado Público en Calles y Avenidas Del Municipio - 327973	327973	México	Nehualcoloytl	Ciudad Nehualcoloytl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,858,652	\$4,178,075	\$4,178,075	\$4,157,757	\$4,078,879	\$4,078,879	\$4,078,879	49.87	00	Otros	78,292	100.00	1.00	Financieras / Fisio: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SITIDMA: Para el siguiente nivel.
MEX170401041333	Pavimentación de Calles en Cuadrante de Av. Riva Palacio A Av. Adolfo López Mateos Y De Av. Chimalhuacán A Av. Borde de Huelmo, Municipio de Nehualcoloytl, México	110994	México	Nehualcoloytl	Cobertura municipal	Subsidios	UB28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,400,000	\$11,274,600	\$11,274,600	\$11,248,251	\$5,624,125	\$5,624,125	\$5,624,125	49.88	00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	0.00	Financieras / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX170401041349	Pavimentación de Calles en Cuadrante de Av. Vicente Villada A Av. Tepozanes Y De Av. Familias A Av. Chimalhuacán Ite. Etapa, Municipio de Nehualcoloytl, México // (Reparación de Calles en Cuadrante de Av. Vicente Villada A Tepozanes Y De Av. Familias A Av. Chimalhuacán Ite. Etapa, Municipio de Nehualcoloytl, México) - 506763	41	México	Nehualcoloytl	Cobertura municipal	Subsidios	UB28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$16,520,000	\$16,404,380	\$16,404,380	\$16,377,743	\$10,333,031	\$10,333,031	\$10,333,031	99.32	00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	0.00	Financieras / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.		
MEX170401041490	Pavimentación de Calles en Cuadrante de Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Tecuaco A Av. Familias Ite. Etapa, Municipio de Nehualcoloytl, México // (Pavimentación de Calles en Av. Independencia Y De Av. Tecuaco A Av. Familias Ite. Etapa, Municipio de Nehualcoloytl, México) - 506768	45	México	Nehualcoloytl	Cobertura municipal	Subsidios	UB28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,400,000	\$11,294,380	\$11,294,380	\$11,267,429	\$5,633,714	\$5,633,714	\$5,633,714	49.88	00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	0.00	Financieras / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.		
MEX170401050923	Completación e Instalación de Infraestructura Para la Aplicación del Servicio Del Centro De Mundo UC4 Primera Etapa	105792	México	Nehualcoloytl	Cobertura municipal	Subsidios	UB30 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Seguridad	En Ejecución	2017	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,982,965	\$12,491,482	\$12,491,482	\$12,491,482	49.97	00	Metros lineales	50,000	0.00	0.00	Financieras / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX170401050931	Suministro e Instalación de Infraestructura Para la Aplicación del Servicio Del Centro De Mundo UC4 Segunda Etapa	105793	México	Nehualcoloytl	Cobertura municipal	Subsidios	UB30 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,981,463	\$9,990,732	\$9,990,732	\$9,990,732	49.95	00	Metros lineales	50,000	0.00	0.00	Financieras / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX170401050944	Construcción de Polideportivo y Área Administrativa Municipal Zona Norte (Ira Etapa), Ubicado Entre la Av. Central Y Calle 15 De América 8 a La Avenida 5 En La Colonia Capatzen Cuáquilán.	105798	México	Nehualcoloytl	Cobertura municipal	Subsidios	UB30 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,738,864	\$19,213,414	\$19,213,414	\$19,213,414	64.04	00	Metros Cuadrados	20,000	0.00	29.47	Financieras / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX170401050952	Construcción de Parque Recreativo Municipal (Ira. Etapa), Calle Vespucio Entre Calle Sanchez Grande Y Av. Borde De Huelmo, Del. Benito Juárez.	105804	México	Nehualcoloytl	Cobertura municipal	Subsidios	UB30 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	20,000	0.00	0.00	Financieras / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX170401050975	Reparación de La Calle Rosas de Mayo Entre Sanchez Grande Y Curadillo Del Norte.	107422	México	Nehualcoloytl	Cobertura municipal	Subsidios	UB30 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,087,843	\$1,083,154	\$1,083,154	\$1,083,154	98.47	00	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financieras / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX170401050981	Programa Integral de Rehabilitación Y Remozamiento De Vialidades	108156	México	Nehualcoloytl	Cobertura municipal	Subsidios	UB30 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,936	\$1,991,315	\$1,991,315	\$1,991,315	99.57	00	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financieras / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX170401050983	Sustitución de Red de Distribución de Agua Potable en La Colonia Benito Juárez. Primera Etapa	108163	México	Nehualcoloytl	Cobertura municipal	Subsidios	UB30 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,953,305	\$7,223,972	\$7,223,972	\$7,223,972	65.67	00	Metros lineales	20,000	0.00	32.18	Financieras / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX170401050987	Reparación de Avenida Tecuaco Entre Calle Libertad Y Calle Suroeste Victoriano Qui. Zona Benito Juárez.	108169	México	Nehualcoloytl	Cobertura municipal	Subsidios	UB30 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,993,645	\$6,963,500	\$6,963,500	\$6,963,500	99.48	00	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financieras / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX170401050992	Reparación de La Calle Sur 2 Entre Calle Guadalupe Y Av. De Los Reyes. Col. Loma Bonita	108170	México	Nehualcoloytl	Cobertura municipal	Subsidios	UB30 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,660,653	\$8,075,592	\$8,075,592	\$8,075,592	62.12	00	Metros Cuadrados	20,000	0.00	0.00	Financieras / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX170401050994	Construcción de Pisosas Digitales. Zona WiFi	108401	México	Nehualcoloytl	Cobertura municipal	Subsidios	UB30 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,854,112	\$1,977,056	\$1,977,056	\$1,977,056	49.43	00	Pisosas	20,000	0.00	0.00	Financieras / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX170401050997	Rehabilitación Integral del Pentón Municipal Ira. Etapa.	108404	México	Nehualcoloytl	Cobertura municipal	Subsidios	UB30 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,952,426	\$19,866,623	\$19,866,623	\$19,866,623	99.33	00	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financieras / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX170401050993	Distribución de Red de Distribución de Agua Potable en La Colonia Juárez. Familias 2a Etapa	108406	México	Nehualcoloytl	Cobertura municipal	Subsidios	UB30 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,948,835	\$8,974,418	\$8,974,418	\$8,974,418	49.79	00	Metros lineales	20,000	0.00	0.00	Financieras / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisio: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX170401050997	Construcción de Infraestructura en Cinescas Escolares de Educación Básica Primera Etapa	108413	México	Nehualcoloytl	Cobertura municipal	Subsidios	UB30 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Educación	En Ejecución	2017	\$9,620,000	\$9,620,000	\$												

Total: 305

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprovechamiento						Aprovechamiento			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Aprovech.	Reintegr.		Unidad de Medida	Población	Aprovech. Anual
MEM17170401050931	Construcción De Pargos Perceutor Arrenda Sor Juana Inés De La Cruz, Primera Etapa	108415	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,981,229	\$9,938,206	\$9,938,206	\$9,938,206	99.38	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM17170401050935	Construcción de Subconector En Ar. Pirules (Segunda Etapa)	108419	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,092,812	\$1,046,406	\$1,046,406	\$1,046,406	49.83	00	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM17170401050938	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantillán Ix Etapa.	108499	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,968,604	\$9,152,524	\$9,152,524	\$9,152,524	70.40	00	Metros lineales	0	0.00	42.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM17170401050941	Construcción De Casetas De Vigilancia En Diferentes Colonias, Primera Etapa	108790	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,970,145	\$2,485,073	\$2,485,073	\$2,485,073	49.70	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM17170401050949	Construcción de Subconector En Ar. Pirules (Primera Etapa).	108791	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,782,688	\$1,770,666	\$1,770,666	\$1,770,666	98.37	00	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM17170401050964	Rehabilitación De Subconector Y Sede De Atarjeas En La Colonia Inglaterra; Ubicación Entre Hacienda De Colón Y Hacienda De San Carlos De Hacienda De La Genta A Hacienda De Fovallitas, Col. Inglaterra Po	110049	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,993,985	\$4,130,388	\$4,130,388	\$4,130,388	59.01	00	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM17170401051160	Sistema De Agua Potable Loma Bonita; Ubicación Colonia Loma Bonita.	110072	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,982,695	\$2,991,347	\$2,991,347	\$2,991,347	49.86	00	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM17170401051164	Sistema De Agua Potable Reforma; Ubicación Col. Reforma.	110074	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,872,378	\$3,936,189	\$3,936,189	\$3,936,189	49.20	00	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM17170401051173	Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Regal De Condominio Joyas De Aragón; Ubicación: Colonia Virgen De Guadalupe Y Joyas De Aragón	110076	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,372,570	\$3,686,285	\$3,686,285	\$3,686,285	49.15	00	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM17170401051188	Construcción de Interconexiones En El Sistema De Agua Potable De La Colonia Benito Juárez, Ubicación: Col. Benito Juárez.	110078	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,985,000	\$1,492,500	\$1,492,500	\$1,492,500	49.75	00	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM17170401051195	Rehabilitación De Pico Mesa No. 3; Ubicación: Av. Vicente Villaseca Espinoza Av. Tecomac, Col. Ampl. Vicente Villaseca	110080	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$495,448	\$493,312	\$493,312	\$493,312	98.66	00	Lote	0	0.00	0.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM17170401051210	Rehabilitación Del Pico Rey Mexa; Ubicación Calle Melisilabastán Entre Calle Cuauhtémoc Y Calle Teocuitlán, U. Hab. Rey Nezahualcoyotl.	110082	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,130	\$494,987	\$494,987	\$494,987	99.00	00	Lote	0	0.00	0.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM17170401051219	Repavimentación De Calles Cuadrante De Ar. Pantillán A Ar. Tecomac Y De Ar. Gal. Obra Vicente Villaseca A Ar. Independencia.	110083	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$13,500,000	\$13,500,000	\$13,500,000	\$13,362,464	\$6,681,232	\$6,681,232	\$6,681,232	49.49	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM17170401051229	Bancho En Calles Del Municipio De Nezahualcoyotl.	110086	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,982,250	\$9,939,223	\$9,939,223	\$9,939,223	99.39	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM17170401051237	Rehabilitación De Calles En El Cuadrante De Ar. Benito Obando A Sta. Avenida Y De Ar. Sor Juana A Calle Paloma Negra, Col. Benito Juárez.	110090	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,994,129	\$8,531,515	\$8,531,515	\$8,531,515	56.88	00	Metros Cuadrados	0	0.00	57.15	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM17170401051245	Construcción De Cuartos Directorios; Todo El Municipio.	110091	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$29,000,000	\$29,000,000	\$29,000,000	\$28,961,177	\$14,480,589	\$14,480,589	\$14,480,589	49.93	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM17170401051259	Construcción Del Centro De Secciones Administrativas Y De Integración Social De Nezahualcoyotl, Av. Bordo De Xochimilco Entre Calle Zepitane Mujedo Y Calle La Negra De La Colonia Benito Juárez.	110107	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,985,950	\$4,992,975	\$4,992,975	\$4,992,975	49.93	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM17170401051269	Construcción De Mercado De Carnicerías	110108	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,965,761	\$19,964,517	\$19,964,517	\$19,964,517	66.22	00	Metros Cuadrados	0	0.00	32.73	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM17170401051347	Rehabilitación De Calle 10 Entre Ar. Chimalhuacán Y Calle Melisilabastán, Colonia Mexavillas.	109842	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,924,880	\$3,907,763	\$3,907,763	\$3,907,763	97.69	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEM17170401051382	Pavimentación De Calles De Calle Veracruz A Ar. Central Y De Ar. Ffco. De San Reyes A Ar. Francisco Villa Primera Etapa.	109648	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U30 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,640,000	\$8,544,940	\$8,544,940	\$8,518,702	\$8,481,983	\$8,481,983	\$8,481,983	99.24	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisical: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.

PRELIMINAR