

Total: 8

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEXI1710200896591	Programa De Baches En Calles Del Municipio De Mexahualcoyotl - 4917256	107452	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,156,058	\$3,142,454	\$3,142,454	\$3,142,454	98.20	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEXI1710200897400	Reparación De La Calle Lago Trasluzo Entre Av. Chimalhuacán Y Calle Laguna De Terán	108189	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,230,700	\$6,197,952	\$6,171,237	\$6,171,237	\$6,171,237	97.96	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEXI1710200897401	Reparación De La Calle Bravo Entre Av. Mexahualcoyotl Y Calle Profesor Le Calle Villa Guerrero Entre Calle Bravo Y Calle Coatepec Y La Calle Lagunon Entre Calle Flamingo Y Calle Coatepec	108191	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,230,700	\$6,227,967	\$6,201,122	\$6,201,122	\$6,201,122	98.43	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEXI1710200897402	Construcción De Subcolectores En La Colonia Loma Bonita - 4846594	107451	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,268,073	\$2,258,299	\$2,258,299	\$2,258,299	98.19	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEXI1710200899043	Remodelación De Parque Recreativo Lago Atlixco 11/ Calle Lago Atlixco Entre Laguna Tamiahua Y Laguna Del Carmen, Colonia Agua Azul - 4846488	107453	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,925,000	\$3,906,373	\$3,906,373	\$3,906,373	97.66	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEXI1710200900696	Reparación De Las Calles Oriente 3/ Oriente 20/ San Sebastián/ Calle 15 Y Calle 18 - 4810748	108187	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,901,000	\$8,896,840	\$8,758,414	\$8,758,414	\$8,758,414	97.32	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEXI1710200901513	Reparación De La Avenida Casaca Entre Av. Periferico Y Calle 17/ La Calle 13 Entre Calle Guadalupe Victoria Y Avenida Casaca Y La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Simón Bolívar Y Calle Puebla.	108190	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,200,000	\$7,200,000	\$7,120,800	\$7,117,716	\$7,087,036	\$7,087,036	\$7,087,036	98.43	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEXI1710401051347	Rehabilitación De Calle 10 Entre Av. Chimalhuacán Y Calle Malinalco, Colonia Morevilas.	109842	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Transportes y Vialidades	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,924,680	\$3,907,763	\$3,907,763	\$3,907,763	97.69	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018

PRELIMINAR