

Total: 17

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asíto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MX16160400816391	Creación del Gimnasio Al Aire Libre Con Rehabilitación de Camellón Topográfico	104886	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,578,179	\$1,578,179	\$1,578,179	\$1,578,179	98.64	0	Metros Cuadrados	11,556	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MX16160400816398	Sustitución De Red De Agua Potable En La Colonia Perveair	105033	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,393,526	\$7,361,657	\$7,361,657	\$7,361,657	98.16	0	Metros Cuadrados	11,445	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX16160400816403	Rehabilitación Y Equipamiento Del Df Municipal, Avenida Aviación Civil 216 Numero Colonia Vicente Villada Entre Las Calles Condesa Y Malinalco	105037	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,835,362	\$14,740,356	\$14,740,356	\$14,740,356	98.27	0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX16160400816407	Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adquisición De Escuelas Públicas De Nivel Básico, (Calles, Techumbres, Pistas Civiles, Bardas Y Núcleo Sanitario)	105036	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Educación	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,790,826	\$14,727,073	\$14,727,073	\$14,727,073	98.18	0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX16160400816411	Reparación De Calles De La Av. Carlos Manó González R La Av. Valle Alto Y De Boulevard Rio De Los Remedios A Las Calles Condesa Y Malinalco (Segunda Etapa)	105044	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,774,550	\$14,710,846	\$14,710,846	\$14,710,846	98.07	0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX16160400816415	Reparación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochitlan (Segunda Etapa)	105040	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$28,517,554	\$28,517,554	\$28,517,554	\$28,200,225	\$28,078,673	\$28,078,673	\$28,078,673	98.46	0	Metros Cuadrados	60,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MX16160400816424	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Mexico 11 Y Mexico 111	105035	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,827,822	\$10,726,490	\$10,726,490	\$10,726,490	97.51	0	Metros Cuadrados	4,035	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MX16160400816435	Sustitución Del Pozo 303 Avenida Chihuahua Y Calle 18 Col. Esperanza	105041	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12,600,000	\$12,600,000	\$12,600,000	\$12,449,400	\$12,395,739	\$12,395,739	\$12,395,739	98.38	0	Lote	80,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX16160400816438	Sustitución Del Pozo 330 4a Avenida Esquina Calle Cigarras, Col. Aurora	105042	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,400,000	\$11,400,000	\$11,400,000	\$11,255,224	\$11,206,711	\$11,206,711	\$11,206,711	98.20	0	Metros Cuadrados	95,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MX16160400816482	Reparación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochitlan (Primera Etapa)	105039	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,629,392	\$29,501,679	\$29,501,679	\$29,501,679	98.34	0	Metros Cuadrados	27,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX16170100833729	Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adquisición De Escuelas Públicas (Calles, Techumbres, Pistas Civiles, Bardas Y Núcleo Sanitario)	105534	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,921,745	\$9,871,026	\$9,871,026	\$9,871,026	98.71	0	Piezas	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX16170100833737	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Nezahualcóyotl, Mexico 111, Volcanes Y Perveair.	105536	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,490,492	\$11,490,492	\$11,490,492	\$11,357,761	\$11,308,805	\$11,308,805	\$11,308,805	98.42	0	Metros lineales	4,396	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX16170100833743	Reparación De Calle Ignacio Aldama Entre Avr. Independencia Y Calle Oriente 1	105601	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,700,000	\$6,700,000	\$6,700,000	\$6,665,436	\$6,636,705	\$6,636,705	\$6,636,705	98.76	0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MX16170100833749	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Xochitlanco, Maritimas Del Llano, Volcanes Y Mexico 111	105537	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,991,954	\$10,991,954	\$10,991,954	\$10,949,355	\$10,898,658	\$10,898,658	\$10,898,658	99.15	0	Metros lineales	3,548	0.00	98.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MX16170100833766	Ampliación Del Centro De Mando (Segunda Etapa).	105533	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,757,044	\$19,671,884	\$19,671,884	\$19,671,884	98.36	0	Piezas	1,350,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX16170100833767	Ampliación Del Centro De Mando (C4) (Primera Etapa)	105539	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,400,000	\$10,400,000	\$10,400,000	\$10,241,489	\$10,197,345	\$10,197,345	\$10,197,345	98.05	0	Metros lineales	130,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MX16170100833770	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Atención A Mercados Municipales.	105551	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,789,341	\$14,725,394	\$14,725,394	\$14,725,394	98.17	0	Metros lineales	1,350,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR