

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Ámbito Financiero							Ámbito Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milliados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
MX16160400816451	Creación De Nueva Plaza Para Trotar Con Rehabilitación Y Reforestación Del Camellón De Av. Mexahualcoyotl	104598	México	Mexahualcoyotl 5	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MEXAHUALCOYOTL	Deporte	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,967,592	\$5,926,241	\$5,926,241	\$5,926,241	98.87	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MX16160400816466	Repavimentación De Calle Palma Negra Entre Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochitlan	104940	México	Mexahualcoyotl 1	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MEXAHUALCOYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$26,448,000	\$26,448,000	\$26,421,552	\$26,072,400	\$25,960,019	\$25,960,019	\$25,960,019	98.15	\$0	Metros Cuadrados	12,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MX16160400816468	Instalación De Nuevo Equipamiento Deportivo Sobre El Camellón Francisco Villa	104943	México	Mexahualcoyotl 1	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MEXAHUALCOYOTL	Deporte	En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$10,989,000	\$10,989,000	\$10,868,467	\$10,821,620	\$10,821,620	\$10,821,620	98.48	\$0	Metros Cuadrados	21,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2016

PRELIMINAR