

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEXI171020099218	Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Central A Av. Periférico Y De Bosques De Los Cuicuilotes A Río De Los Remedios, Municipio De Nezahualcóyotl, México	107439	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,470,000	\$5,376,830	\$5,376,830	\$5,329,052	\$5,292,151	\$5,292,151	\$5,292,151	99.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEXI1710401041333	Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Riva Palacio A Av. Adolfo López Mateos Y De Av. Chimalhuacán A 110094 Av. Norte De Amilama, Municipio De Nezahualcóyotl, México		México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,450,000	\$11,274,600	\$11,274,600	\$11,248,201	\$11,199,767	\$11,199,767	\$11,199,767	99.34	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEXI1710401041690	Reparación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Teacoco A Av. Pantillas Ira. Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México // (Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Teacoco A Av. Pantillas Ira Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México.) *	45	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,420,000	\$11,294,380	\$11,294,380	\$11,267,429	\$11,218,862	\$11,218,862	\$11,218,862	99.33	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEXI1710401051382	Pavimentación De Calles De Calle Veracruz A Av. Central Y De Av. Ffco. De Los Reyes A Av. Francisco Villa Primera Etapa.	109448	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Transportes y Vialidades	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,640,000	\$8,544,960	\$8,544,960	\$8,518,702	\$8,431,963	\$8,431,963	\$8,431,963	98.68	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018

PRELIMINAR