

Total: 160

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEXI17170401051219	Reparación de Calles Cuadrante De Av. Pantillas A Av. Tescoco Y De Av. Gen. José Vicente Villada A Av. Independencia.	110083	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$13,500,000	\$13,500,000	\$13,500,000	\$13,362,464	\$10,456,356	\$10,456,356	\$10,456,356	77.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	56.99	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI17170401051229	Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl.	110086	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,982,250	\$9,939,223	\$9,939,223	\$9,939,223	99.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI17170401051237	Rehabilitación De Calles En El Cuadrante De Av. Rancho Grande A 4ta. Avenida Y De Av. Sor Juana A Calle Paloma Negra, Col. Mexico Juárez.	110090	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,994,129	\$14,929,499	\$14,929,499	\$14,929,499	99.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI17170401051245	Construcción De Cuartos Domesticos: Todo El Municipio.	110091	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$29,000,000	\$29,000,000	\$29,000,000	\$29,961,177	\$17,050,366	\$17,050,366	\$17,050,366	98.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	17.90	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI17170401051259	Construcción Del Centro De Sanciones Administrativas Y De Integración Social De Nezahualcóyotl, Av. Bordo De Mochales Entre Calle Espinosa Mojado Y Calle La Negra De La Colonia Mexico Juárez.	110107	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,985,950	\$6,064,912	\$6,064,912	\$6,064,912	60.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	21.66	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEXI17170401051269	Construcción De Mercado De Clásicos	110108	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,995,781	\$25,349,978	\$25,349,978	\$25,349,978	84.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	69.58	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI17170401051347	Rehabilitación De Calle 10 Entre Av. Chimalbancas Y Calle Malinalco.	109842	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,924,680	\$3,907,763	\$3,907,763	\$3,907,763	97.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEXI17170401051382	Pavimentación De Calles De Calle Veracruz A Av. Central Y De Av. Ffco. De Los Reyes A Av. Francisco Villa Primera Etapa.	109448	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,640,000	\$8,544,960	\$8,544,960	\$8,518,702	\$8,431,983	\$8,431,983	\$8,431,983	98.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018

PRELIMINAR