



DETALLE PROYECTO				EQUIPO DE FINANCIAMIENTO										DETALLE PROYECTO										CONTRATOS										ANEXOS FISICOS		DETALLE DE PROYECTO													
SECC	TRAMITANTE	FONDO	CATEGORIA	MONTO COMPLETO APROBADO	TIPO DE EQUIPO	FECHA DE EQUIPO	ANEXO	PROGRAMA FINANCIADO	REGIMEN DE EQUIPO	FINANCIADO	MODIFICADO	NOMBRE	MANEJO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMATICO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	ORIGEN DE RECURSOS	RECURSOS	MONEDA	BENEFICIARIOS	INDICADOR MEDIDA	META	TASA DE EJECUCION	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD	FECHAInicio	FECHA_TERMINO	RECURSOS	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIBERADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	VALOR MODIFICADO	AVANCE	PERCENTUAL	ESTATUS	FECHA	
2014	3	MEC175700002712	Proyecto de inversión	\$ 700,000.00	FEDERALES (PARTEFONDALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	2017	2017	604-FAG Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	Construcción De Pavimentación De Calle Tenista + San Benito, Avenida Aureliano Bermeo Y Seguridad Pública 14886	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	San BenitoEcar	OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO	11084	N	0	0	180	Metros Cuadrados	1	1,250	1	México	Nezahualcoyotl	CALLE TREINTA Y DOS INTERIOR EN COLONIA EL GAL TIZAPILCO CDMX - NEZAHUALCOYOTL NEZAHUALCOYOTL MÉXICO ENTRE CALLE TRINIDAD Y CALLE AGUIRRE RAMOS	19.0330415	19.83236	14-08-2017	11-09-2017	\$ 700,000.00	\$ 492,902.36	\$ 680,951.77	\$ 680,951.77	\$ 680,951.77	Obra	0712-AGC/2017	GRUPO CONSTRUCCIONES AG ALTOS + PROEL S.A. DE CV.	MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL		\$ 492,902.36	\$ 492,902.36	\$ 1,250.00	100.00	En Ejecución	Vigilado por obra
2014	3	MEC1757000000114	Proyecto de inversión	\$ 700,000.00	FEDERALES (PARTEFONDALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	2017	2017	604-FAG Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	Construcción De Red De Alcantarillado En Avenida Lázaro Cárdenas Y Calle Victor Gal Tronco 157670	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	San BenitoEcar	DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	11370	N	0	0	3,211	Metros Cuadrados	1	184	1	México	Nezahualcoyotl	AVENIDA LAZARO CARDENAS DE COLONIA PUEBLO AGUIRRE RAMOS EN COLONIA PUEBLO AGUIRRE RAMOS ENTRE CALLE TRINIDAD Y CALLE VICTOR AGUIRRE RAMOS	19.0455136	19.8364092	18-12-2017	01-12-2017	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 687,931.01	\$ 687,931.01	\$ 687,931.01	Obra	15A-ACR/2017-14	VIA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADA DE INGENIERIA, S.A. DE CV.	MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL		\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 184.00	100.00	En Ejecución	Vigilado por obra